

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

MO020145 Litvínov, Na Kopci, Hamerská, Chemiků – rekonstrukce kanalizace

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo dodatku:

a

Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.

se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumeck

IČ: 28673042, DIČ: CZ28673042

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1970

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupená: Mgr. David Jirota, předseda představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]. Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek k prováděcí smlouvě“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy je:

- a) změna termínu díla
- b) účinnost smlouvy a registr smluv

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA – mění se

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 31.8.2017

4.2 Odůvodnění:

Zhoršené klimatické podmínky, které v kombinaci s členitým profilem geopodkladu a souběhem rekonstrukce kanalizace s trasou havarijního STL plynovodu, komplikovalo manipulaci s těžkou mechanizací a tím výrazně zpomalilo výkopové práce.

Dalším důvodem bylo nestandardně dlouhé řízení o Výkopové povolení a zvláštní užívání komunikace

5. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

- 5.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 5.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 5.5 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.5 Tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Chlumci dne 12.7.2017

14-07-2017

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.

Mgr. David Jirota
předseda představenstva