

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Prodloužení TT Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec - 2. etapa

Číslo stavby: 25-0-0760

Pořadové číslo změnového listu:

2

Změna:



X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: 321,324, 327,328	Číslo (pod) objektu:	Název: SO 321 Přeložka vodovodních řadů DN800, 600 (ul. K Barrandovu) SO 324 Rušení vodovodních řadů DN800, 600 (ul. K Barrandovu) SO 327 Vodovodní řad DN 200, 150 (ul. U Náhonu - smyčka Slivenec SO 328 Vodovodní přípojka soc. zařízení smyčka Slivenec
Popis změny: V rámci dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) do realizační dokumentace stavby (RDS) došlo oproti DPS-DVZ k technickému upřesnění řešení SO 321, SO 324, SO 327 a SO 328. V DSP byl kladně projednaný se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s (PVK) původní rozsah. Nyní se jedná o nový požadavek PVK na rozšíření z 610,5 metrů na cca 23 269 metrů proplachu a dezinfekce potrubí viz Příloha č. 2 a č. 3.		
Zdůvodnění změny: Na základě požadavků PVK (Příloha č. 4) byl změněn (zvýšen) rozsah proplachů a dezinfekce vodovodních řadů oproti předpokladu z projektové dokumentace. Tato skutečnost se nedala předvídat ani v projektu DPS-DVZ ani v rámci nacenění a podání nabídky zhotovitelem díla při výběrovém řízení. Jediným možným realizátorem požadovaných prací je společnost PVK. Více v souvisejících přílohách této změny.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním. METROPROJEKT Praha a.s. Hlavní inženýr projektu  		

Prodloužení TT Sídliště Stavba: Barrandov - Holyně - Slivenec, 2. etapa		Číslo smlouvy: 001073-00-22	SO 321,324,327,328	Změnový list č: 2
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY				
DOPADY ZMĚNY:				
Do projektové dokumentace:		ano		
Do časového plánu stavby:		ne		
Do ceny stavby:		ano		
		zvýšení o:	3 090 675,66	Kč
		snížení o:	57 783,83	Kč
		celkem dopad:	3 032 891,84	Kč
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: STRABAG Rail a.s.				Podpis:
Vedoucí provozní jednotky				
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:				
Zhotovitel:  STRABAG Rail a.s.	Technický dozor investora:		Souhlasím	
	Podpis:			
	Inženýring dopravních staveb			
FINANČNÍCH:				
Zhotovitel:  STRABAG Rail a.s.	Technický dozor investora:			
	Podpis:			
	Inženýring dopravních staveb			
TELE PŘEDKLÁDÁ:				
STRABAG Rail				
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení				
Za Technický dozor investora:	Za Objednatele:			
				
Inženýring dopravních staveb,	Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost		projektový manažer	
Za Objednatele:	Za Objednatele:		Podpis:	
				
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost vedoucí odboru Investice Povrch	Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost		technický ředitel - Povrch	

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet - soupis prací	1x A4
Příloha č. 2	Protokol o provedení prací	1x A4
Příloha č. 3	Protokol o předání a převzetí díla	1x A4
Příloha č. 4	Vyjádření PVK	1x A4
Příloha č. 5	Faktura - č. faktury 123006161	1xA4
Příloha č. 6	Faktura - č. faktury 123006158	1x A4
Příloha č. 7	Stanovisko projektanta - souhlas se ZL a stanovisko ze dne 29.5.2023	2x A4
	Celkem počet listů návrhu změny stavby	8xA4

Soupis prací - Změnový list č.2

Název projektu: Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec, 2. etapa

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Celkem [CZK] 3 032 891,84

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství dle SOD/DPS	Množství dle RDS	Množství rozdíl	JC [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
BOD 1) MĚNĚPRÁCE								-57 783,83	
SO 321, 324 Přeložka vodovodních řadů DN800, 600 (ul. K Barrandovu), Rušení vodovodních řadů DN800, 600 (ul. K Barrandovu)									
	8	Trubní vedení						9 454,30	
Rozpočet pol.17 SO 321 SO 324	89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	m					-9 654,30	položka ze SOD
SO 327 Vodovodní řad DN200, 150 (ul. U Náhonu - smyčka Slivenec)									
	8	Trubní vedení						-26 502,00	
Rozpočet pol.18 SO327	89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	m					-26 502,00	položka ze SOD
SO 328 Vodovodní přípojka soc. zařízení smyčka Slivenec									
	8	Trubní vedení						-21 627,53	
Rozpočet pol.23 SO328	89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	m					-21 627,53	položka ze SOD
BOD 2) VÍCEPRÁCE								3 090 675,66	
SO 321,324 Přeložka vodovodních řadů DN800, 600 (ul. K Barrandovu), Rušení vodovodních řadů DN800, 600 (ul. K Barrandovu)									
SO 327 Vodovodní řad DN200, 150 (ul. U Náhonu - smyčka Slivenec)									
SO 328 Vodovodní přípojka soc. zařízení smyčka Slivenec									
	1	Nové položky						606 386,26	Příloha č.2
NP	ADM CD 02	Připrava výluky dodávky vody.	ks					13 673,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	URS HZS 003	Technik	hod					852,02	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	PM	Manipulační práce na sítí	hod					4 278,18	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	URS PVDI 005	Proplach a dezinf.vod.potrubi DN 400-500	m					578 560,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	LAB 001	Labor.rozbor pitné vody-chemický(jedn.)	ks					1 361,65	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	LAB 003	Labor.rozbor pit.vody-výlukařhav.(krácený)	ks					7 232,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	D	Doprava	km					429,40	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
	2	Nové položky						2 425 719,76	Příloha č.3
NP	NZV	Nouzové zásobování vodou	ks					268 773,55	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	ADM CD 01	Oznámení o přeruš. dod. pit. vody, odv.odp.v.	ks					27 547,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	ADM CD 02	Připrava výluky dodávky vody.	ks					13 673,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	LAB 001	Labor. rozbor pitné vody-chemický (jedin.)	ks					27 233,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	LAB 003	Lab. rozbor pit. vody - výlukařhav. (krácený)	ks					21 696,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	URS PVDI 002	Proplach a dezinf. vod. potrubí DN 60-125	m					11 026,54	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	URS PVDI 003	Proplach a dezinf. vod. potrubí DN 150-200	m					1 052 708,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	URS PVDI 004	Proplach a dezinf. vod. potrubí DN 250-350	m					99 406,10	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	URS PVDI 005	Proplach a dezinf. vod. potrubí DN 400-500	m					343 520,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	URS PVDI 006	Proplach a dezinf. vod. potrubí DN 600	m					111 768,30	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	URS PVDI 007	Proplach a dezinf. vod. potrubí DN 800	m					362 278,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	DM 100a	Doprava voz. do 3,5 t SP (komplex.saz.)	km					1 288,20	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	PM	Manipulační práce na sítí	hod					4 278,18	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	URS HZS 003	Technik	hod					852,02	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	URS HZS 003	Technik	hod					1 704,04	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	PM	Manipulační práce na sítí	HOD					51 338,16	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	2721220500	PAS NAVRTÁVACÍ PŘÍRUBOVÝ VÝSTUP 500-80	ks					14 791,70	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	2913141238	ŠOUPĚ DN 80 EKO + ČSN TL EPOX (8dér)	ks					3 708,66	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	2874115003	SADA ŠROUBŮ 8xM16x70 (DN 80,100,125, PN10)	sada					1 292,01	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	2513726081	TĚSNĚNÍ KGS-GII EPDM DN 80 (142x89x3) PN	ks					100,26	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	1 NAVR VR 01	Navrťavka do vod. řádu, osazení komponentů	ks					4 691,76	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	D	Doprava	ks					2 045,30	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
	3	Nové položky						26 505,86	Příloha č.8
NP	DEZP 020	Provádění dezín a propl. vod. řádu Praha	ks					6 588,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	DEZP 010	Dezinfekce potrubí DN 500 [bm]	m					6 487,82	Nejvýhodnější CN+13% koordinace

Příloha č. 2 Dohody o vypořádání závazku

NP	23 VODA pitná	Společba vody při dezinfek. a proplachu	m3		2 217,65	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	23 VODA stočné čís.	Stočné při dezinfek. a proplachu	m3		2 127,39	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	LAB 010	Krácený rozbor pitné vody - rozsah I.	ks		3 214,85	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	LAB 012	Odběr vzorku vody - objem do 5 litrů	ks		288,15	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	DM 103	Doprava voz do 3,5 t - UKKV odběr vzorků	km		729,98	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	URS HZS 003	Technik	hod		852,02	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
	4	Nové položky			32 063,77	Příloha č. 5
NP	DEZP 020	Provádění dezín a propl. vod. řadu Praha	ks		8 588,00	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	DEZP 012	Dezinfekce potrubí DN 800 [bm]	m		8 384,03	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	23 VODA pitná	Vodné - voda pitná 2023	m3		5 107,28	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	23 VODA stočné čís.	Stočné- voda odpadní čísléna 2023	m3		4 890,46	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	LAB 010	Krácený rozbor pitné vody - rozsah I.	ks		3 214,85	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	LAB 012	Odběr vzorku vody - objem do 5 litrů	ks		288,15	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	DM 103	Doprava voz do 3,5 t - UKKV odběr vzorků	km		729,98	Nejvýhodnější CN+13% koordinace
NP	URS HZS 003	Technik	hod		852,02	Nejvýhodnější CN+13% koordinace



Pražské vodovody
a kanalizace

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÍ PRACÍ – VÝLUKY V DODÁVCE PITNÉ VODY

Název zakázky:	Výluka č. PV0150/2023
Místo výluky:	Praha 5, K Barrandovu
Termín výluky:	21.08.2023 08:00 - 24.08.2023 18:00
Datum ukončení souvisejících prací (DUZP)	24.08.2023
Zadavatel:	STRABAG Rail a.s. - Železničářská 1385/29, 400 03, Ústí nad Labem - Střekov IČ: 25429949
Zhotovitel zakázky:	Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 Středisko: PS - středisko 33
Číslo zakázky:	BE2306527
Specifikace zakázky:	Zápis z jednání o plánované výluce
Cena bez DPH:	536 625,00 Kč
Služba byla poskytnuta v požadovaném rozsahu a termínu:	ANO* / NE* * nehodící se škrtněte
Strany prohlašují, že dnešním dnem a tímto protokolem zhotovitel předává a objednatel výše uvedené práce – výluku v dodávce pitné vody přejímá za podmínek uvedených v tomto protokolu.	
Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu odpovídá objednávce nebo smlouvě o dílo a cena odpovídá skutečně provedenému objemu prací.	
Objednatel: Souhlasím s uvedenou cenou	Zhotovitel:
V Praze dne:  Razítko a podpis:	V Praze dne: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 102 00 Praha 10, Ke Kablu 971 Úsek provozního ředitele pracovní středisko 33  Razítko a podpis:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu, 102 00 Praha 10 Hostivař
http://www.pvk.cz

Tel.: 840 111 112
Fax: 272 172 390
e-mail: info@pvk.cz

Opis zakázky s fakturačními skupinami

Zakázka číslo	BE2306527	Dokončena: 24.08.2023	Závažnost	3	Cena práce URS
Název akce	výluka-PV0150-P5, K Barrandovu		Středisko	223300 (PS - středisko 33)	
Zadavatel	STRABAG Rail a.s. (35286)		Příjemce	STRABAG Rail a.s. (35286)	
	Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střel		Ext. číslo		

Plánovaná výluka PV0150/2023 dle objednávky č.6-09-23-015-DFBN-D1 ze dne 22.8.2023

ZL

Kategorizace ZL Vodovod

Okruh činnosti 74 - externí výkony ostatní

Nákladový okruh HVP - Vodovodní síť Praha

Druh zakázky Výluky na vodárenských sítích


Ostatní							
R	Kód položky	Název položky	Podklad Původní doklad	Množství	MJ % DPH	Cena/MJ Kč Cenová úroveň	Částka Kč Fakturováno
1	ADM CD 02	Příprava výluky dodávky vody.			ks 10,00		12 100,00 0,00
4	LAB 001	Labor. rozbor pitné vody-chemický(jedn.)			ks 10,00		1 205,00 0,00
5	LAB 003	Lab.rozbor pit.vody-výluka/hav.(krácený)			ks 10,00		6 400,00 0,00
6	URS PVDI 005	Proplach a dezinf.vod.potrubí DN 400-500			m 10,00		512 000,00 0,00
D		Doprava			km		380,00 0,00
PM		Manipulační práce na síti			hod		3 786,00 0,00
Ostatní celkem ...			535 871,00	vyfakturováno		0,00 Fakturováno %	0,00

Práce							
R	Kód položky	Název položky	Podklad Původní doklad	Množství	MJ % DPH	Cena/MJ Kč Cenová úroveň	Částka Kč Fakturováno
2	URS HZS 003	Technik	5000669838 5000669838		hod 10,00		754,00 0,00
Práce celkem ...			754,00	vyfakturováno		0,00 Fakturováno %	0,00
Celkem...			536 625,00	vyfakturováno		0,00 Fakturováno %	0,00



Pražské vodovody
a kanalizace

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Název zakázky:	výluka č. PV0131/2023 + řad
Místo realizace:	Praha 5, K Barrandovu
Zadavatel:	STRABAG Rail a.s. - Železničářská 1385/29, 400 03, Ústí nad Labem - Střekov
Zhotovitel zakázky:	Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kable 971/1, 102 00, Praha 10 – Hostivař Středisko: PS - středisko 33
Číslo zakázky:	BE2305962 + BE2305431
Specifikace zakázky:	Viz. soupis provedených prací, který je nedílnou součástí tohoto protokolu.
Cena bez DPH:	2146651.80
<i>Soupis zjištěných závad a nedodělků včetně termínu jejich odstranění:</i>	
Záruční doba:	Na provedené práce – 60 měsíců
Strany prohlašují, že dnešním dnem a tímto zápisem předává zhotovitel objednateli výše uvedené práce a ten je přejímá za podmínek uvedených v tomto protokolu.	
Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu odpovídá smlouvě o dílo a ceny odpovídají cenám v době přejímky.	
Objednatel: Souhlasím s uvedenou cenou	Zhotovitel:
V Praze dne: 4. 9. 2023  S Z 4 D 	V Praze dne: 4. 9. 2023  Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 102 00 Praha 10, Ke Kable 971 Úsek provozního ředitele pracovní středisko 33 837
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

Cenové nabídky - vyluky P5, K Barrandovi - vyjádření




Chcete-li se připojit k této síti, klikněte na ikonu sítě v oblasti úlohového panelu. Pokud se síť nepojí, klikněte na ikonu sítě v oblasti úlohového panelu a klikněte na ikonu sítě v oblasti úlohového panelu.

Dobrý den,
tak výzvěny rozšířil na výkaly čbou vodovodních řadů je způsobem, že v prvním případě je kakulováno pouze s uzavřením a vypuštěním vody z řadu v úseku. Kdo se práce budou provádět. V druhém případě je pak ze lednění skulině dopad na záchováním nátek odběratelů. V případě DN 800 se jedná o plováček do pásma záchovných sítí 400 Barrandov v Klukovic. Pokud by jde tento plováček uzavřen z důvodu plánování prací, pak to bude mít vliv na celou oblast, kterou zásobuje voda. Ze zákona o vodovodech a kanalizacích jasně povolí o přerušení dodávky vody informovat občanstvo v předstihu a zajistit náhradní zásobování na celou dobu trvání plnění. S vyloučením vody z vodovodu je pak svázána další povinnost, kterou se vyplácí a hygieničtí zateplovací dodávání pitné vody, kdy se za minimem považuje propačl potrubí v objemu trojnásobku daného profilu. Ukončení propačl u však může být ukončeno pouze na základě kladných výsledků laboratorních měření kvality vody našimi pracovníky.

Y-případe DN 000 nebyla zpočátku coů žádná řada, ale jen část umožňující provést plánovanou práci v následujících proplech do VDJ Orčín. Účinný propach nelze realizovat přes výpusť čil yřant ve funkci vzdušná.

V obou případech tedy nelze počítat pouze s náklady za odstávku části řadu "od uzavření armatury k další armatuře", ale je nutné zohlednit celkový dopad na zásobování a možnosti účinného proplachu po stavěním zásahu.

V případě nejistoty nás neváhejte kontaktovat.



Printed on acid-free paper.

**Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**

Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 Hostivař
 IČ: 25656635 DIČ: CZ25656635
 Kontaktní adresa:
 Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 Hostivař
 Tel: 840 111 112, 221 095 111

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.faktury: 123006161
 Variabilní symbol: 123006161
 Konst. symbol: 0308
 Bank. spoj.: 4000505031/0100
 Strana: 1 / 2



QR platba

Obchodní rejstřík:		STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov	
Číslo objednávky externí: 6-09-23-014-DFBN		IČ: 25429949 DIČ: CZ25429949	
Způsob platby: Platební příkaz		Datum uskut.zdanitelného plnění: 07.08.2023	
Středisko: 241400 středisko dezinfekce ČS a VDJ		Datum vystavení: 21.08.2023	
Faktoval:		Datum splatnosti: 20.09.2023	
Telefon:		Reklamacce vyřizuje:	
Fax:		Telefon:	
		Fax:	

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem	
10,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Zaokrouhlení: -0,78 Kč
15,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem bez DPH: 28 375,02 Kč
21,00 %	28 375,02	5 958,76	34 333,78 Kč	Celkem za fakturu: 34 333,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Odečtená záloha: 0,00 Kč
			Celkem k úhradě:	34 333,00 Kč

Předmět plnění: Dezinfekce, proplach, akreditovaný odběr vzorků a laboratorní analýzy před plánovanou výlukou č. 131 - K Barrandovu, Praha 5, referenční kód: RC-KST-CZ-612-DFBN.
 Příloha je nedílnou součástí této faktury.

Zakázka: BE2305225**Dezinfekce-výluka č.131-K Barrandovu, P5**

Název	Počet j. MJ DPH %	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
Provádění dezin a propl. vod. řadu Praha			7 600,00 9 196,00
Dezinfekce potrubí DN 800 [bm]			7 419,50 8 977,60
Vodné - voda pitná 2023			4 519,72 5 468,86
Stočné- voda odpadní čištěná 2023			4 335,80 5 246,32
Krácený rozbor pitné vody - rozsah I.			2 845,00 3 442,45
Odběr vzorku vody - objem do 5 litrů			255,00 308,55

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

www.pvk.cz



**Pražské vodovody
a kanalizace****Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**

Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 Hostivař
 IČ: 25656635 DIČ: CZ25656635
 Kontaktní adresa:
 Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 Hostivař
 Tel: 840 111 112, 221 095 111

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.faktury: 123006161
 Variabilní symbol: 123006161
 Konst. symbol: 0308
 Bank. spoj.: 4000505031/0100
 Strana: 2 / 2



QR platba

Zakázka: BE2305225**Dezinfekce-výluka č.131-K Barrandovu, P5**

Název	Počet j. MJ DPH %	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
Doprava voz do 3,5 t - UKKV odběr vzorků			646,00 781,66
Technik			754,00 912,34
Celkem:		5 958,76	28 375,02 34 333,78
Celkem k úhradě:			34 333,00 Kč
Počet příloh:			

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

www.pvk.cz

**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**

**Pražské vodovody
a kanalizace****Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**

Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 Hostivař

IČ: 25656635 DIČ: CZ25656635

Kontaktní adresa:

Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 Hostivař

Tel: 840 111 112, 221 095 111

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.faktury: 123006158

Variabilní symbol: 123006158

Konst. symbol: 0308

Bank. spoj.: 4000505031/0100

Strana: 1 / 2



QR platba

Obchodní rejstřík:		STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov	
Číslo smlouvy (objednávky): OSO2301189		IČ: 25429949 DIČ: CZ25429949	
Číslo objednávky externí:		Datum uskut.zdanitelného plnění: 16.08.2023	
Způsob platby: Platební příkaz		Datum vystavení: 21.08.2023	
Středisko: 241400 středisko dezinfekce ČS a VDJ		Datum splatnosti: 20.09.2023	
Fakturoval:		Reklamacie vyřizuje:	
Telefon:		Telefon:	
Fax:		Fax:	

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem	
10,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Zaokrouhlení: -0,38 Kč
15,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem bez DPH: 23 456,51 Kč
21,00 %	23 456,51	4 925,87	28 382,38 Kč	Celkem za fakturu: 28 382,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Odečtená záloha: 0,00 Kč
			Celkem k úhradě:	28 382,00 Kč

Předmět plnění:

Dezinfekce a proplach vodovodního řadu DN500 v délce 55 m, akreditovaný odběr vzorků a laboratorní analýzy před plánovanou výlukou č. 150 na na základě objednávky č. 6-09-23-014-DFBN, stavba "Prodloužení TT Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec - 2. etapa".
Refereční kód: RC-KST-CZ-612-DFBN.
Příloha je nedílnou součástí této faktury.

Zakázka: BE2306107**Dezinfekce-výluka č.150-K Barrandovu, P5**

Název	Počet j. MJ DPH %	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
Provádění dezin a propl. vod. řadu Praha			7 600,00 9 196,00
Dezinfekce potrubí DN 500 [bm]			7 511,35 9 088,73
Spotřeba vody při dezinfek. a proplachu			1 962,51 2 374,64
Stočné při dezinfek. a proplachu			1 882,65 2 278,01
Krácený rozbor pitné vody - rozsah I.			2 845,00 3 442,45

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

www.pvk.cz



**Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**

Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 Hostivař
 IČ: 25656635 DIČ: CZ25656635
 Kontaktní adresa:
 Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 Hostivař
 Tel: 840 111 112, 221 095 111

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.faktury: 123006158
 Variabilní symbol: 123006158
 Konst. symbol: 0308
 Bank. spoj.: 4000505031/0100
 Strana: 2 / 2



QR platba

Zakázka: BE2306107**Dezinfekce-výluka č.150-K Barrandovu, P5**

Název	Počet j. MJ DPH %	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
Odběr vzorku vody - objem do 5 litrů			255,00 308,55
Doprava voz do 3,5 t - UKKV odběr vzorků			646,00 781,66
Technik			754,00 912,34
Celkem:		4 925,87	23 456,51 28 382,38
Celkem k úhradě:			28 382,00 Kč
Počet příloh:			

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

www.pvk.cz

PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLÉČNOST a.s.

Příloha č. 7

Odesláno: středa 14. června 2023 10:10
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: [EXTERNAL] RE: Návrh změnového listu 2 Barrandov 2

Za AD souhlas

Sent: Tuesday, June 13, 2023 1:06 PM

Subject: Návrh změnového listu 2 Barrandov 2

Dobrý den.

Zasílám návrh změnového listu 2 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí.

Prosím o Vaše vyjádření k zaslanému.

S pozdravem
Best regards
Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]
odborný pracovník pro kalkulace

STRABAG Rail a.s.
Dir. TJ, Oblast DD/EE, Provozní jednotka DF/EF
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem

www.strabagrail.cz

Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370
Člen koncernu STRABAG SE.

**I WORK ON
PROGRESS**



Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími

přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.



Please consider the environment before printing this e-mail.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete [zde](#).

Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost METROPROJEKT Praha a.s., tímto výslovně stanoví, a to bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či změně jakéhokoli smluvního vztahu se společností METROPROJEKT Praha a.s., a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost METROPROJEKT Praha a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Předchozí věta neplatí jen v případech jednání předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovně v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o zavazující charakter obsahu této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná oprávněnými zástupci společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Disclaimer ID: MPDIS001XHL



METROPROJEKT

Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.



Sokolovská 42/217

190 00 Praha 9

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

/

NAŠE ZNAČKA

111/23/600/Or

VYŘIZUJE



/ LINKA

V PRAZE DNE

29.5.2023

Stanovisko projektanta (AD) ke stavbě Prodloužení TT Sídliště
Barrandov – Holyně – Slivenec – 2. etapa

**Věc: Rozsah proplachů a dezinfekce vodovodních řadů (DN 800,
600,400-500, 250-350, 150-200, 80-125)**

Na trase potrubí DN 600 proběhla v minulosti v úseku plánované přeložky výměna potrubí technologií – Berstlining v rámci stavby „Obnova vodovodního řadu DN 600, Ovčín-Slivenec“. Do stávajícího potrubí DN 600, bylo zataženo nové potrubí DN 500. Berstlining je ekologická metoda bezvýkopové opravy potrubí a jeho nové pokládky ve stejné trase. Proces výstavby nového vodovodního potrubí, nebo výměny vodovodního potrubí je pak zakončen tlakovou zkouškou, proplachem a dezinfekcí potrubí a následným odběrem vzorků. V době odevzdání (DSP 5/2022) a rozpočtu se o této plánované obnově potrubí v rámci akce „Obnova vodovodního řadu DN 600, Ovčín-Slivenec“ již vědělo. Přesná časová koordinace nebyla známa, ale nepředpokládal se velký časový odstup obou staveb. Po dokončení stavby „Obnova vodovodního řadu DN 600, Ovčín-Slivenec“ byly provedeny všechny předepsané zkoušky, včetně proplachu a dezinfekce v celém rozsahu stavby, tedy až k VDJ Ovčín. Protože se počítalo s tím, že stavba „Prodloužení TT Sídliště Barrandov - Holyně – Slivenec – 2. etapa“ nebude realizována s velkým časovým odstupem, byly do rozpočtu zahrnuty pouze položky s náklady na odstávku a předepsané zkoušky v délce plánované přeložky potrubí a v úseku k nejbližší armatuře přes kterou je možné úsek vypustit. V rámci optimalizace nákladů naší stavby byla snaha provést opětovný proplach a dezinfekci potrubí na co nejkratším úseku, tedy k nejbližší vypouštěcí armatuře.

Aktuální provozní podmínky stávajícího vodovodu DN500 podle sdělení manažera provozu nově PVK vyžadují pro proplach použití jiné vypouštěcí armatury s větším DN, která je umístěna výrazně dále od místa přeložky. Proto na základě požadavku PVK dojde k prodloužení odstaveného úseku, na kterém musí být po dokončení stavby proveden proplach a dezinfekce potrubí, což způsobuje nárůst ceny.

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271895
Tel.: +420 296 154 105, +420 296 154 121
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz



METROPROJEKT


V případě potrubí DN 800 se jedná o přivaděč do pásma zásobující sídliště Barrandov vč. Klukovic. Opět se musí uzavřít část potrubí v rozsahu přeložky až k nejbližší vhodné vypouštěcí armatuře. Proto bude délka odstaveného úseku delší než délka samotné přeložky. A protože jsou na toto pásmo napojeni také obyvatelé sídliště, bude mít odstávka části potrubí DN 800 přímý dopad na zásobování obyvatel sídliště pitnou vodou. Ze Zákona o vodovodech a kanalizacích bude nutné o přerušení dodávky vody informovat odběratele v předstihu a zajistit náhradní zásobování po celou dobu tohoto přerušení. Během odstávky bude voda z potrubí v sídlišti spotřebována, a proto bude i zde nutné provést znovu proplach a dezinfekci potrubí i když se nejedná o odstavené potrubí. Jde o cca 11 km potrubí, které musí být znovu propláchnuto a vydezinfikováno.

Aktuální provozní podmínky stávajícího vodovodu DN800 podle sdělení manažera provozu PVK nově vyžadují, aby byl proplach a následná dezinfekce potrubí provedeny také na navazujícím potrubí (zásobující sídliště Barrandov), které bude odstávkou přivaděče DN 800 přímo ovlivněno, včetně zajištění náhradního zásobování pitnou vodou. Proto na základě požadavku PVK dojde k výraznému nárůstu délky potrubí, na kterém musí být po skončení stavby proveden proplach a dezinfekce potrubí a zároveň k nutnosti zajistit náhradní zásobování obyvatel pitnou vodou po dobu odstávky přivaděče, což způsobuje nárůst ceny.

Závěrem dodávám, že na žádných rekonstrukcích vodovodních řadů, které jsme realizovali, se nikdy tak velké území neproplachovalo. Současně upozorňuji, že v žádných vyjádřeních, které jsem v rámci projednání od PVS/PVK získal, jsem nedohledal požadavek, že v rámci této přeložky je potřeba provést dezinfekci v takovém rozsahu. Obdobnou informaci do vyjádření obvykle uvádějí správci sdělovacích kabelů, kteří i přeložku v délce např. 100 m požadují zafouknutí optokabelu v délce několika kilometrů od spojky ke spojení.

V rámci samotného výběrového řízení na zhotovitele díla byl vlastník vodovodu zhotovitelem díla (dříve uchazečem) osloven ohledně nabídkové ceny a ani jemu nebylo odpovězeno. Pokud by požadavky PVK/PVS byly sděleny, tak se v rámci dodatečných dotazů uchazeče při výběru zhotovitele díla mohly zohlednit, resp. doplnit.

S pozdravem



METROPROJEKT Praha a.s.