

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„Mělník – ul. U Cihelny, obnova vodovodu a kanalizačních RŠ“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-647/24-D1
Číslo zakázky: 21102223 – vodovod, 21300323 – kanalizace
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.

se sídlem: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění díla z důvodu nutnosti provádění významné části zemních prací ručně, místo původně předpokládanému rychlejšímu provádění výkopových prací strojově, protože v blízkosti obnovovaného vodovodního řádu je uloženo velké množství inženýrských sítí. Tato skutečnost nebyla zřejmá z projektové dokumentace a byla zjištěna až po zahájení výkopových prací.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:


- Zahájení plnění předmětu díla: **15.05.2024**
- Dokončení plnění předmětu díla: **30.09.2024**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-647/24 (Mělník – ul. U Cihelny, obnova vodovodu a kanalizačních RŠ)**, uzavřené dne 13.5.2024 se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-647/24 (Mělník – ul. U Cihelny, obnova vodovodu a kanalizačních RŠ)**, uzavřené dne 13.5.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-647/24 (Mělník – ul. U Cihelny, obnova vodovodu a kanalizačních RŠ)**, uzavřené dne 13.5.2024.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **28. 08. 2024**

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.


Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Kladně dne


27. 08. 2024

ZHOTOVITEL



Středočeské vodárny, a.s.

Bc. Pavel Pobřísl, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele



h