

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 14. 12. 2023


ev. č. objednatele: 62-2-9220/2023

č. zhotovitele: 23214

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XI. odst. 5 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek č. 3**“)



Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

VHS Brno, a.s.

Sídlo: Bohunická 786/58, 619 00 Brno
Kontaktní adresa: Bohunická 786/58, 619 00 Brno
IČO: 25556568
DIČ: CZ25556568
Její jménem jedná: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: kfigv5q
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 2919
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 12. 2023 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-9220/2023, ev. č. zhotovitele 23214, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 12. 7. 2024 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě víceprací 837 283,18 Kč vč. DPH (což je 691 969,57 Kč bez DPH) se v návaznosti na

změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. XI odst. 5 smlouvy mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **837 283,18 Kč vč. DPH (což je 691 969,57 Kč bez DPH)**.

3. Celková cena díla se v návaznosti na čl. II odst. 2 tohoto dodatku č. 3 mění takto:
*„Smluvní strany se dohodly, že za dílo **HZS JHM, Brno Štefánikova 32 – rekonstrukce kanalizace** řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 6.690.869,57 Kč bez DPH (slovy: šestmilionůšestsetdevadesáttisícosmsetšedesátdevět korun českých padesátsedm haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 8.095.952,18 Kč s DPH (slovy: osmmilionůdevadesátpěttisícdevětsetpadesátdva korun českých osmnáct haléřů) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“*
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 3.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující dokument:

a) Změnový list č. 1



Za objednatele
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
brig. gen. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje

Za zhotovitele
VHS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Bod'a
předseda představenstva

Protokol o změně díla

Změnový list č.1

Předmět díla:	HZZ JHM Brno Štefánikova 32 - oprava havarijního stavu kanalizace a rušení vodovodních přípojek		
Objekt:	SO01, SO02		
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno-Zábrdovice		
Zhotovitel:	VHS Brno, a.s.		
TDI:	NIBOT real s.r.o.		
Projektant:	PK Švestka, s.r.o.		
Popis změny: Oproti projektové dokumentaci se jedná navíc o práce na osazení elektro šachty pro bránu a betonáž základu pod nosný sloupek brány. Dále osazení nových silničních obrubníků kolem chodníku před budovou a prostoje související s nálezem munice.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
		dodatek k PD	☐
		dokumentace skut.provedení	☒
		jiné	☐
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	691 969,57 Kč	11,53%
	Výše DPH sazba: 21%	145 313,61 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	837 283,18 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	5 998 900,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	691 969,57 Kč	11,53%
	Vícepráce + méněpráce celkem	691 969,57 Kč	11,53%
termín	Termín realizace změny:	03/2024 - 6/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č. 1		

Položka č		Název	Jednotka	Množství		Jednotková Cena		Cena celkem			Poznámka
						dod./mat. Kč/mj	montáž Kč/mj	dod./mat. Kč	montáž Kč	CELKEM Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZL 01 Položky navíc oproti projektu									
Pol. č.:		ZL 01 Celkem								691 969,57 Kč	
		Objekt SO01									
Díl:	1	Zemní práce									
1	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,00000	2,92000						Dle RTS 1/24
		okolo elektro šachty : 1		0,00000	1,00000						
		základ pro bránu : 1,6*1,2		0,00000	1,92000						
2	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	0,00000	6,92000						Dle RTS 1/24
		okolo elektro šachty : 1		0,00000	1,00000						
		základ pro bránu : 1,6*1,2		0,00000	1,92000						
		odstranění starého ocelového profilu v zám. dlažbě : 4		0,00000	4,00000						
3	113107321R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.21 cm	m2	0,00000	2,92000						Dle RTS 1/24
		okolo elektro šachty : 1		0,00000	1,00000						
		základ pro bránu : 1,2*0,5		0,00000	1,92000						
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,00000	0,65000						Dle RTS 1/24
		okolo elektro šachty : 0,25		0,00000	0,25000						
		zasypání husího krku ve šterku : 0,4*0,5*2		0,00000	0,40000						
5	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení	t	0,00000	0,90880						Dle SoD
		elektro šachta : (0,8*0,8*0,5)*1,4		0,00000	0,44800						
		základ pro bránu : (1,2*0,5*0,8)*1,4		0,00000	0,46080						
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,00000	1,55600						Dle RTS 1/24
		základ pro bránu(výkop - objem základu) : (1,6*0,8*1,2)-(1,2*0,8*0,8)		0,00000	0,76800						
		obkopání okolo el. šachty : 2,4*0,3*0,4		0,00000	0,28800						
		výkopání drážky pro husí krk : 2*0,5*0,5		0,00000	0,50000						
7	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	0,00000	0,76800						Dle RTS 1/24
		základ pro bránu : 1,3*0,5*0,8		0,00000	0,76800						
8	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk.	m3	0,00000	0,88400						Dle RTS 1/24
		bourání prostor pro základ na bránu : 1,2*0,8*0,4		0,00000	0,38400						
		odstranění betonu po ocel. profilem : 0,5		0,00000	0,50000						
9	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl.vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	0,00000	65,00000						Dle SoD
		plocha pro RN - digitálně odečteno - ROZPOČET : -115		0,00000	-115,00000						
		plocha pro RN - SKUTEČNOST : 22,5*8		0,00000	180,00000						
10	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,00000	558,95380						Dle SoD
		RN - ROZPOČET : -(16,84+2*0,60)*(2,78+2*0,60)*4,75)		0,00000	-341,04620						
		RN - SKUTEČNOST : 40*22,5		0,00000	900,00000						
11	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,00000	578,45380						Dle SoD
		meziskládka :		0,00000							
		ornice : 65*0,30		0,00000	19,50000						
		výkopek z jámy RN : 558,9538		0,00000	558,95380						
12	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,00000	468,95380						Dle SoD
		zemina z meziskládky na zásyp : 468,9538		0,00000	468,95380						Dle SoD
13	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,00000	19,50000						Dle SoD
		ornice : 65*0,3		0,00000	19,50000						
14	174151101.R	Zásyp jam zeminou z výkopu se zhutněním	m3	0,00000	468,95380						Dle SoD
		Výkop navíc delší nádrže : 558,9538		0,00000	558,95380						
		Nedosypávat jámu výškově do 0 : -(8*22,5*0,5)		0,00000	-90,00000						
15	R07	Betonový recyklát	m3	0,00000	160,00000						Indiv
		Obsyp retenčních nádrží									
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání									
16	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,00000	0,21200						Dle RTS 1/24

		Podbetonování a obbetonování el. šachty : (0,8*0,8*0,05)+(2,4*0,15*0,5)		0,00000	0,21200	
17	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	0,00000	0,76800	Dle RTS 1/24
		základ pro bránu : 1,2*0,5*0,8		0,00000	0,76800	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
18	451572311R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 8 - 16 mm	m3	0,00000	0,06400	Dle RTS 1/24
		lože pod elektro šachtu : 0,8*0,8*0,1		0,00000	0,06400	
Díl:	5	Komunikace				
19	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	0,00000	6,92000	Dle RTS 1/24
		elektro šachta : 1		0,00000	1,00000	
		základ pro bránu : 1,6*1,2		0,00000	1,92000	
		odstranění starého ocelového profilu v zámk. dlažbě : 4		0,00000	4,00000	
20	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	0,00000	6,92000	Dle RTS 1/24
		elektro šachta : 1		0,00000	1,00000	
		základ pro bránu : 1,6*1,2		0,00000	1,92000	
		odstranění starého ocelového profilu v zámk. dlažbě : 4		0,00000	4,00000	
21	596212353	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	0,00000	6,92000	Dle RTS 1/24
		okolo elektro šachty : 1		0,00000	1,00000	
		základ pro bránu : 1,6*1,2		0,00000	1,92000	
		odstranění starého ocelového profilu v zámk. dlažbě : 4		0,00000	4,00000	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
22	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	0,00000	15,00000	Dle RTS 1/24
		Odstranění profilu I – vyříznutí + vyříznutí nosného sloupku : 15		0,00000	15,00000	
23	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	9,22500	Dle RTS 1/24
Díl:	8	Trubní vedení				
24	R01	Šachta Kabelová Langmatz EK 337 včetně víka D+M	kus	0,00000	1,00000	Indiv
		Pořizovací náklady 8300Kč :				
		Doprava na stavbu 500Kč :				
		Montáž 1200Kč :				
		1			1,00000	
25	R02	Prostupy do šachty a utěsnění okolo chráničky	kus	0,00000	2,00000	Indiv
26	R03	Demontáž stavajících el. šachty včetně likvidace	kus	0,00000	1,00000	Indiv
27	R04	Zabezpečení stavajících kabelů	kompl	0,00000	1,00000	Indiv
28	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m		5,00000	Dle RTS 1/24
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		0,00000		
29	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	0,00000	80,00000	Dle RTS 1/24
		silniční obrubníky : 35		0,00000	35,00000	
		u RN silniční obrubníky : 20		0,00000	20,00000	
		u RN chodníkové obrubníky : 25		0,00000	25,00000	
30	59217010R	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	0,00000	56,10000	Dle RTS 1/24
		35*1,02		0,00000	35,70000	
		u RN : 20*1,02		0,00000	20,40000	
31	59217001R	Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	0,00000	25,00000	Dle RTS 1/24
		u RN : 25		0,00000	25,00000	
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
32	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živícího nebo beton.	m2	0,00000	224,15000	Dle RTS 1/24
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,00000	29,54416	Dle RTS 1/24
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
Díl:	799	Ostatní				
34	R06	Neplánované prostoje při nálezu munice		0,00000	8,00000	Individuální
		bagr 1200Kč/hod :				
		auto 900Kč/hod :				
		3x dělníci 550Kč/hod :				
		8		0,00000	8,00000	
Díl:	997	Přesun sutě				
35	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,00000	3,00000	Dle SoD
36	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,00000	3,00000	Dle SoD

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,00000	30,00000	Dle RTS 1/24
		3*10		0,00000	30,00000	
38	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,00000	3,00000	Dle RTS 1/24
		Objekt SO02				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
39	360318114R00	Betonáž dna štoly z betonu vodostav. C25/30	m3	0,00000	1,00000	Dle RTS 1/24
		podkladní beton pod potrubí ve štole : 20*1*0,05		0,00000	1,00000	
40	451572311R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 8 - 16 mm	m3	0,00000	3,00000	Dle RTS 1/24
		šterkové lože pod pokladní beton pod potrubím ve štole : 20,0*1,0*0,15		0,00000	3,00000	
41	548929994R00	Příplatek za ztížené práce v tunelu	kus	0,00000	20,00000	Dle RTS 1/24
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
42	998275111R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové ve štole	t	0,00000	7,80195	Dle RTS 1/24
		na vzdálenost 50 m				