

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Č. objednatele:

Č. zhotovitele: 23083482

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

MODERNIZACE ELEKTROTECHNICKÝCH INSTALACÍ V PAVILONU F VČ. NOVÉ OBJEKTOVÉ PŘÍPOJKY Z TRAFOSTANICE TS1 , KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. - NEMOCNICE TEPLICE, O.Z. - DESIGN AND BUILD

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená MUDr. Taťánou Soharovou, generální ředitelkou společnosti

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 25021915

DIČ: CZ25021915

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Dále také obecně jako „**smluvní strany**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky
„**Modernizace elektrotechnických instalací v pavilonu F vč. nové objektové přípojky**“

z trafostanice TS1, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o. z. - design and build“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany zejména v souladu s čl. XVIII odst. 8, čl. XIX odst. 4 ve spojení s čl. VII odst. 3 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.

II.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala v důsledku výslovného vyžádání Objednatelem potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 10 (změnový list 1 až 10 včetně zdůvodnění) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem vyžádány a odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 10 (změnovým listem 1 až 10) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 4 ⁷⁷NÍ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle
 - a) přílohy č. 5 - Změnový list 5 Stav UPS (Bender) - zajištění signalizace panelu BENDER z UPS v rozsahu +115 000 Kč,
 - b) přílohy č. 8 - Změnový list 8 Napojení stávající EPS v 1.NP a 2.NP - sjednocení požární ochrany celého pavilonu F, včetně začlenění stávající EPS a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +64 923,60 Kč,
 - c) přílohy č. 10 - Změnový list 10 Telefonní ústředna - zrušení požadavku na telefonní ústřednu a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +43 260 Kč a -300 000 Kč,kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 523 183,60 Kč.
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 6 ⁷⁷NT byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 1 - Změnový list 1 Změny stavební části - změna technologie stavebních povrchů za účelem snížení nákladů a zrychlení stavebních procesů, dále aktualizace rozsahu potřebných prací, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +190 689 Kč a -380 886,40 Kč,
 - b) přílohy č. 2 - Změnový list 2 Zrušení stoupačky B - zrušení kabelové trasy „B“ a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu v rozsahu -294 230,40 Kč,
 - c) přílohy č. 3 - Změnový list 3 Přesunutí stoupačky A - přesunutí stoupačky „A“ do jiného prostoru z důvodu nutnosti zachování provozu některých oddělení pavilonu F, a s tím souvisejícího stavební práce a režijní náklady v rozsahu +571 811,91 Kč,
 - d) přílohy č. 4 - Změnový list 4 přesunutí trasy z 1.PP do 1.NP + provizorní napájení - přesunutí trasy z důvodu nerealizovatelnosti původního řešení dle platných norem, řešení s tím souvisejících dopadů na EPS, průchody revizní otvory, protipožární ucpávky, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +1 360 978,80 Kč,
 - e) přílohy č. 6 - Změnový list 6 Změna PBR č.1- stavební práce související s přesunutím trasy v rozsahu +36 500 Kč a -19 800 Kč,

f) přílohy č. 7 - Změnový list 7 Změna PBŘ č.2 - zpracování a realizace nového požární-
bezpečnostního řešení, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu
+139 888,20 Kč,

g) přílohy č. 9 - Změnový list 9 Změna trasy do vrátnice - stávající kabelové trasy byly
z důvodu jejich neprůchodnosti a nerealizovatelnosti, nahrazeny novou trasou a s tím
související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +172 744,20 Kč,

kdy se jedná o změnu - stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které
Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné
zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Celkový součet
hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 3 167 528,91 Kč.

- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle příloh č. 1 až 10, s
ohledem na technologické postupy vyžaduje prodloužení termínu plnění na Dílo v celkové
délce 113 dnů, a tedy o tuto délku je nezbytné posunout termín dokončení Díla.

III.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací
se cena díla v čl. VII odst. 1 pro činnosti neuvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy
zvyšuje o 1 700 878,91 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 24 957 928,70 Kč bez DPH.
V důsledku toho se čl. VII odst. 1 Smlouvy mění a nově zní
„Cena za provedení všech činností dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku
zadávacího řízení Objednatele ve znění dodatků a činí:

	Cena bez DPH
Činnosti dle čl. III. odst. 1. písm. b) a c) této smlouvy - inženýrská činnost, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby	2 852 136,00 Kč
Zhotovení díla dle této smlouvy - činnosti neuvedené v čl. III. odst. 1. písm. b) a c) této smlouvy	24 957 928,70 Kč
Cena CELKEM	27 810 064,70 Kč

- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, kdy
k předání staveniště došlo dne 16.11.2023 a termín provedení Díla v souladu s DPS a předání
bez vad a nedodělků byl stanoven na 12 týdnů ode dne předání staveniště, tj. do 08.02.2024, a
dále termín zajištění kolaudace Díla byl stanoven na 4 týdny od dokončení díla ode dne předání
staveniště, tj. do 07.03.2024, se čl. VI odst. 1 Smlouvy tímto v důsledku víceprací
realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku v celkové délce 113 dnů mění a nově zní „Zhotovitel
se zavazuje provést Dílo (stavební práce/stavbu) dle projektové dokumentace zpracované dle
čl. III této smlouvy do 31. 5. 2024“, a současně se čl. VI odst. 2 Smlouvy, mění a nově zní
„Zhotovitel se dále zavazuje zajistit kolaudační rozhodnutí do 14. 6. 2024.“


IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohami č. 1 až 10 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy č. 1 až 10 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.


V Praze, dne:

(zhotovitel)



V Ústí nad Labem, dne:

(Objednatel)



Metrostav DIZs.r.o.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Nemocnice Teplice

Modernizace Elektrotechnických instalací v pavilónu F, včetně nové objektové přípojky z trafostanice TS1

Datum: 21.5.2024

Investor: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Zak. číslo: A 10-23-SP

Souhrn víceprací k 15.5.2024 - Kontrola

Propočet finančních nákladů

	MTS
Změnový list č. 1: Změny stavební části	- 190 197,40 Kč
Změnový list č. 2: Zrušení stoupačky B	- 294 230,40 Kč
Změnový list č. 3: Přesunutí stoupačky A	571 811,91 Kč
Změnový list č. 4: Přesunutí trasy z I.PP do I.NP + provizorní napájení	1 360 978,80 Kč
Změnový list č. 5: Stav UPS (Bender)	115 000,00 Kč
Změnový list č. 6: Změna PBŘ č. 1	16 700,00 Kč
Změnový list č. 7: Změna PBŘ č. 2	139 888,20 Kč
Změnový list č. 8: Napojení stávající EPS v I.NP a 2.NP	64 923,60 Kč
Změnový list č. 9: Změna trasy do vrátnice	172 744,20 Kč
Změnový list č. 10: Telefonní ústředna	- 256 740,00 Kč
Celkem	1 700 878,91 Kč

Změnový list č. 1: Změny stavební části

Vliv na cenu díla bez DPH: - 190 197,40 Kč

Vliv na dobu trvání díla: **Bude řešeno dodatkem k SoD**

h ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

h ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

ocenění změny obdrženého (Správce):

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SoD

Metrostav DIZs.r.o.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Nemocnice Teplice

Modernizace Elektrotechnických instalací v pavilónu F, včetně nové objektové přípojky z
trafostanice TS1

Datum: 21.5.2024
Investor: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Zak. číslo: A 10-23-SP

Příloha ke změnovému listu je v samostatném souboru.

Změnový list č. 1: Změny stavební části

Sohledem na stávající stav dotčených prostor byla při převímce staveniště dohodnuta změna technologie stavebních povrchů. Tyto změny byly dohodnuty za účelem snížení nákladů a zrychlení stavebních procesů s ohledem na termín zprovoznění napájení rekonstruovaných oddělení. Zároveň byl aktualizován rozsah potřebných prací tzn. zrušení teplovodního topení, záměna za elektrické přímotopy, doplnění stavební elektroinstalace, naopak s ohledem na stav stávajících podlah bylo provedeno pouze jejich ošetření nátěrem. U obvodové zdi směrem k okolnímu terénu byly doplněny opravy stávající hydroizolace, venkovní anglické dvorky s ohledem na izolaci objektu byly ponechány.

JK: odečty a přípočty průběhu výstavby dle aktuální situace na stavbě

Položka	množství	m.j.	Kč/m.j.	celkem	Poznámka
bourání podlah	-109,00	m2	1 130,00	-123 170,00	Nutno započítat komplet práce (doprava, uložení atd.)
bourání keramických obkladů	-25,00	m2	560,00	-14 000,00	Nutno započítat komplet práce (doprava, uložení atd.)
D+M nové umyvadlo + baterie	1,00	kus	6 450,00	6 450,00	OK
klimatizační jednotky 5kW	3,00	kus	72 600,00		Je v dokumentaci
nová podlaha - samonivelační stěrka + nátěr	-77,00	m2	1 246,80	-96 003,60	
nová podlaha - samonivelační stěrka + antistatické PVC	-22,00	m2	1 543,20	-33 950,40	
zrušení teplovodního topení	1,00	kpl	42 560,00	42 560,00	
oprava omítky sanační	4,00	m2	1 120,00	4 480,00	
omítka a malba na nové zdivo	-4,00	m2	765,60	-3 062,40	
elektrické přímotopy D+M	2,00	ks	2 760,00	5 520,00	
nová stavební elektroinstalace (14x svítidlo, krabice, trasy, kabely	1,00	kpl	19500,00	19500,00	
bourání stávajících oken	1,00	m2	1 680,00	1 680,00	
oprava hydroizolace	20,00	m2	374,40	7488,00	
bourání stávajících anglických dvorků a přípojkové skříně	-7,50	m3	14 760,00	-110 700,00	
zhotovení otvorů do RIS	2,00	ks	5 136,00	10272,00	
doplňující ocelové konstrukce	840,00	kg	105,60	88 704,00	Nutno potvrdit statikem
chemické kotvy vž. závit, tyče	150,00	ks	26,90	4 035,00	dtto
Zařízení staveniště z předpokládané celkové ceny	0,00	kpl	55 138,98	0,00	Toto je v případě design and built sporná položka
Provozní vlivy	0,00	kpl	33 083,39	0,00	Toto je v případě design and built sporná položka
			Celkem	190 197,40 Kč7,40 Kč	

Metrostav DIZs.r.o.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Nemocnice Teplice

Modernizace Elektrotechnických instalací v pavilónu F, včetně nové objektové přípojky z
trafostanice TS1


Datum: 21.5.2024
Investor: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Zak. číslo: A 10-23-SP

Příloha ke změnovému listu je v samostatném souboru.

Změnový list č. 2: Zrušení stoupačky B

Po dohodě TDSa investora byla zrušena kabelová trasa "B", bude řešena v následných investičních akcích dle budoucích
JK: Celá trasa nebyla provedena - odečet

Položka	množství	m.j.	Kč/m.j.	celkem	Poznámka
požární uzávěr stoupaček 600*2200 mm, včetně rámů EI 30S	-4,00	kus	42360,00	-169440,00	zrušení stoupačky B
Pátevní kabelová trasa v I.PP, žlaby š.500mm, vč. kotvení, montáže	-20,00	bm	1754,40	-35088,00	zrušení B
Pátevní kabelová trasa v I.PP s pož. odolností 60 min, š.200mm, vč. K+M	-20,00	bm	1584,00	-31680,00	zrušení B
Stoupací trasa, kabelové lávky bez pož. odolnosti (1x š. 300mm), vč. K+M	-16,00	bm	961,20	-15379,20	zrušení B
Stoupací trasa, kabelové lávky s pož. odolnosti (1x š. 300mm), vč. K+M	-16,00	bm	2665,20	-42643,20	zrušení B
			Celkem	294 230.40 Kč0,40 Kč	



Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Změnový list č. 2: Zrušení stoupačky B

Vliv na cenu díla bez DPH: - 294230,40 Kč bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: **Bude řešeno dodatkem k SoD**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce):

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SoD

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Nemocnice Teplice

Modernizace Elektrotechnických instalací v pavilónu F, včetně nové objektové přípojky z trafostanice TS1

Datum: 21.5.2024
Investor: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Zak. číslo: A 10-23-SP


Příloha ke změnóvému listu je v samostatném souboru.

Změnový list č. 3: Přesunutí stoupačky A

Sohledem na nutnost zachování napájení stávajících fungujících oddělení pavilónu F bylo dohodnuto o přesunutí nové stoupačky do jiného prostoru "za roh u schodiště", v těchto prostorách byla stoupací trasa po dohodě s provozovateli jednotlivých oddělení zrealizována.

J<: Projekt byl upraven projektantem z důvodu koordinace provozu a výstavby - nebylo součástí zadání

Položka	množství	m.j.	Kč/m.j.	celkem	Poznámka
jádrové vrty DN200 do stropů	16,00	m	15480,00	250 776,00 Kč	změna stoupačky A a C+D
Pátevní kabelová trasa v l. PP, žlaby š. 500mm, vč. kotvení, montáže	35,00	bm	1754,40	61 404,00 Kč 14,00 Kč	přesunutí A
Pátevní kabelová trasa v l. PP spož. odolností 60 min, š. 200mm, vč. K+M	35,00 35,00	bm	1584,00	55 440,00 Kč	přesunutí A
zdivo - dozdění oken, obezdění stoupaček, změna dispozice	12,00	m3	16152,00	193 824,00 Kč	změna trasy stoupačky A
keramické překlady	4,00	kus	2112,00	8 448,00 Kč 48,00 Kč	změna trasy stoupačky A
Patice pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	1,00	ks	203,78	203,78 Kč 203,78 Kč	změna stoupačky A
Montáž soklu hlásiče nebo patice	1,00	kus	228,00	228,00 Kč	změna stoupačky A
Hlásič kouře optický interaktivní	1,00	ks	1488,13	1 488,13 Kč	změna stoupačky A
			Celkem	571 811,91 Kč	



Změnový list č. 3: Přesunutí stoupačky A

Vliv na cenu díla bez DPH: 571811,91Kč bez DPH


Vliv na dobu trvání díla: **Bude řešeno dodatkem k SoD**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženého (Správce):



Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SoD

Nemocnice Teplice

Modernizace Elektrotechnických instalací v pavilónu F, včetně nové objektové přípojky z trafostanice TS1

Datum: 21.5.2024

Investor: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Zak. číslo: A 10-23-SP

Příloha ke změnovému listu je v samostatném souboru.

Změnový list č. 4: Přesunutí trasy z I. PP do I. NP + provizorní napájení

K vzhledem k požadavku napájení rekonstruovaných prostor Gynpor pro účely zkoušek a zprovoznění a časové souslednosti obou investičních akcí v jedné budově bylo nutno zřídit provizorní napájení. Po kontrole průchodnosti napájecích tras C+Dv 1 PP bylo zjištěno, že trasa je z hlediska platných norem již nerealizovatelná. Došlo k přesunutí této napájecí trasy do 1 NP. S tím se zároveň musely vyřešit dopady (zakrytí této trasy SDK včetně nového osvětlení). Zároveň bylo nutno dořešit dopady z hlediska EPS, průchody rozdílnými PÚ. Pro tyto práce bylo nutno zajistit lešení, zhotovení požárních ucpávek a revizních otvorů. Současně se změnou trasy bylo upřesněno napájené zařízení ve 3 a 4 NP a s tím související nutnost doplnění kabeláže k těmto napájeným a ovládaným zařízením zejména PBZ.

Poznámka JK: páteří trasa nebyla možná provést v suterénu a byla změněna v koordinaci s provozem nemocnice - úprava zadávacího projektu projektantem Penty. Drobná navýšení vlivem posunu a vlivem jiného prostředí - obložení nová svítidla

Položka	množství	m.j.	Kč/m.j.	celkem	Poznámka
provizorní rozvaděč, montáž a zprovoznění a provozování, úpravy místnosti pro rozvaděč, stavební připravenost	1,00	ks	195500,00	195500,00	Nutné provizorium pro prozatímní provoz nemocnice schváleno KZ
Likvidace rozvaděče a uvedení místnosti do požadovaného stavu	1,00	Ks	25000,00	25 000,00	
provizorní napájecí kabely 1-YY1x120 z R/S do R-TMPD+M, včetně ukončení	360,00	m	567,60	204 336,00	
KOPOFLEX chránička 110	60,00	m	79,77	4 786,20	
SDK konstrukce včetně závěsů, zarovnání povrchů, vyřezání svítidel, spojovacích a krycích lišt	189,00	m2	1390,00	357210,00	
požární ucpávky - vata + tmel	6,00	m2	22200,00	133200,00	
omítka a malba na nové zdivo	240,00	m2	166,00	39840,00	
Průchodky konstrukcemi nepožárními včetně zapravení	29,00	Ks	452,00	13108,00	
Lištování kaslíků,	189,00	m2	23,00	4 347,00	
Přesun svítidel u historického stropu	2,00	Ks	1500,00	3 000,00	
Opravy historického stropu o montáži	20,00	m2	560,00	11200,00	
Eps čidla - včetně montáže, zprovoznění, zapojení do systému nemocnice a komplexních zkoušek	10,00	Ks	doplnit		
Eps čidla - druhá vrstva - včetně montáže, zprovoznění, zapojení do systému nemocnice a komplexních zkoušek	6,00	Ks	doplnit		
lešení	150,00	m2	420,00	63 000,00	
nové osvětlení pod trasou (15x svítidlo, krabice, trasy, kabely) chirurgie 1NP	1,00	kpl	45670,00	45670,00	
D+M	2228,00	bm	112,20	249981,60	Doplněno projektantem
kabelové prostupy, včetně napojení na hydroizolaci	2,00	kus	5400,00	10800,00	
			Celkem	1360978,80 Kč	

Změnový list č. 4: Přesunutí trasy z I.PP do I.NP + provizorní napájení

Vliv na cenu díla bez DPH: 13 609 78,80 Kč bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: **Bude řešeno dodatkem k SoD**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženého (Správce):

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SoD

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Nemocnice Teplice

Modernizace Elektrotechnických instalací v pavilonu F, včetně nové objektové přípojky z trafostanice TS1

Datum: 21.5.2024
Investor: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Zak. číslo: A 10-23-SP


Příloha ke změnóvému listu je v samostatném souboru.

Změnový list č. 5: Stav UPS (Bender)

S ohledem na koordinaci investičních akcí (Gynpor a modernizace elektronistalace v pavilonu F) došlo k přesunutí signalizace panelu BENDER z UPS do této investiční akce.

JK: Přesunuto z díla Gynpor, kde to bylo opomenuto - nebylo součástí tendrové dokumentace ani požadavků nemocnice

Položka	množství	m.j.	Kč/m.j.	celkem	Poznámka
signalizace stavu UPSdo ZIS(Bender) montáž a zprovoznění včetně kotvících prvků a rozvodů, stavební phpravenos t, opravy po instalaci	1	kpl	115 000	115 000,00 Kč	
			Celkem	115 000,00 Kč	



Změnový list č. 5: Stav UPS (Bender)

Vliv na cenu díla bez DPH: 115 000,00 Kč bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: **Bude řešeno dodatkem k SoD**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI): in

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce):

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SoD

Metrostav DIZs.r.o.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Nemocnice Teplice

Modernizace Elektrotechnických instalací v pavilónu F, včetně nové objektové přípojky z
trafostanice TS1


Datum: 21.5.2024
Investor: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Zak. číslo: A 10-23-SP

Příloha ke změnóvému listu je v samostatném souboru.

Změnový list č. 6: Změna PBŘ č. 1

Na základě přesunutí trasy viz ZL č. 4 došlo ke změně PBŘ, kde byla navržena předsíň před rozvodnou PBZ. Při konzultaci s JK: Požadavek z kontrolní prohlídky hasičů nad rámec zadání - kolaudace

Položka	množství	m.j.	Kč/m.j.	celkem	JK
vnitřní dveře - včetně zárubně	-1,00	kus	19800,00	-19800,00	
vnitřní dveře protipožární - včetně zárubně	1,00	kus	36500,00	36500,00	
			Celkem	16 700,00 Kč	



Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Změnový list č. 6: Změna PBŘ č. 1

Vliv na cenu díla bez DPH: 16 700,00 Kč bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: **Bude řešeno dodatkem k SoD**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce):

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SoD

Nemocnice Teplice

Modernizace Elektrotechnických instalací v pavilonu F, včetně nové objektové přípojky z trafostanice TS1

Datum: 21.5.2024

Investor: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Zak. číslo: A 10-23-SP

Příloha ke změnóvému listu Je v samostatném souboru.

Změnový list č. 7: Změna PBŘ č. 2

Sohledem na podmínky stavebního povolení investiční akce Gynpor, provozu nemocnice a kolaudace investiční akce Modernizace elektronistalace pavilonu F, po konzultaci s HZS Teplice bylo zpracováno nové řešení PBŘ místnosti "rozvodna PBZ". Došlo ke zrušení uvažované předsíně. Tzn. veškeré trasy v provozované místnosti "budoucí rozvodna PBZ" musely být obloženy požárním SDK EI60. Zároveň s tím tam muselo být osazeno čidlo, s možností kontroly přes požární revizní otvor. Veškeré průchody musely být požárně přetěsněny, včetně všech již provozovaných instalací vycházejících do objektu F. Kabelový kanál pod stávajícím rozvaděčem musel být stavebně oddělen (beton). Zároveň tento prostor musel být doplněn o zařízení dle platných ČSN (NO, kabely s funkčností při požáru).

JK: Požadavek HZS - nebylo součástí zadání - kolaudace

Položka	množství	m.j.	Kč/m.j.	celkem	JK
SDK konstrukce 2x před a po kolaudaci a přepojení	18,40	m2	1632,00	30 028,80 Kč	OK
požární revizní otvor 30x30 EI60	3,00	ks	3890,00	11 670,00 Kč	
požární ucpávky - vata + tmel	2,00	m2	22200,00	44 400,00 Kč	
omítka a malba na nové zdívo	18,40	m2	166,00	3 054,40 Kč	
zabetonování kanálu pod stávajícím rozvaděčem	3,00	m3	3800,00	11 400,00 Kč	
Doplnění kabelů s funkčností při požáru do 3x2,5 (stávající NO)	35,00	bm	89,00	3 115,00 Kč	
Úprava stávajících rozvodů NO pro zapojení do nových rozvaděčů	1,00	kpl	18300,00	18 300,00 Kč	
kabel 3x2,5 s funkčností	320,00	bm	56,00	17 920,00 Kč	
			Celkem	139 888,20 Kč	

Změnový list č. 7: Změna PBŘ č. 2

Vliv na cenu díla bez DPH: 139 888,20 Kč bez DPH


Vliv na dobu trvání díla: **Bude řešeno dodatkem k SoD**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce):



Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SoD

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Nemocnice Teplice

Modernizace Elektrotechnických instalací v pavilónu F, včetně nové objektové přípojky z trafostanice TS1

Datum: 21.5.2024
Investor: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Zak. číslo: A 10-23-SP

Příloha ke změnóvému listu je v samostatném souboru.

Změnový list č. 8: Napojení stávající EPS v I.NP a 2.NP

Na základě požadavku investora na sjednocení požární ochrany celého pavilónu F byly stávající EPS začleněny do

JK: Práce objednány navíc - nebylo součástí výběrového řízení

Položka	množství	m.j.	Kč/m.j.	celkem	
Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,00	7500,00	7500,00 Kč 500,00 Kč	
Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	60,00	105,00	6300,00 Kč	
Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,00	7200,00	7200,00 Kč	
Identifikace problému a vyprojektování řešení	Kus	1,00	10.900	10.900	
MHS-81 7 Tablo obsluhy k MHU 116, MHU 117	ks	1,00	33699,34	33 699,34 Kč	
Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,00	3360,00	3 360,00 Kč	
Patice pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	ks	17,00	403,78	6 864,26 Kč	
			Celkem	64 923,60 Kč	



Změnový list č. 8: Napojení stávající EPSv I.NP a 2.NP

Vliv na cenu díla bez DPH: 64 923,60 Kč bez DPH


Vliv na dobu trvání díla: **Bude řešeno dodatkem k SoD**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženého (Správce):



Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SoD

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Nemocnice Teplice

Modernizace Elektrotechnických instalací v pavilónu F, včetně nové objektové přípojky z trafostanice TS1


Datum: 21.5.2024
Investor: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Zak. číslo: A 10-23-SP

Příloha ke změnovému listu je v samostatném souboru.

Změnový list č. 9: Změna trasy do vrátnice

Při převzetí staveniště bylo zjištěno, že stávající kabelové trasy (kanály) jsou neprůchozí a nerealizovatelné. Následně byla navržena nová trasa, ačkoliv delší, byla navržena a schválena, jako jediná možná. Pro realizování této trasy bylo nutno doplnit technologická zařízení, kabelové trasy. Zároveň musely být provedeny stavební úpravy, průvrty do stavebních konstrukcí včetně následného utěsnění.

Položka	množství	m.j.	Kč/m.j.	celkem	Poznámka
Montáž konvektoru M/OPT	kus	2,00	600,00	1 200,00 Kč	změna trasy do vrátnice
Media konvertor pro přenos DAT po optickém kabelu SM/ETH	ks	1,00	18190,00	18190,00 Kč	změna trasy do vrátnice
Media konvertor pro přenos DAT po optickém kabelu ETH/SM1	ks	1,00	18290,00	18290,00 Kč	změna trasy do vrátnice
Optický kabel 12vISM B2ca-sla, dO, aI s pož. odolností 180min	m	130,00	89,47	11 631,10 Kč	změna trasy do vrátnice
Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	130,00	42,00	5 460,00 Kč	změna trasy do vrátnice
Trasa sfunkčnosti při požáru	m	70,00	773,14	54 119,80 Kč	změna trasy do vrátnice
KLSU-F - úchyt kabelového žebříku vč. kotev, P30-R	ks	40,00	61,37	2 454,80 Kč	změna trasy do vrátnice
PKC11199_F - úchyt kabelu ke kabelovému žebříku, P90-R, E90, PS90	ks	210,00	47,25	9 922,50 Kč	změna trasy do vrátnice
Montáž kabelové trasy požárně odolné	m	70,00	240,00	16 800,00 Kč	změna trasy do vrátnice
Ohebná trubka PVC1225 L50 25mm tmavě šedá	ks	100,00	29,66	2 966,00 Kč	změna trasy do vrátnice
Montáž trubek pro siaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	100,00	30,00	3 000,00 Kč	změna trasy do vrátnice
kabelové prostupy, včetně napojení na hydroizolaci	1,00	kus	5400,00	5 400,00 Kč	změna trasy EPS/NZS do vrátnice
příchytky s PO vč. montáže	666,00	ks	35,00	23 310,00 Kč	dtto
			Celkem	172 744,20 Kč	



Změnový list č. 9: Změna trasy do vrátnice

Vliv na cenu díla bez DPH: 172 744,20 Kč bez DPH


Vliv na dobu trvání díla: **Bude řešeno dodatkem k SoD**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce):



Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SoD

Změnový list č. 10: Telefonní ústředna

Vliv na cenu díla bez DPH: - 256 740,00 Kč bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: **Bude řešeno dodatkem k SoD**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce):

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SoD

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Nemocnice Teplice

Modernizace Elektrotechnických instalací v pavilónu F, včetně nové objektové přípojky z
trafostanice TS1

Datum: 21.5.2024
Investor: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Zak. číslo: A 10-23-SP

Příloha ke změnóvému listu je v samostatném souboru.

Změnový list č. 10: Telefonní ústředna

Zrušeno bez náhrady

Položka	množství	m. j.	Kč/m. j.	celkem	Poznámka
Telefonní ústředna IP/Analog, 5500/800 účastníků, včetně příslušenství a instalace	kus	1	-300000	-300 000,00 Kč	Zrušeno bez náhrady
SDK konstrukce	m2	22,5	1632	36 720,00 Kč	Požadavek provozovatele z důvodu dodržení čistoty prostředí
Revizní dvířka 30 x 30	ks	6	1090	6 540,00 Kč	Požadavek provozovatele z důvodu dodržení čistoty prostředí
Celkem -				256 740,00 Kč	