



I/57 Nový Jičín, ul. Zborovská a Revoluční

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

Bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupený:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.4 Smluvních podmínek

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

**COLAS CZ, a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634

se sídlem:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO, DIČ:

[REDACTED]

bankovní spojení:

[REDACTED]

č.ú.:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

korespondenční adresa:

COLAS CZ, a.s., Sládkova 1920/14

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.5 Smluvních podmínek

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

spolu uzavírají tento

**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: 16PU-004848/24

číslo smlouvy zhotovitele: 231312569

Na realizaci zakázky:

"I/57 Nový Jičín, ul. Zborovská a Revoluční"

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

### Preamble

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 21.02.2024 Smlouvu o dílo č. objednatele: 16PU-004848/24 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**I/57 Nový Jičín, ul. Zborovská a Revoluční**“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jako „**OP/ZP**“) a Příloha;
- B. Došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se podle Smlouvy považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, se kterými Smlouva podle Pod-čl. 6.1 OP/ZP spojuje vznik časových nároků Zhotovitele na prodloužení Doby pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.22 a prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 1.1.9 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce, a to:
- (i) v důsledku zastížení staré žulové komunikace v menších hloubkách než se předpokládalo bylo nutné tuto vrstvu z žulových kostek odtěžit a nahradit novou vrstvou z kameniva s cementem a
  - (ii) v důsledku nevyhovujících zkoušek SSZ pod odstraněnými kostkami, bylo nutno přistoupit k provedení sanačních opatření, což způsobilo zpoždění postupu stavebních prací dle harmonogramu, (dále jen „**Událost**“).
- C. Zhotovitel dopisem ze dne 14. 08. 2024, (označeným jako „CLAIM ZHOTOVITELE č. 1 - podle Pod-čl. 6.1, 7.3, OP/ZP pro stavby menšího rozsahu“), kvantifikoval svůj časový nárok na základě a/nebo v souvislosti s Událostí tak, že požaduje:
- (i) prodloužení Doby pro dokončení o 22 dní,
  - (ii) prodloužení Doby pro uvedení do provozu o 22 dní,
- (dále jen „**Časový nárok**“).
- D. Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí neuplatnil vůči Objednateli nároky na dodatečnou platbu ve smyslu Pod-článku 10.3 OP/ZP, ani žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci;
- E. Objednatel má, po zvážení a posouzení všech rozhodných skutečností, za to, že Časový nárok je v daném rozsahu důvodný;
- F. Strany mají zájem tímto Dodatkem č. 1 s konečnou platností vypořádat Časový nárok související s Událostí;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

#### 1. Předmět Dodatku č. 1

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je vypořádání Časového nároku Zhotovitele souvisejícího s Událostí.

## 2. Vypořádání Časového nároku

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel MÁ podle Pod-článku 10.3 OP/ZP ve spojení s Pod-článkem 7.3 OP/ZP na základě a/nebo v souvislosti s Událostí výhradně tento časový nárok a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

V tomto směru se Strany tímto dohodly, že:

- (i) Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje o 22 dnů (tj. z 105 kalendářních dnů na 127 kalendářních dnů)
- (ii) Doba pro dokončení se prodlužuje o 22 dnů (tj. z 133 kalendářních dnů na 155 kalendářních dnů)

(to vše dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

Dále se Smluvní strany dohodly, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí Zhotovitel **NEMÁ** žádný nárok na dodatečnou platbu.

## 3. Jiné události a Nároky z Jiných událostí

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 nejsou známy nad rámec Události, specifikované v tomto Dodatku č. 1, jiné události/okolnosti, které se považují za události/okolnosti náležející (i) do rizika Objednatele, a které by mohly být důvodem pro vznik časových a/nebo finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli (dále jen „**Jiné události**“). Zhotovitel dále s ohledem na výše uvedené prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 na základě a/nebo v souvislosti s Jinými událostmi nevznikly žádné (i) časové nároky a/nebo (ii) majetkové (finanční) nároky (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru) bez ohledu na jejich kvalifikaci, které by mohl uplatnit vůči Objednateli (dále jen „**Nároky z Jiných událostí**“).

## 4. Nová Událost

Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 se nevztahuje na níže definovanou Novou Událost, kdy novou událostí je každá událost/okolnost, která nastane po dni podpisu tohoto Dodatku č. 1, která bude událostí/okolností náležející do rizika Objednatele, a která je či může být důvodem pro vznik časových a/nebo jiných majetkových (finančních) nároků Zhotovitele vůči Objednateli (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (dále jen „**Nová Událost**“).

## 5. Vzdání se nároků Zhotovitelem

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostí, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek č. 1 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 1.

5.1 Zhotovitel se tímto vzdává ve prospěch Objednatele, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, a které jsou ke dnešnímu dni Zhotoviteli známy, nebo mu měly být známy, a Objednatel s tímto souhlasí.

5.2 Zhotovitel se tímto vzdává ve prospěch Objednatele nároku na dodatečnou platbu, který mu vznikl na základě a/nebo v souvislosti s Událostí a Objednatel s tím souhlasí.

5.3 Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 6.1 a 6.2 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku č. 1 vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu toho Dodatku č. 1, a že tak neučiní ani následně.

Pro odstranění pochybností se konstatuje, že výše uvedené vzdání se nároků se nevztahuje na časové a finanční nároky, které Zhotoviteli vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Novou Událostí. Objednatel tímto Dodatkem č. 1 nepřiznává důvodnost základu ani výše jakýchkoli nároků Zhotovitele souvisejících s Novou Událostí.

#### 6. Platnost a účinnost

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z tohoto Dodatku č. 1 přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

#### 7. Stejnopisy

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a 2 (dva) Zhotovitel.

#### 8. Salvátorská klauzule

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 1 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 1 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 1. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

I/57 Nový Jičín, ul. Zborovská a Revoluční

**Objednatel:**

14-08-2024

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

**Zhotovitel:**

COLAS CZ, a.s.

14-08-2024

