

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 29/11092/24-2

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:
město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:
MITES, s. r. o.
Cejl 825/20, Zábrdovice
602 00 Brno
dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta
tel: [REDACTED]
email: [REDACTED]

Roman Pavelka, jednatel
tel.: [REDACTED]

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED] *registrované číslo
účtu pro ekonomickou činnost)*

00291463

Identifikační číslo:
25577174

CZ00291463.
Objednatel pro tuto zakázku není plátcem DPH.

Daňové identifikační číslo:
CZ25577174

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 35107

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce ulice Jana Švermy, Uherský Brod – I. etapa

II. PREAMBULE:

Účelem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/11092/24 ze

dne 28.03.2024 (dále jen „smlouva o dílo“) následně ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.06.2024 související s čl. II. odst. 1. a čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo (obchodní podmínky) z důvodu neprovedení dohodnutých prací, provedení dodatečných a případně nezbytných prací u SO 101 A, B Komunikace, chodníky a SO 103 Parkoviště.

Smluvní strany se dohodly dle čl. IV odst. 4 a 5 obchodních podmínek – přílohy č. 1 smlouvy o dílo na změně závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna závazku je uvedena ve změnovém listě (dále jen „ZL“) 2 a v soupisech prací dodávek a služeb k tomuto změnovému listu (ocenění ZL).

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. V čl. II. odst. 1 písm. a) nově zní: „provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění dodatku č. 2. Rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek, které jsou přílohou tohoto dodatku“.
2. V čl. IV. odst. 1. se mění cena díla za zhotovení skutečně provedených prací dle položkových rozpočtů změnového listu č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku takto:

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	
ZL 2 – Vícepráce (provedené práce)	+150.036,89 Kč
ZL 2– Méněpráce (neprovedené práce)	-398.329,71 Kč
Rozdíl změny závazku	-248.292,82 Kč

Celkem cena změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona 548.366,60 Kč
(součet absolutních hodnot změn) tj. 6,41 % z ceny smlouvy o dílo.

Celková cena díla se mění dle dodatku č. 2 takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	8.553.023,92 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	6.832.778,51 Kč
Rozdíl změny závazku bez DPH	-248.292,82 Kč

Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH 6.584.485,69 Kč

DPH 21 % 1.382741,99 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH 7.967.227,68 Kč

(slovy: sedm milionů devět set šedesát sedm tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých a šedesát osm haléřů včetně DPH)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Nedílnou přílohou č. 2 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis méněprací a víceprací dodávek a služeb, který je zpracován k ZL 2.

4. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

52. schůze konaná dne 04.03.2024

č. usnesení 1224/R52/24

V Uherském Brodě dne 12.08.2024

Za objednatele:

V Brně, dne

Za zhotovitele:
MITES, s. r. o.

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta

Roman Pavelka, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 2
který bude podkladem pro návrh na zpracování dodatku smlouvy		
Investor:	město Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod IČ 00291463	
Zhotovitel:	MITES, s. r. o. Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00 Brno IČ 25577174	
Změnový list vystavil:	město Uherský Brod investiční technik, ORM	
Datum:	25.05.2024	
Název stavby:	Rekonstrukce ulice Jana Švermy, Uherský Brod – I. etapa	
Smlouva o dílo č. 29/11092/24 (objednatele) ze dne 28.03.2024 (dále jen „smlouva“)		
Předmět změny: <u>SO 101 A, B Komunikace, chodníky a SO 103 Parkoviště</u>		
<i>Změny závazku (nepředvídané) dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“):</i>		
Popis a zdůvodnění změny:		
SO 101 A Komunikace, chodníky		
• méněpráce Po rozebrání stávající zámk. dlažby bylo zjištěno, že se v částečné ploše chodníku v jeho konstrukční skladbě nachází betonová vrstva. S ohledem na dobrý stav konstrukce byla tato část chodníku zachována v původním provedení. -109.374,45 Kč		
SO 101 B Komunikace, chodníky		
• méněpráce Při realizaci ul. vpustí bylo využito napojení na stávající přípojku potrubí kanalizace. -54.396,69 Kč		
• vícepráce Po rozebrání stávající bet. zámk. dlažby bylo zjištěno, že se v částečné ploše chodníku v jeho konstrukční skladbě nachází betonová vrstva. S ohledem na značnou deformaci konstrukce byla betonová vrstva vybourána. Dále rekonstrukce komunikace byla provedena ve větším rozsahu v návaznosti na okolní stavební objekty než bylo předpokládáno. +150.036,89 Kč		
SO 103 Parkoviště		
• méněpráce Na základě vyhovujícího výsledku statické zatěžovací zkoušky pláně v ploše parkoviště nebylo zapotřebí provádět její sanaci. Zároveň byly zohledněny požadavky ze strany vlastníka plynárenského zařízení ohledně prostorového vymezení parkoviště, které měly vliv na výměru z bet. zámkové dlažby. -234.558,57 Kč		

Změna závazku celkem bez DPH: vícepráce +150.036,89 Kč méněpráce -398.329,71 Kč	
Vyjádření za technický dozor stavebníka: Ing. Jaroslav Kunčík	
Přílohy ZL: Změnový rozpočet k ZL 2	
Výsledná cena změny bez DPH : -248.292,82 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ----
Souhlas technických zástupců stavby se změnou stavby.	
Podpis za objednatele:  vedoucí ORM, osoba pověřená jednat ve věcech technických	Podpis za zhotovitele: <u>Roman Pavelka</u> jednatel
Datum: 29.07.2024	Datum: 29.07.2024

Přehled financování stavby

Objednatel : město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod

		Rozpočtové náklady dle SOD	Rozpočtové náklady dle dodatku č.1	Provedeno za 5/2024	Provedeno za 6/2024	Provedeno za 7/2024	D1 VCP FA 7/2024	Provedeno za 8/2024	do Dodatku 1 Zbývá	Dodatek č. 2 MNP	Dodatek č. 2 VCP	Rozpočtové náklady dle dodatku č.2
Základ pro DPH	15											
DPH	15											6 832 778,51 Kč
Základ pro DPH	21	8 553 023,92 Kč	6 832 778,51 Kč	1 806 285,07 Kč	2 123 852,52 Kč	2 452 473,20 Kč	11 338,01 Kč	40 500,00 Kč	398 329,71 Kč	-398 329,71 Kč		-398 329,71 Kč
DPH	21	1 796 135,02 Kč	1 434 883,49 Kč	379 319,86 Kč	446 009,03 Kč	515 019,37 Kč	2 380,98 Kč	8 505,00 Kč	83 649,24 Kč		150 036,89 Kč	150 036,89 Kč
Cena celkem za stavbu		10 349 158,94 Kč	8 267 662,00 Kč	2 185 604,93 Kč	2 569 861,55 Kč	2 967 492,57 Kč	13 718,99 Kč	49 005,00 Kč	481 978,95 Kč			
											Celkem D 2 bez DPH	6 584 485,69 Kč
											DPH	1 382 741,99 Kč
											Celkem D 2 s DPH	7 967 227,68 Kč

Za zhotovitele
Mites, s. r. o.
Roman Pavelka

Za objednatele
město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

Položkový rozpočet stavby	
---------------------------	--

Stavba:	ZV01018	Uh.Brod ul.Jana Švermy
		Vícepráce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

DIČ:

Zhotovitel:	MITES s.r.o. Cejl 825/20, Zábřdovice 602 00 Brno	IČO: 255 77 174 DIČ: CZ25577174
-------------	---	--

Vypracoval:	
Rozpis ceny	Celkem

Celkem

HSV			150 036,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			150 036,89

[illegible]

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	150 036,89 CZK
Základní DPH	21 %	31 507,75 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	181 544,64 CZK
-------------------	----------------

v **Nivnici** dne **29.7.2024**

Roman Pavelka, jednatel

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
B	Úsek "B"		150 036,89	31 507,75	181 544,64	100
B101,2,4 22	B M.Komunikace, chodník, ploch pro kontejnery, cen.22		0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu			150 036,89	31 507,75	181 544,64	0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZV01018** **Uh.Brod ul.Jana Švermy**

Méněpráce dodatek č. 2

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

MITES s.r.o.

Cejl 825/20, Zábrdovice

602 00

Brno

IČO: **255 77 174**

DIČ: **CZ25577174**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-398 329,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-398 329,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-398 329,71 CZK
Základní DPH	21 %	-83 649,24 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-481 978,95 CZK**

v Nivnici dne 29.7.2024

Roman Pavelka, jednatel

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
A	Úsek "A"	-109 374,45	0,00	-22 968,63	-132 343,08	27
A101,2 R22	A m.komunikace, chodník - Rev.2 - cen.22	-109 374,45	0,00	-16 406,17	-125 780,62	26
B	Úsek "B"	-288 955,26	0,00	-60 680,60	-349 635,86	73
B101,2,4 22	B M.Komunikace, chodník, ploch pro kontejnery, cen.22	-54 396,69	0,00	-8 159,50	-62 556,19	13
B103 22	B SO103 Parkoviště, cen.22	-234 558,57	0,00	-35 183,79	-269 742,36	56
Celkem za stavbu		-398 329,71		-83 649,24	-481 978,95	####

Položkový rozpočet

S:	ZV01018	Uh.Brod ul.Jana Švermy
O:	A	Úsek "A" - méněpráce
R:	A101,2 R22	A m.komunikace, chodník - Rev.2 -cen.22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-27 622,40
7	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	-128,00000	80,00	-10 240,00
8	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	-128,00000	120,00	-15 360,00
21	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-128,00000	15,80	-2 022,40
Díl: 21		Zemní práce				-25 380,10
29	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	-13,44000	150,00	-2 016,00
30	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-13,44000	15,00	-201,60
31	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	-13,44000	296,50	-3 984,96
32	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-13,44000	18,90	-254,02
33	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-134,40000	15,80	-2 123,52
34	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-13,44000	200,00	-2 688,00
35	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-134,40000	105,00	-14 112,00
Díl: 5		Komunikace				-33 198,96
45	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-140,08000	105,00	-14 708,40
46	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-140,08000	132,00	-18 490,56
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 208,19
77	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-80,54600	15,00	-1 208,19
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-21 964,80
78	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	-56,32000	200,00	-11 264,00
81	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	-56,32000	190,00	-10 700,80

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku.

Celkem	-109 374,45
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZV01018	Uh.Brod ul.Jana Švermy
O:	B	Úsek "B" - méněpráce
R:	B101,2,4 22	B M.Komunikace, chodník, ploch pro kontejnery, cen.22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-24 220,80
54	59245294	Dlažba bet.zámková přírodní skladba 23x14x6 "palcát"	m2	-69,60000	348,00	-24 220,80
Díl: 8		Trubní vedení				-12 383,00
57	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	-7,00000	1 769,00	-12 383,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-17 651,40
59	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-39,00000	320,00	-12 480,00
67	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	-39,78000	130,00	-5 171,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-141,49
73	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-9,43272	15,00	-141,49

Celkem	-54 396,69
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZV01018	Uh.Brod ul.Jana Švermy
O:	B	Úsek "B" - méněpráce
R:	B103 22	B SO103 Parkoviště, cen.22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-331,80
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-21,00000	15,80	-331,80
Díl: 21 Zemní práce						-203 754,52
22	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	-126,31500	150,00	-18 947,25
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm : 401*1,05*0,3 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :		126,31000		
23	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-126,31500	15,00	-1 894,73
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm : 401*1,05*0,3 viz odkop :		126,31000		
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	-126,31500	296,50	-37 452,40
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm : 401*1,05*0,3 viz odkop :		126,31000		
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-126,31500	18,90	-2 387,35
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm : 401*1,05*0,3 viz odkop :		126,31000		
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-421,05000	15,80	-6 652,59
		PARAPLÁN : VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm : 401*1,05 viz odkop :		421,05000		
27	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-126,31500	200,00	-25 263,00
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm : 401*1,05*0,3 viz odkop :		126,31500		
28	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-842,10000	132,00	-111 157,20
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm : 401*1,05*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :		842,10000		
Díl: 5 Komunikace						-17 434,20
30	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-21,00000	132,00	-2 772,00
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-21,00000	280,00	-5 880,00
		PARKOVACÍ STÁNÍ, PARKOVACÍ PRUH - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x80mm : 378		378,00000		
		plochy planimetrací viz situace, řezy, zpráva :				
36	59248280	Dlažba bet.zatrav. 200x200x80 mm šedá	m2	-21,42000	410,00	-8 782,20
		PARKOVACÍ STÁNÍ, PARKOVACÍ PRUH - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x80mm : 378*1,02		385,56000		
		plochy planimetrací viz situace, řezy, zpráva :				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-8 440,56
37	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-18,00000	320,00	-5 760,00
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 190 PŘECHODOVÝ KUS dl. 1,0m 15/25 : 2 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 4 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 7 viz situace, řezy, zpráva :		190,00000 2,00000 4,00000 7,00000		
40	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	-18,36000	146,00	-2 680,56
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 190*1,02 viz situace, řezy, zpráva :		193,80000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-4 597,49
45	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-306,49900	15,00	-4 597,49
Celkem						-234 558,57