

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : 02/2024	
Zhotovitel:		STAV-AGENCY s.r.o.			
Komu:		Město Frýdlant		Datum: 12.08.2024	
Název akce: Přestavba, modernizace a snížení energetické náročnosti objektu Speciální školy, Frýdlant					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty			
		na jinou část smlouvy:			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>					
Vícepráce:					
1. Sanace levého rohu budovy, základové pasy – pruh pod zdivem					
U prasklého rohu JZ pohledu byla vykopána sonda a bylo zjištěno, že základ má nedostatečnou hloubku a musel být podbetonován. V průčelí SV pohledu v základové desce byl zabetonovaný trám, na kterém stála původní stavba. Ten musel být vybourán a dobetonován novým železobetonovým prahem, aby se mohlo pokračovat se zdivem. 84.902,05 Kč bez DPH					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: rozpočet					
Ocenění změny:					
Celkem za vícepráce 84.902,05 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku:					
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - Sanace levého rohu budovy, základové pasy – pruh pod zdivem					84.902,05 Kč

Změnový list

Zástupce objednatele:

Objednatel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

XXXXXXXXXXXXX

Podpis..... Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel souhlasí se všemi změnami na změnovém listu, včetně všech příslušných příloh.

Jiří Šmíd

Podpis.....Datum.....

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Projektový ateliér DAVID

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

INVESTING CZ, spol. s r.o.

XXXXXXXXXX

Podpis Datum.....

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.