

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. SOD/32/2023 ze dne 13.12.2023 a Dodatku č. 1 ze dne
15.4.2024

ke stavbě

„SVK Žďársko FVE“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 90743

elmont-invest montáže s.r.o. jako člen sdružení FVE

MONTÁŽE

Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2523/36, PSČ 591 01

045 80 320

CZ04580320

Československá obchodní banka, a. s.

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

elmont-invest s.r.o. jako člen sdružení FVE MONTÁŽE

Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2523/36, PSČ 591 01

269 61 385

CZ269 61 385

Československá obchodní banka, a. s.

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo . SOD/32/2023 ze dne 13.12.2023 a Dodatku č. 1 ze dne 15.4.2024.

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu zpoždění na staveništi ÚV Mostiště, kde bylo nutné ze strany objednatele dopracovat projektovou dokumentaci systému LPS. Na základě stávajícího protokolu o určení vnějších vlivů bylo zjištěno, že bez úpravy stávajícího systému LPS by z důvodu bezpečnosti nebylo možné fotovoltaickou elektrárnu realizovat. Odůvodnění prodloužení termínu je blíže popsáno v příloze č. 1 Dodatku č 2, kterým se mění:

- A. **Termín dokončení stavby:** bod 3.2 shora citované smlouvy uvádí, že zhotovitel je povinen:
- c) dokončit instalaci, montáž všech elektrozařízení a napojení na stávající elektroinstalaci objektu nejpozději do 140 dnů ode dne zahájení
 - d) dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 150 dnů ode dne zahájení,

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a to tak, že zhotovitel je povinen:

- c) dokončit instalaci, montáž všech elektrozařízení a napojení na stávající elektroinstalaci objektu nejpozději do 240 dnů ode dne zahájení**
- d) dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 250 dnů ode dne zahájení,**

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 13.12.2023 a jejího dodatku č. 1 ze dne 15.4.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/32/2023 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Smluvní strany se dále zavazují uzavřít dodatek č. 3 ke shora citované smlouvě, jehož předmětem bude úprava ceny s ohledem na vzniklé vícenáklady

Přílohy:

1. Odůvodnění prodloužení termínu

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.8.2024

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.8.2024

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel: