

Harmonogram stavby

HARMONOGRAM STAVBY	Střední škola oděvní a služeb Vizovice – Oprava školní tělocvičny											
časové období-týdny	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
Svislé a kompletní konstrukce			x	x	x							
Vodorovné konstrukce			x	x	x							
Úpravy povrchů vnitřní							x	x	x	x	x	
Úpravy povrchů vnější						x	x	x	x	x	x	
Podlahy a podlahové konstrukce							x	x	x	x	x	x
Lešení a stavební výtahy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										x	x	x
Bourání konstrukcí	x	x	x									
Staveništní přesun hmot	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Izolace proti vodě				x	x	x	x					
Povlakové krytiny								x	x	x	x	
Izolace tepelné				x	x							
Vodoinstalace	x	x		x	x			x	x	x	x	
Zařizovací předměty											x	x
Konstrukce tesařské	x	x	x							x	x	x
Suchá výstavba					x	x	x	x	x	x	x	
Konstrukce truhlářské						x	x	x	x	x	x	x
Konstrukce zámečnické					x	x						
Podlahy z dlaždic a obklady					x	x	x	x	x			
Obklady keramické					x	x	x	x	x			
Nátěry									x	x	x	x
Malby									x	x	x	x
Elektroinstalace	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Čalouník											x	

Finanční harmonogram stavby	Střední škola oděvní a služeb Vizovice – Oprava školní tělocvičny
-----------------------------	---

Fakturace za září 2024	856 000,00 Kč
Fakturace za říjen 2024	1 357 296,00 Kč
Fakturace za listopad 2024	1 785 000,00 Kč
	3 998 296,00 Kč