

DODATEK Č. 2 KESMLOUVĚ O DÍLO**Číslo zhotovitele: 657/2023****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 05.04.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického
dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále
jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem: Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená: Ing. Michalem Maděrou, místopředsedou představenstva
Ing. Markem Štěpničkou, členem představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 25183052
DIČ: -
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 2954182/0800
telefon: [REDACTED]
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 2.4 Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce
a méněpráce spojené s rozšířením výkopu, změnou rozsahu obnovy povrchů a výměnou výkopku.

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 4.1 Cena díla z důvodu změn během realizace stavby:

Původní cena dle SoD: 27 880 824,94 Kč bez DPH

Cena dodatku č. 2: 1 143 022,95 Kč bez DPH

Nově navržená cena: 29 023 847,89 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.3

2. Rozpočet ke změnovému listu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 12.8.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

26
.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

15 50 Teplice, Přitkovská 1689

IC 49099469, DIČ CZ49099469



.....
Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

.....
Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2024	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 05.08.2024	
Název akce: JN008441Jablonec nad Nisou, Střelecká, Souběžná, Pivovarská, Květinová – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – rozpočet MCP a VCP			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že není možné dodržet předpoklad PD na výměnu zásypové zeminy z 50 %. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu výstavby, je nutné výměna výkopku ze 100 %. Během provádění zemních prací byl zjištěn souběh s kamennou stokou, kterou projektová dokumentace nepředpokládala. To má za následek rozšíření výkopu pro zajištění všech kanalizačních přípojek a následně zasypání rýhy. V průběhu výstavby byl řešen kritický stav opěrné stěny u domu č.p.2708/25 v Pivovarské ulici. Na základě statického posudku a následného jednání s Městem Jablonec byl zmenšen rozsah asfaltových ploch oproti PD, aby nebyl dále zhoršen, už tak kritický, stav opěrné stěny.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Nepředvídatelné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem +1 143 022,95Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
SoD 27 880 824,94 Kč bez DPH Dodatek č. 2 1 143 022,95 Kč bez DPH Celkem 29 023 847,89 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +1 143 022,95,- Kč bez DPH , tj. 4,52 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 435 097,90,- Kč bez DPH , tj. 5,67 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -292 074,95,- Kč bez DPH , tj. 1,15% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4 052 739,25 Kč bez DPH , tj. 16,02 % nabídkové ceny.					



Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 492 565,77,-Kč bez DPH, tj. 1,94 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6 listů

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně p

Datum

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD, v případě nových položek dle aktuálního ceníku ÚRS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 7.8.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 6.8.2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum 13.8.2024

Datum 19.8.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.