



Celkem dle zl. č.2

441 530,75,- Kč bez DPH                      92 721,46 DPH 21%                      534 252,21 Kč včetně DPH

**Nově sjednaná cena díla:**

**23 174 033,05,- Kč bez DPH                      4 866 546,94 DPH 21%                      28 040 579,99 Kč včetně DPH**

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č.2
2. Změnový rozpočet č.2 – soupis VCP a MNP

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 30.7.2024

Objednatel:


Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, P  
IČO 49099469, D

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špiček  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Tomáš Pasecký  
jednatel  
1.JHS s.r.o.

**1.JHS s.r.o.** (10)  
Pražská 392  
463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 02/2024	
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 25.07.2024	
Název akce: LI 020 147 Hrádek nad Nisou, Grabštejnská, Liberecká – sídliště – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	X
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet č.2			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>IO 01.1 - Kanalizační stoka 1</b>					
Po zhodnocení technického stavu koncové šachty č..11 dojde ke změně technologie její rekonstrukce. Nově bude sanována metodou odstředivého nástřiku. Důvodem volby bezvýkopové sanace je kolize s plynárenskou distribuční sítí v havarijním stavu a obtížná dostupnost šachty pro mechanizaci. VCP tedy zahrnují sanaci a MPC zohledňují odpočty neprovedených zemních prací a šachtové skruže.					
<b>IO 03 - Komunikace</b>					
Vlastník místních komunikací požaduje vyšší rozsah oprav dlažeb a obrub než uvažuje PD. Dále požaduje nově všechny rýhy opatřit vrchní vrstvou z asfaltového recyklátu tl 50 mm, což obnáší odstranění již položeného podkladu ze štěrkodrti dle PD a nové položení recyklátu ve stejné tloušťce vrstvy. Vícepráce bude odečtena z příspěvku na komunikaci dle smlouvy o spolupráci s Městem.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 441 530,75 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>23 174 033,05 Kč bez DPH</b>			<b>0</b> kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>441 530,75 Kč bez DPH</b>					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 482 430,54 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 40 899,79 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

..... Datum 30.04.24

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: cena byla stanovena dle položek z rozpočtu SoD a CS URS

#### 2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

#### 4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 2,29 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 3 923 944,38 Kč bez DPH, tj. + 20,38 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

..... Datum 31.4.24

### Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

31.4.24

..... Datum 31.8.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.