

DODATEK č. 1

k Objednávce č. 0724300221 ze dne 21.05.2024

uzavřené dle z. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník v platném znění
mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, městská část Brno-jih

se sídlem: Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno
zastoupené: Mgr. Ivou Paďourkovou, místostarostkou městské části
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

(jako „objednatel“)

a

ELPRO, spol. s r. o.

se sídlem: Nádražní 841, 696 81 Bzenec
zastoupena: Pavlem Varsamisem, jednatelem
IČ: 46962182
DIČ: CZ46962182
zapsána: C 6425 vedená u KS Brno

(jako „zhotovitel“)

(oba společně též jako „smluvní strany“)

I.

Na základě Objednávky č. 0724300221 ze dne 21.05.2024 (dále jen „Objednávka“) připravuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci k neinvestiční akci „ZŠ Bednářova – výměna pojistkové skříně, hlavního jističe a přívodu“ ve stupni stavební povolení.


II.

V důsledku nepředpokládané objektivní skutečnosti (nefunkční stavební úřady), kterou objednatel ani zhotovitel nemohli předpokládat, a které vyšly najevo až v průběhu přípravy projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení zpracování projektové dokumentace, kdy původní termín 31.08.2024 se ruší, a nahrazuje se novým termínem dokončení nejpozději do 29.11.2024.


III.

1. Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, k čemuž se zavazuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran, resp. zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Brně, dne 30.08.2024



za objednatele
Mgr. Iva Paďourková



za zhotovitele
Pavel Varsamis, jednatel