

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2024/02
na provedení prací (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)**

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

telefon:

email:

ID Datové schránky:

zastoupení ve věcech

technických:

Město Bílina

Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

00266230

CZ00266230

Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

417 810 811

ePodatelna@bilina.cz

qdtb7vx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

ID Datové schránky:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 3151

Zastoupené ve věcech smluvních: Milan Kožnar, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

telefon:

e - mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

JMV tech, s. r. o.

U Stadionu 1190, 434 01 Most

472 86 334

CZ47286334

9g8vrqf



uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. INV/2024/02 o dílo na provedení prací uzavřené dne
28.3.2024**

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2024/02 uzavřené dne 28.3.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.8.2024, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „**Revitalizace prostranství před Centrální školní jídelnou, Bílina**“ dle projektové dokumentace vypracované společností PS projekty spol. s r.o., Revoluční 5, Teplice.

II.

Smluvní strany se v souladu se čl. 4.3. Smlouvy o dílo dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, čl. 4.2, z důvodu nutnosti obnovy některých vyjádření správců sítí ze strany investora a s tím souvisejícím zdržení předání staveniště.

Původní změní čl. 4.2. Smlouvy o dílo zní následovně:

*4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště
Kompletní dokončení díla: nejpozději do 31.8.2024*

Nové změní čl. 4.2. Smlouvy o dílo zní tímto dodatkem následovně:

*4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště
Kompletní dokončení díla: nejpozději do 28.9.2024*

VI.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. INV/2024/02 na provedení stavebních prací ze dne 28.3.2024.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

VII.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou Města Bílina dne 16.8.2024 usnesením č. 1009.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

*Příloha č. 1: Harmonogram
Příloha č. 2: Oznámení změny*

V Bílině, dne 02.09.2024
Město Bílina

V Mostě, dne 02.09.2024
JMV tech, s. r. o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Milan Kořnar
jednatel

HARMONOGRAM PRACÍ - "Revitalizace prostranství před Centrální školní jídelnou, Bílina"																		Konec
TÝDEN	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18. týden
dny - počátek týdne	01.06.2024	08.06.2024	15.06.2024	22.06.2024	29.06.2024	06.07.2024	13.07.2024	20.07.2024	27.07.2024	03.08.2024	10.08.2024	17.08.2024	24.08.2024	31.08.2024	07.09.2024	14.09.2024	21.09.2024	28.09.2024
Vytýčení sítí																		
DIO																		
zařízení staveniště																		
sondy sítí																		
Vyřezání stromů a větví																		
vybourání stávajících materiálů																		
výkopové práce, vytěžení podkladních materiálů																		
odvozy sutí																		
DMTŽ DZN																		Konec dne :
výkopové práce a osazení předělové stěny																		
výkopové práce a osazení imobilizace																		28.09.2024
výkopové práce a osazení sazenic a zeleně																		28.09.2024
VO																		
oprava schodiště																		
hutnicí zkoušky																		
závoz drti - konstrukční vrstvy																		
pokládka obrub																		
pokládka GEOTEXT podložky																		
pokládka zámkové dlažby																		28.09.2024
pokládka vegetační části parkoviště																		28.09.2024
úprava vpusti + detenční nádrží (vsak)																		
pokládka asfaltové části																		
závoz zeminy do vegetačních dlažeb a osetí, dopadová plocha																		
terénní práce, zatravnění																		
osazení VDŽN a DZN																		
vyklizení staveniště + předání																		28.09.2024

Harmonogram prací je orientační, bude dopracován a upřesněn dle požadavků dotčených orgánů a objednatele po koordinační schůzce.



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1 - termín		
				Datum zpracování: 09.08.2024
Investor: Město Bílina Břežanská 50/4, 418 31 Bílina IČ:00266230, DIČ:CZ00266230 telefon: 417 810 811 email: ePodatelna@bilina.cz ID Datové schránky: qdtb7vx		Zhotovitel: JMV tech s.r.o. U Stadionu 1190 434 01 Most ID Datové schránky: 9g8vrqf		
Název akce: „ REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ PŘED CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNOU, BÍLINA “				
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Datum:				
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:	Prodloužení termínu plnění do 30.09.2024			
Předmět změny: Termínový dodatek Popis a zdůvodnění změn: Termínové plnění počítalo se zahájením 6.5.2024 a ukončením prací nejpozději 31.8.2024 (118 dní realizace). Z důvodu obnovy některých vyjádření správců sítí, byl termín zahájení posunut na 3.6.2024 s ukončením prací nejpozději do 28.9.2024 (118 dní realizace). Prodloužení termínu je v souladu se SOD.				
Počet připojených listů specifikace:		Rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒				
Stanovisko technického dozoru stavby: Technický dozor objednatele souhlasí s uvedenou změnou na základě vzájemné shody.				
Technický dozor objednatele: 		Zhotovitel: 		
Příloha: nový HMG akce: REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ PŘED CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNOU, BÍLINA				