

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 003/2024/OR „Mohelnice – lávka přes řeku Moravu“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Strabag a.s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zástupce:
 ve věcech smluvních: 
 ve věcech technických: 
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: 
číslo výdajového účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **10. 01. 2024** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice – lávka přes řeku Moravu**“.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny termínu zahájení provádění díla. Původně navržený termín zahájení k 01.04.2024 nebylo možné splnit, jelikož přístupové pozemky (nivní louky) byly po jarním tání sněhu a vydatných deštivých srážkách nadměrně podmáčeny a nemohly tak být užívány. Proto bylo dohodnuto, že přístup ke stavbě lávky bude umožněn po provedení stavby navazující cyklostezky, kterou realizuje jiný zhotovitel. Termín zpřístupnění staveniště byl stanoven k 10. 06. 2024.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III. Termíny plnění zhotovitele:


- a) článek III. Termíny plnění zhotovitele se upravuje tak, že odst. 1 nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **10. 06. 2024**
Termín dokončení díla nejpozději do: **10. 10. 2024**

Objednatel převezme dokončené dílo i před sjednaným termínem dokončení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **26. 06. 2024** usnesením č. **1437/56/RM/2024**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne **03.09.2024**




Za objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Olomouci dne



Za zhotovitele
Ing. Roman Daniel, ředitel Oblasti Mosty



Ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Mosty