

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o poskytování služeb**  
uzavřené dne 31. 8. 2022 mezi níže uvedenými smluvními stranami

---

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100-22000394

a

**Poskytovatel:** **QuickProjectLead s.r.o.**  
se sídlem K Jelenici 1428/6, Bystrc, 635 00 Brno  
IČO: 06781951  
DIČ: CZ 06781951  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 22. 1. 2018 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 104268  
zastoupen Ing. Michalem Albrechtem, jednatelem  
číslo smlouvy poskytovatele:

**II.**  
**Preambule**

- 1) Smluvní strany spolu dne 31. 8. 2022 uzavřeli smlouvu o poskytování služeb spočívající v zajištění spolupráce s technickým dozorem investora na vodohospodářských objektech stavby „Protipovodňová opatření etapa VII – VIII“, ve znění všech svých dodatků, a to v souladu s podmínkami veřejné zakázky s názvem „PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ETAPY VII, VIII – ODBORNÝ DOHLED A SOUČINNOST S TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA“ (dále jen „smlouva“).
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění služeb. To je vyvoláno z důvodu časového posunu realizace stavby v rámci akce „Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“, kde došlo dodatkem č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby k posunu termínu provádění stavby až do dne 30.4.2025. Z tohoto důvodu je nutné sladit termín plnění této smlouvy o poskytování služeb s právě zmíněnou smlouvou o zhotovení stavby.

### Čl. III.

#### Změna smlouvy

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 1100-22000394 ze dne 31. 8. 2022 tak, že dosavadní znění čl. III. odst. (2) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním: „Poskytnutí služeb bude ukončeno: do 30.4.2025“

### Čl. IV.


#### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za Objednatele:

04. 09. 2024

V Brně dne




Ing. Luděk Borový  
generální ředitel

Za Poskytovatele:

V Brně dne

12. 8. 24



Ing. Michal Albrecht  
jednatel