



|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                           |  |                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                                             |  |                                                           |  | číslo OZ: 50                               |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                      |  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou      |  |                                            |                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                        |  | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                    |  | Datum:                                     |                                |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                                                                               |  |                                                           |  |                                            |                                |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                              |  | poštou <input type="checkbox"/>                           |  | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | osobně <input checked="" type="checkbox"/>                |  |                                            |                                |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                 |  | specifikaci:                                              |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | na výkresy: 20231113_vodovod ZS Palachova_Brandys n L.pdf |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet                |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | na jinou část smlouvy:                                    |  |                                            |                                |
| <b>Předmět změny: Změna hydrant</b>                                                                                                                                                                              |  |                                                           |  |                                            |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                 |  |                                                           |  |                                            |                                |
| Přípojka k hydrantu je navržena v dimenzi, která není na trhu, provedeno v nejbližší vyšší dimenzi potrubí, aby byl zachován průtok. Doplnění tvarovek redukcí na průměr DN 80 pro napojení podzemního hydrantu. |  |                                                           |  |                                            |                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                             |  |                                                           |  |                                            |                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                     |  |                                                           |  |                                            |                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                     |  |                                                           |  |                                            |                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                       |  | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>     |  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                           |  | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                 |  |                                                           |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                           |  |                                            |                                |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**



**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | číslo ZL: 50 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: : Změna hydrant</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Přípojka k hydrantu je navržena v dimenzi, která není na trhu, provedeno v nejbližší vyšší dimenzi potrubí, aby byl zachován průtok. Doplnění tvarovek redukcí na průměr DN 80 pro napojení podzemního hydrantu.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Počet připojených výkresů: 1                                                         |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>59 602,09 Kč</b>                                                                  |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>59 602,09 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9950 - ZL-50 - Změna hydrant**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**59 602,09**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 59 602,09   | 21,00%     | 12 516,44 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**72 118,53**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9950 - ZL-50 - Změna hydrant**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Aubock s.r.o.  
Zhotovitel: Aubock s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>        | <b>59 602,09</b> |
| D1 - Zařízení                          | 15 250,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV              | 44 352,09        |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 43 536,24        |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury     | 815,85           |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9950 - ZL-50 - Změna hydrant**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **59 602,09**

|   |   |          |                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |  |           |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|-----------|
| D |   | D1       | Zařízení                                                                                                                                                           |     |         |           |           |  | 15 250,00 |
| 1 | K | Pol277.1 | Podzemní hydrant, napojení na stávající řad OC DN 400 - příplatek za větší DN zemní teleskopické soupravy - v PD DN125, pro splnění požadovaného tlaku nutné DN150 | kus | 1,00000 | 15 250,00 | 15 250,00 |  |           |

D PSV Práce a dodávky PSV 44 352,09

|   |   |           |                                                                                            |     |         |           |           |                |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| D |   | 722       | Zdravotecnika - vnitřní vodovod                                                            |     |         |           |           |                | 43 536,24 |
| 2 | K | 722219107 | Montáž armatur vodovodních přírubových DN 150 ostatní typ                                  | kus | 3,00000 | 5 512,08  | 16 536,24 | CS ÚRS 2024 01 |           |
| 3 | M | 55253663  | příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 150                                | kus | 1,00000 | 2 730,00  | 2 730,00  | CS ÚRS 2024 01 |           |
| 4 | M | 55253527  | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80 | kus | 1,00000 | 9 770,00  | 9 770,00  | CS ÚRS 2024 01 |           |
| 5 | M | 55253532  | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/80 | kus | 1,00000 | 14 500,00 | 14 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |           |

|   |   |           |                                                         |     |         |        |        |                |        |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|----------------|--------|
| D |   | 734       | Ústřední vytápění - armatury                            |     |         |        |        |                | 815,85 |
| 6 | K | 734191983 | Zaslepení přírubového spoje a armatur DN přes 80 do 150 | kus | 1,00000 | 815,85 | 815,85 | CS ÚRS 2024 01 |        |




|                                                                                                                                              |  |                                                       |  |                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                         |  |                                                       |  | číslo OZ: 51                               |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                  |  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |  |                                            |  |
| Investor:                                                                                                                                    |  | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                |  | Datum:                                     |  |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                           |  |                                                       |  |                                            |  |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                          |  | poštou <input type="checkbox"/>                       |  | e-mailem <input type="checkbox"/>          |  |
|                                                                                                                                              |  | faxem <input type="checkbox"/>                        |  | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                             |  | specifikaci:                                          |  |                                            |  |
|                                                                                                                                              |  | na výkresy:                                           |  |                                            |  |
|                                                                                                                                              |  | na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet            |  |                                            |  |
|                                                                                                                                              |  | na jinou část smlouvy:                                |  |                                            |  |
| <b>Předmět změny: Bezpečnostní sklo ve dveřích dle požadavku NIPi</b>                                                                        |  |                                                       |  |                                            |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                             |  |                                                       |  |                                            |  |
| Dle Přílohy č. I. k vyhlášce 369/2001 Sb. čl. 2.3.2 musí být dveře do výše 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození.                     |  |                                                       |  |                                            |  |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                         |  |                                                       |  |                                            |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                 |  |                                                       |  |                                            |  |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |                                                       |  |                                            |  |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                   |  | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> |  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |  |
|                                                                                                                                              |  |                                                       |  | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |  |
| Oznámení vydává:                                                                                                                             |  |                                                       |  |                                            |  |
|                                                                                                                                              |  |                                                       |  |                                            |  |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | číslo ZL: 51 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Bezpečnostní sklo ve dveřích dle požadavku NIPi</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Dle Přílohy č. I. k vyhlášce 369/2001 Sb. čl. 2.3.2 musí být dveře do výše 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Počet připojených výkresů:                                                           |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>26 332,86 Kč</b>                                                                  |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>26 332,86 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                         |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

**9951 - ZL-51 - Bezpečnostní sklo ve dveřích dle požadavku NIPI**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**26 332,86**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 26 332,86   | 21,00%     | 5 529,90  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**31 862,76**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

**9951 - ZL-51 - Bezpečnostní sklo ve dveřích dle požadavku NIPI**

Místo:

Datum:

28. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>26 332,86</b> |
|---------------------------------|------------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| PSV - Práce a dodávky PSV | 26 332,86 |
|---------------------------|-----------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 766 - Konstrukce truhlářské | 26 332,86 |
|-----------------------------|-----------|

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

## 9951 - ZL-51 - Bezpečnostní sklo ve dveřích dle požadavku NIPI

Místo:

Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

26 332,86

#### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

26 332,86

#### D 766

#### Konstrukce truhlářské

26 332,86

|     |   |              |                                                                                      |     |           |           |           |  |
|-----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--|
| 1   | K | 766000DV02.1 | Příplatek za oboustranné bezpečnostní sklo ve vstupních dveřích pozice PSe-01 (1.NP) | kus | 1,00000   | 8 561,19  | 8 561,19  |  |
| 3   | K | 766000DV03.1 | Příplatek za oboustranné bezpečnostní sklo ve vstupních dveřích pozice PSe-04 (1.NP) | kus | 1,00000   | 17 356,98 | 17 356,98 |  |
| 308 | K | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                    | %   | 259,18170 | 1,60      | 414,69    |  |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                 | číslo OZ: 52                               |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |                                                                                                                                                                                 |                                            |                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                | Datum:                                                                                                                                                                          |                                            |                                |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                            |                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | poštou <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                 | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                      |                                            |                                |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | specifikaci:                                          |                                                                                                                                                                                 |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | na výkresy:                                           | 003_pudorys repro a rack.pdf, BnL-TopSafe_reseni.pdf,                                                                                                                           |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | na rozpočtové podklady:                               | D14e_102_dispozicni resení 1np - instalace_REV_01+PK. Pdf,                                                                                                                      |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | na jinou část smlouvy:                                | D14e_103_dispozicni resení 1np - osvetleni_REV_01.pdf,<br>D14e_104_dispozicni resení 2np - instalace_REV_01+PK.pdf,<br>D14e_106_dispozicni resení 3np - instalace_REV_01_PK.pdf |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | Položkový rozpočet                                                                                                                                                              |                                            |                                |
| <b>Předmět změny: Doplnění rozvodů EI (elektroinstalace)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                            |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                            |                                |
| Pro dodržení požadavků v PD je nutné doplnění kabeláže pro napájení PK (požárních klapek) v potrubí VZT (vzduchotechniky), doplnění kabeláže pro bezpečnostní tlačítka na odpojení ZOKT (zařízení pro odvod kouře a tepla) a FVE (fotovoltaiky), napájení LED panelů, ozvučení haly, stínící techniky. Dále je nutné doplnit reproduktory ERO (evakuačního rozhlasu) o protipožární kryt, doplnit osvětlení m.č. 1.37 a m.č. 1.38. Doplnit výtah o přípravu na připojení do systému ACS (přístupový systém), upravit jímací soustavu hromosvodu, aby refletovala umístění FVE. Odstranit kolizi bodu záchytného systému s dveřním křídlem. |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                            |                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                            |                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                            |                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                            |                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                      | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                            |                                |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



Příloha:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      | číslo ZL: 52 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Doplnění rozvodů EI (elektroinstalace)</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Pro dodržení požadavků v PD je nutné doplnění kabeláže pro napájení PK (požárních klapek) v potrubí VZT (vzduchotechniky), doplnění kabeláže pro bezpečnostní tlačítka na odpojení ZOKT (zařízení pro odvod kouře a tepla) a FVE (fotovoltaiky), napájení LED panelů, ozvučení haly, stínící techniky. Dále je nutné doplnit reproduktory ERO (evakuačního rozhlasu) o protipožární kryt, doplnit osvětlení m.č. 1.37 a m.č. 1.38. Doplnit výtah o přípravu na připojení do systému ACS (přístupový systém), upravit jímací soustavu hromosvodu, aby reflektovala umístění FVE. Odstranit kolizi bodu záchytného systému s dveřním křídlem.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Počet připojených výkresů: 6                                                         |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>799 464,15 Kč</b>                                                                 |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>799 464,15 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

**9952.1 - Napájení PK v potrubí VZT**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**39 046,62**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 39 046,62   | 21,00%     | 8 199,79  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**47 246,41**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:  
**9952.1 - Napájení PK v potrubí VZT**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>     | <b>39 046,62</b> |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>        | <b>39 046,62</b> |
| D1 - Elektroinstalace               | 33 330,78        |
| D4 - Zemní a pomocné stavební práce | 5 715,84         |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3: 9952.1 - Napájení PK v potrubí VZT

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 39 046,62**

**D M Práce a dodávky M 39 046,62**

**D D1 Elektroinstalace 33 330,78**

|    |    |           |                                                                                                                                                                                               |     |           |        |           |  |
|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|--|
| 5  | K  | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97 | kus | 12,00000  | 139,03 | 1 668,36  |  |
| 6  | M  | 34571511  | materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm                                                                             | kus | 12,00000  | 34,76  | 417,12    |  |
| 16 | K  | 7432      | Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P60-R                                                                                                                                        | kus | 90,00000  | 57,93  | 5 213,70  |  |
| 17 | M  | 3404      | Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P60-R                                                                                                                                        | kus | 90,00000  | 15,45  | 1 390,50  |  |
| 88 | K  | 741120303 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm <sup>2</sup>                                 | m   | 330,00000 | 24,46  | 8 071,80  |  |
| 90 | M  | 3444      | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení Cu 3 x 2,5                                                                                            | m   | 330,00000 | 50,21  | 16 569,30 |  |
|    | VV |           | dle SOD                                                                                                                                                                                       |     |           |        |           |  |
|    | VV |           | -0                                                                                                                                                                                            |     | 0,00000   |        |           |  |
|    | VV |           | dle doplnění                                                                                                                                                                                  |     |           |        |           |  |
|    | VV |           | 330                                                                                                                                                                                           |     | 330,00000 |        |           |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 330,00000 |        |           |  |

**D D4 Zemní a pomocné stavební práce 5 715,84**

|     |   |           |                                                                                                                      |     |          |        |          |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|--|
| 125 | K | 460680451 | Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm                                                                      | kus | 12,00000 | 186,67 | 2 240,04 |  |
| 126 | K | 460680593 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm | m   | 10,00000 | 154,48 | 1 544,80 |  |
| 128 | K | 460710043 | Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů                                                                           | m   | 10,00000 | 193,10 | 1 931,00 |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

**9952.2 - Ovládání osvětlení na hale ze všech vstupů do prostoru haly**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**48 912,66**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 48 912,66   | 21,00%     | 10 271,66 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**59 184,32**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.2 - Ovládání osvětlení na hale ze všech vstupů do prostoru haly

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Aubock s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>     | <b>48 912,66</b> |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>        | <b>48 912,66</b> |
| D1 - Elektroinstalace               | 44 316,84        |
| D4 - Zemní a pomocné stavební práce | 4 595,82         |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.2 - Ovládání osvětlení na hale ze všech vstupů do prostoru haly

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Aubock s.r.o.  
Zhotovitel: Aubock s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **48 912,66**

**D M Práce a dodávky M 48 912,66**

**D D1 Elektroinstalace 44 316,84**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                               |     |           |        |           |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|--|
| 5  | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97 | kus | 6,00000   | 139,03 | 834,18    |  |
| 6  | M | 34571511  | materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm                                                                             | kus | 6,00000   | 34,76  | 208,56    |  |
| 88 | K | 741120303 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm <sup>2</sup>                                 | m   | 375,00000 | 24,46  | 9 172,50  |  |
| 92 | M | 3446      | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení Cu 5 x 2,5                                                                                            | m   | 375,00000 | 77,24  | 28 965,00 |  |
| 16 | K | 7432      | Třímenová kabelová příchytka s funkční integritou P60-R                                                                                                                                       | kus | 70,00000  | 57,93  | 4 055,10  |  |
| 17 | M | 3404      | Třímenová kabelová příchytka s funkční integritou P60-R                                                                                                                                       | kus | 70,00000  | 15,45  | 1 081,50  |  |

**D D4 Zemní a pomocné stavební práce 4 595,82**

|     |   |           |                                                                                                                      |     |          |        |          |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|--|
| 125 | K | 460680451 | Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm                                                                      | kus | 6,00000  | 186,67 | 1 120,02 |  |
| 126 | K | 460680593 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm | m   | 10,00000 | 154,48 | 1 544,80 |  |
| 128 | K | 460710043 | Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů                                                                           | m   | 10,00000 | 193,10 | 1 931,00 |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

## 9952.3 - PBŘS - kabeláž pro požárně bezpečnostní tlačítka pro ZOKT a FVE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**21 203,48**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 21 203,48   | 21,00%     | 4 452,73  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**25 656,21**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.3 - PBŘS - kabeláž pro požárně bezpečnostní tlačítka pro ZOKT a FVE

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>     | <b>21 203,48</b> |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>        | <b>21 203,48</b> |
| D1 - Elektroinstalace               | 19 118,00        |
| D4 - Zemní a pomocné stavební práce | 2 085,48         |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.3 - PBŘS - kabeláž pro požárně bezpečnostní tlačítka pro ZOKT a FVE

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 21 203,48**

**D M Práce a dodávky M 21 203,48**

**D D1 Elektroinstalace 19 118,00**

|    |   |           |                                                                                                                                                               |   |           |       |           |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|--|
| 88 | K | 741120303 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm <sup>2</sup> | m | 275,00000 | 24,46 | 6 726,50  |  |
| 97 | M | 3451      | kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru např. Prafladur-J 3x1,5                                                                        | m | 275,00000 | 45,06 | 12 391,50 |  |

VV ZOKT  
VV 125 125,00000  
VV FVE  
VV 150 150,00000  
VV Součet 275,00000

**D D4 Zemní a pomocné stavební práce 2 085,48**

|     |   |           |                                                                                                                      |   |         |        |          |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|--|
| 126 | K | 460680593 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm | m | 6,00000 | 154,48 | 926,88   |  |
| 128 | K | 460710043 | Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů                                                                           | m | 6,00000 | 193,10 | 1 158,60 |  |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

**9952.4 - Pomocné napájení a přenos dat pro LED panel**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**268 462,15**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 268 462,15  | 21,00%     | 56 377,05 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**324 839,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3: **9952.4 - Pomocné napájení a přenos dat pro LED panel**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>      | <b>268 462,15</b> |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>         | <b>268 462,15</b> |
| D1 - Elektroinstalace - silnoproud   | 160 784,20        |
| D1.1 - Elektroinstalace - slaboproud | 107 677,95        |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3: 9952.4 - Pomocné napájení a přenos dat pro LED panel

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Datum: 28. 6. 2022  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 268 462,15

D M Práce a dodávky M 268 462,15

D D1 Elektroinstalace - silnoproud 160 784,20

|   |   |           |                                                                                                                            |   |           |       |          |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|--|
| 1 | K | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, D 29mm | m | 170,00000 | 51,49 | 8 753,30 |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|--|

|  |    |                                                     |                     |  |           |  |  |  |
|--|----|-----------------------------------------------------|---------------------|--|-----------|--|--|--|
|  | VV |                                                     | napájení LED panelů |  |           |  |  |  |
|  | VV | 45                                                  |                     |  | 45,00000  |  |  |  |
|  | VV | foyer                                               |                     |  |           |  |  |  |
|  | VV | 45                                                  |                     |  | 45,00000  |  |  |  |
|  | VV | změna přívodů napájení LED panelů - nová PD střecha |                     |  |           |  |  |  |
|  | VV | 80                                                  |                     |  | 80,00000  |  |  |  |
|  | VV | Součet                                              |                     |  | 170,00000 |  |  |  |

|   |   |           |                                        |   |           |       |          |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------|---|-----------|-------|----------|--|
| 2 | M | 345710730 | trubka elektroinstalační ohebná D25 mm | m | 170,00000 | 10,30 | 1 751,00 |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------|---|-----------|-------|----------|--|

|    |   |           |                                                                                                                                                   |   |           |       |          |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|--|
| 88 | K | 741120303 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2 | m | 385,00000 | 24,46 | 9 417,10 |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|--|

|  |    |                                                            |                     |  |           |  |  |  |
|--|----|------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------|--|--|--|
|  | VV |                                                            | napájení LED panelů |  |           |  |  |  |
|  | VV | 45                                                         |                     |  | 45,00000  |  |  |  |
|  | VV | foyer                                                      |                     |  |           |  |  |  |
|  | VV | 125                                                        |                     |  | 125,00000 |  |  |  |
|  | VV | doplnění rozvaděče - změna přívodu pro napájení LED panelů |                     |  |           |  |  |  |
|  | VV | 80                                                         |                     |  | 80,00000  |  |  |  |
|  | VV | změna přívodů napájení LED panelů - nová PD střecha        |                     |  |           |  |  |  |
|  | VV | 135                                                        |                     |  | 135,00000 |  |  |  |
|  | VV | Součet                                                     |                     |  | 385,00000 |  |  |  |

|    |   |      |                                                                                                  |   |          |        |          |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|--|
| 93 | M | 3447 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení Cu 5 x 6 | m | 45,00000 | 168,64 | 7 588,80 |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|--|

|    |   |      |                                                                                                    |   |           |       |          |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|--|
| 97 | M | 3444 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení Cu 3 x 2,5 | m | 125,00000 | 50,21 | 6 276,25 |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|--|

|    |   |      |                                                                                                   |   |          |        |           |  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|--|
| 99 | M | 3449 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení Cu 5 x 16 | m | 80,00000 | 427,40 | 34 192,00 |  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|--|

|     |   |      |                                                                                                   |   |           |        |           |  |
|-----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--|
| 102 | M | 3450 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení Cu 5 x 25 | m | 135,00000 | 687,45 | 92 805,75 |  |
|-----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--|

D D1.1 Elektroinstalace - slaboproud 107 677,95

|    |   |             |                                                         |   |           |       |           |  |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|--|
| 43 | K | 742121001.1 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 715,00000 | 27,81 | 19 884,15 |  |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|--|

|  |    |                                       |                     |  |           |  |  |  |
|--|----|---------------------------------------|---------------------|--|-----------|--|--|--|
|  | VV |                                       | napájení LED panelů |  |           |  |  |  |
|  | VV | 135                                   |                     |  | 135,00000 |  |  |  |
|  | VV | foyer                                 |                     |  |           |  |  |  |
|  | VV | 175                                   |                     |  | 175,00000 |  |  |  |
|  | VV | změna přívodů pro napájení LED panelů |                     |  |           |  |  |  |
|  | VV | 405                                   |                     |  | 405,00000 |  |  |  |
|  | VV | Součet                                |                     |  | 715,00000 |  |  |  |

|    |   |        |                                                  |   |           |       |           |  |
|----|---|--------|--------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|--|
| 47 | K | Pol141 | U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1, kabel komunikační | m | 715,00000 | 20,08 | 14 357,20 |  |
|----|---|--------|--------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|--|

|   |   |           |                                 |     |         |        |        |                |
|---|---|-----------|---------------------------------|-----|---------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 742330036 | Montáž optické vany - sestavení | kus | 2,00000 | 415,00 | 830,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------|-----|---------|--------|--------|----------------|

|   |   |          |                                                                                                                                        |     |         |          |          |  |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|
| 2 | M | 35759R01 | vana optická 19`1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 12x pigtail 9/125 LC, optické kazety, ochrany svárů | kus | 2,00000 | 3 444,98 | 6 889,96 |  |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|

|   |   |           |                                                                                                                               |     |          |        |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 742124013 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna | kus | 24,00000 | 474,00 | 11 376,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|----------------|

|   |   |          |                                                                           |     |         |           |           |  |
|---|---|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|
| 4 | M | 35759R02 | rozvaděčová skříň WSA IP66, 600x400x150mm + prostorová rezerva pro routry | kus | 2,00000 | 26 057,86 | 52 115,72 |  |
|---|---|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|

|  |    |                                                 |                                              |  |         |  |  |  |
|--|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------|--|--|--|
|  | VV |                                                 | změna přívodu pro napájení LED panelů - HALA |  |         |  |  |  |
|  | VV | 1                                               |                                              |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | změna přívodu pro napájení LED panelů - STŘECHA |                                              |  |         |  |  |  |
|  | VV | 1                                               |                                              |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | Součet                                          |                                              |  | 2,00000 |  |  |  |

|   |   |          |                                |     |         |          |          |  |
|---|---|----------|--------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|
| 5 | M | 35759R03 | Dozbrojení rozvaděče +RH 63A/3 | kus | 2,00000 | 1 112,46 | 2 224,92 |  |
|---|---|----------|--------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|

|  |    |                                                 |                                              |  |         |  |  |  |
|--|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------|--|--|--|
|  | VV |                                                 | změna přívodu pro napájení LED panelů - HALA |  |         |  |  |  |
|  | VV | 1                                               |                                              |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | změna přívodu pro napájení LED panelů - STŘECHA |                                              |  |         |  |  |  |
|  | VV | 1                                               |                                              |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | Součet                                          |                                              |  | 2,00000 |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

**9952.5 - Nová kabeláž pro komerční ozvučení sport.haly**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**97 113,20**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 97 113,20   | 21,00%     | 20 393,77 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**117 506,97**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3: **9952.5 - Nová kabeláž pro komerční ozvučení sport.haly**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>      | <b>97 113,20</b> |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>         | <b>97 113,20</b> |
| D1 - Elektroinstalace - silnoproud   | 66 996,79        |
| D1.1 - Elektroinstalace - slaboproud | 30 116,41        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3: **9952.5 - Nová kabeláž pro komerční ozvučení sport.haly**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 97 113,20**

**D M Práce a dodávky M 97 113,20**

**D D1 Elektroinstalace - silnoproud 66 996,79**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                               |     |           |        |           |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|----------------|
| 1  | K | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, D 29mm                                                                    | m   | 350,00000 | 51,49  | 18 021,50 |                |
| 2  | M | 345710730 | trubka elektroinstalační ohebná D25 mm                                                                                                                                                        | m   | 350,00000 | 10,30  | 3 605,00  |                |
| 5  | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97 | kus | 1,00000   | 139,03 | 139,03    |                |
| 6  | M | 34571511  | materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm                                                                             | kus | 1,00000   | 34,76  | 34,76     |                |
| 88 | K | 741120303 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm <sup>2</sup>                                 | m   | 625,00000 | 24,46  | 15 287,50 |                |
| 89 | M | 3443      | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení Cu 3 x 1,5                                                                                            | m   | 25,00000  | 34,76  | 869,00    |                |
| 0  | M | 34113412  | kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 4x2,50mm <sup>2</sup>                                                                                | m   | 600,00000 | 48,40  | 29 040,00 | CS ÚRS 2024 01 |

**D D1.1 Elektroinstalace - slaboproud 30 116,41**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |           |           |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|
| 15 | K | 742330002 | Montáž rozvaděče stojanového                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00000 | 3 862,07  | 3 862,07  |  |
| 16 | K | Pol118.1  | 19" rozvaděč 32U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297, 600x600mm (ŠxH), barva černá RAL9004. Přední dveře s temperovaným sklem, přední i zadní dveře se zámkem a zavěšením na pantech s možností změny orientace, odnímatelné bočnice pro snadný přístup z | kus | 1,00000 | 26 254,34 | 26 254,34 |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

## 9952.6 - Sada pro ovládání synchronizaci stínící techniky oken - hala

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**27 170,91**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 27 170,91   | 21,00%     | 5 705,89  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**32 876,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.6 - Sada pro ovládání synchronizaci stínící techniky oken - hala

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>      | <b>27 170,91</b> |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>         | <b>27 170,91</b> |
| D1.1 - Elektroinstalace - slaboproud | 27 170,91        |



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.6 - Sada pro ovládání synchronizaci stínící techniky oken - hala

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **27 170,91**

**D M Práce a dodávky M 27 170,91**

**D D1.1 Elektroinstalace - slaboproud 27 170,91**

|    |   |            |                                                                                     |     |          |        |           |                |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|----------------|
| 27 | K | 742110502  | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 13,00000 | 231,72 | 3 012,36  |                |
| 28 | K | Pol188     | KO125 - krabice odbočná                                                             | kus | 13,00000 | 190,01 | 2 470,13  |                |
| 0  | K | 742210301  | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem                        | kus | 26,00000 | 332,00 | 8 632,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| 0  | M | 1000287367 | OEZ:43251 RPI-16-001-X230-SC Instalační relé RP 0,07kč/ks                           | kus | 26,00000 | 502,17 | 13 056,42 |                |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

## 9952.7 - Doplnění chybějícího osvětlení ve stávající části m.č. 1.38 a 1.37

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**4 106,70**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 4 106,70    | 21,00%     | 862,41    |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 969,11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.7 - Doplnění chybějícího osvětlení ve stávající části m.č. 1.38 a 1.37

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>    | <b>4 106,70</b> |
| M - Práce a dodávky M              | 4 106,70        |
| D1 - Elektroinstalace - silnoproud | 4 106,70        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.7 - Doplnění chybějícího osvětlení ve stávající části m.č. 1.38 a 1.37

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **4 106,70**

**D M Práce a dodávky M 4 106,70**

**D D1 Elektroinstalace - silnoproud 4 106,70**

|    |   |           |                                                                                                                                                               |   |          |       |          |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|--|
| 3  | K | 741110101 | Montáž trubka tuhá D 23 mm uložená pevně                                                                                                                      | m | 20,00000 | 46,34 | 926,80   |  |
| 4  | M | 345711080 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC 25mm, včetně spojek a přichytek                                                                                           | m | 20,00000 | 25,75 | 515,00   |  |
| 88 | K | 741120303 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm <sup>2</sup> | m | 45,00000 | 24,46 | 1 100,70 |  |
| 89 | M | 3443      | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení Cu 3 x 1,5                                                            | m | 45,00000 | 34,76 | 1 564,20 |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

## 9952.8 - Změna typu reproduktorů v prostorech se změnou podhledů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**11 528,70**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 11 528,70   | 21,00%     | 2 421,03  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 949,73**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.8 - Změna typu reproduktorů v prostorech se změnou podhledů

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>11 528,70</b> |
| D1 - Evakuační rozhlas          | 11 528,70        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.8 - Změna typu reproduktorů v prostorech se změnou podhledů

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **11 528,70**

|   |   |         |                                                     |     |          |        |           |  |           |
|---|---|---------|-----------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|--|-----------|
| D |   | D1      | Evakuační rozhlas                                   |     |          |        |           |  | 11 528,70 |
| 1 | K | Pol133a | Příplatek ke stropnímu reproduktoru za POŽÁRNÍ KRYT | kus | 30,00000 | 384,29 | 11 528,70 |  |           |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

**9952.1 - Napájení PK v potrubí VZT**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**27 187,09**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 27 187,09   | 21,00%     | 5 709,29  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**32 896,38**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.1 - Napájení PK v potrubí VZT

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>27 187,09</b> |
| M - Práce a dodávky M           | 22 057,36        |
| D1 - Elektroinstalace           | 22 057,36        |
| OST - Ostatní                   | 5 129,73         |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby  | 5 129,73         |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3: 9952.1 - Napájení PK v potrubí VZT

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 27 187,09**

**D M Práce a dodávky M 22 057,36**

**D D1 Elektroinstalace 22 057,36**

|    |   |           |                                                                                                                       |     |          |        |           |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|----------------|
| 21 | K | 741130005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm <sup>2</sup> | kus | 36,00000 | 43,77  | 1 575,72  |                |
| 1  | K | 741320105 | Montáž jističů jednofázových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů                                                 | kus | 4,00000  | 178,00 | 712,00    | CS ÚRS 2023 02 |
| 2  | M | 35822115  | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA                                               | kus | 4,00000  | 76,20  | 304,80    | CS ÚRS 2023 02 |
| 23 | K | 7435      | napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm <sup>2</sup>                                               | kus | 36,00000 | 540,69 | 19 464,84 |                |

**D OST Ostatní 5 129,73**

**D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 129,73**

|     |   |         |                                            |       |         |        |          |  |
|-----|---|---------|--------------------------------------------|-------|---------|--------|----------|--|
| 145 | K | HZS 030 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci | hodin | 9,00000 | 569,97 | 5 129,73 |  |
|-----|---|---------|--------------------------------------------|-------|---------|--------|----------|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

**9952.2 - Ovládání osvětlení na hale ze všech vstupů do prostoru haly**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**52 856,58**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 52 856,58   | 21,00%     | 11 099,88 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**63 956,46**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.2 - Ovládání osvětlení na hale ze všech vstupů do prostoru haly

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>52 856,58</b> |
| M - Práce a dodávky M           | 12 958,68        |
| D1 - Elektroinstalace           | 12 958,68        |
| OST - Ostatní                   | 39 897,90        |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby  | 39 897,90        |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

9952.2 - Ovládání osvětlení na hale ze všech vstupů do prostoru haly

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 52 856,58

D M Práce a dodávky M 12 958,68

D D1 Elektroinstalace 12 958,68

|    |   |           |                                                                                                           |     |         |          |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|----------------|
| 21 | K | 741130005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 6,00000 | 43,77    | 262,62   |                |
| 23 | K | 7435      | napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2                                               | kus | 6,00000 | 540,69   | 3 244,14 |                |
| 0  | K | 741320166 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se signálním kontaktem se zapojením vodičů                | kus | 3,00000 | 453,00   | 1 359,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 0  | M | 1254394   | TX3 JISTIC 3P B10 10000A /404124/                                                                         | kus | 3,00000 | 425,88   | 1 277,64 |                |
| 0  | K | 741330011 | Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třípólový do 40 A se zapojením vodičů                            | kus | 3,00000 | 337,00   | 1 011,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 0  | M | 1202769   | INST.STYKAC 40A 4NO CIVKA 230V /412553/                                                                   | kus | 3,00000 | 1 275,12 | 3 825,36 |                |
| 0  | K | 741330631 | Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P, 3Z se zapojením vodičů                                | kus | 3,00000 | 159,00   | 477,00   | CS ÚRS 2024 01 |
| 0  | M | 1196785   | INST.STYKAC 25A 2NO CIVKA 230V /412544/                                                                   | kus | 3,00000 | 500,64   | 1 501,92 |                |

D OST Ostatní 39 897,90

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 39 897,90

|     |    |         |                                                                 |       |          |        |           |  |
|-----|----|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|--|
| 145 | K  | HZS 030 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci                      | hodin | 70,00000 | 569,97 | 39 897,90 |  |
|     | VV |         | přezbrojení, předrátování vyrobeného a dodaného rozvaděče +R1.1 |       |          |        |           |  |
|     | VV |         | 70                                                              |       | 70,00000 |        |           |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

**9952.3 - PBŘS - kabeláž pro požárně bezpečnostní tlačítka pro ZOKT a FVE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 116,23**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 5 116,23    | 21,00%     | 1 074,41  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 190,64**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.3 - PBŘS - kabeláž pro požárně bezpečnostní tlačítka pro ZOKT a FVE

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>5 116,23</b> |
| M - Práce a dodávky M           | 1 126,44        |
| D1 - Elektroinstalace           | 1 126,44        |
| OST - Ostatní                   | 3 989,79        |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby  | 3 989,79        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.3 - PBŘS - kabeláž pro požárně bezpečnostní tlačítka pro ZOKT a FVE

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                          | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>  |     |           |                                                                                                                                                                |       |          |              | <b>5 116,23</b>   |                 |
| D M Práce a dodávky M          |     |           |                                                                                                                                                                |       |          |              | 1 126,44          |                 |
| D D1 Elektroinstalace          |     |           |                                                                                                                                                                |       |          |              | 1 126,44          |                 |
| 31                             | K   | 741310011 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích | kus   | 1,00000  | 155,77       | 155,77            |                 |
| 32                             | M   | 3407      | kompletní ovladač tlačítkový zasklený 1No/NC v rudém krytu (TOTAL, CENTRAL STOP)                                                                               | kus   | 1,00000  | 970,67       | 970,67            |                 |
| D OST Ostatní                  |     |           |                                                                                                                                                                |       |          |              | 3 989,79          |                 |
| D HZS Hodinové zúčtovací sazby |     |           |                                                                                                                                                                |       |          |              | 3 989,79          |                 |
| 145                            | K   | HZS 030   | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci                                                                                                                     | hodin | 7,00000  | 569,97       | 3 989,79          |                 |
| VV                             |     |           | úprava rozvaděče FVE pro dopojení TOTAL STOP                                                                                                                   |       |          |              |                   |                 |
| VV                             |     |           | 7                                                                                                                                                              |       | 7,00000  |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

**9952.4 - Pomocné napájení a přenos dat pro LED panel**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**17 099,10**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 17 099,10   | 21,00%     | 3 590,81  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**20 689,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3: **9952.4 - Pomocné napájení a přenos dat pro LED panel**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>17 099,10</b>  |
| OST - Ostatní                   | 17 099,10         |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby  | 17 099,10         |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3: **9952.4 - Pomocné napájení a přenos dat pro LED panel**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **17 099,10**

**D OST Ostatní** **17 099,10**

**D HZS Hodinové zúčtovací sazby** **17 099,10**

|    |    |         |                                                 |       |          |        |           |  |
|----|----|---------|-------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|--|
| 98 | K  | HZS 030 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci      | hodin | 30,00000 | 569,97 | 17 099,10 |  |
|    | VV |         | foyer                                           |       |          |        |           |  |
|    | VV |         | 12                                              |       | 12,00000 |        |           |  |
|    | VV |         | změna přívodu pro napájení LED panelů - HALA    |       |          |        |           |  |
|    | VV |         | 9                                               |       | 9,00000  |        |           |  |
|    | VV |         | změna přívodu pro napájení LED panelů - STŘECHA |       |          |        |           |  |
|    | VV |         | 9                                               |       | 9,00000  |        |           |  |
|    | VV |         | Součet                                          |       | 30,00000 |        |           |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

**9952.5 - Nová kabeláž pro komerční ozvučení sport.haly**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 279,88**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 2 279,88    | 21,00%     | 478,77    |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 758,65**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3: **9952.5 - Nová kabeláž pro komerční ozvučení sport.haly**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>2 279,88</b>   |
| OST - Ostatní                   | 2 279,88          |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby  | 2 279,88          |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3: **9952.5 - Nová kabeláž pro komerční ozvučení sport.haly**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **2 279,88**

**D OST** **Ostatní** **2 279,88**

**D HZS** **Hodinové zúčtovací sazby** **2 279,88**

|     |    |         |                                            |       |         |        |          |  |
|-----|----|---------|--------------------------------------------|-------|---------|--------|----------|--|
| 145 | K  | HZS 030 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci | hodin | 4,00000 | 569,97 | 2 279,88 |  |
|     | VV |         | dozbrojení a úprava rozvaděče +R1.2        |       |         |        |          |  |
|     | VV |         | 4                                          |       | 4,00000 |        |          |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

## 9952.7 - Doplnění chybějícího osvětlení ve stávající části m.č. 1.38 a 1.37

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**42 664,38**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 42 664,38   | 21,00%     | 8 959,52  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**51 623,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.7 - Doplnění chybějícího osvětlení ve stávající části m.č. 1.38 a 1.37

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>           | <b>42 664,38</b> |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>              | <b>42 664,38</b> |
| <b>D1 - Elektroinstalace - silnoproud</b> | <b>42 664,38</b> |



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.7 - Doplnění chybějícího osvětlení ve stávající části m.č. 1.38 a 1.37

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**42 664,38**

D M Práce a dodávky M 42 664,38

D D1 Elektroinstalace - silnoproud 42 664,38

|    |   |           |                                                                                                                                                                      |            |                 |                 |                  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| 56 | K | 741372151 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů                                                                                                                              | kus        | 10,00000        | 746,67          | 7 466,70         |  |
| 68 | M | 3433      | <i>Svítilno J - povrchové/závěsné , LED 36W 4000K, 4000lm, CRI&gt;80, délka 1199mm, výška 64,5mm, šířka 145mm, bílé provedení s polykarbonátovým pouzdrem, IP44,</i> | <i>kus</i> | <i>10,00000</i> | <i>3 108,97</i> | <i>31 089,70</i> |  |
| 76 | M | 3441      | <i>poplatek za recyklaci svítidla</i>                                                                                                                                | <i>kus</i> | <i>10,00000</i> | <i>9,66</i>     | <i>96,60</i>     |  |
| 35 | K | 741310232 | Montáž spínačů časových se zapojením vodičů                                                                                                                          | kus        | 2,00000         | 450,57          | 901,14           |  |
| 36 | M | 3409      | <i>Infrapasivní snímač pohybu, 360st a spodním snímáním, 240V AC 50Hz</i>                                                                                            | <i>kus</i> | <i>2,00000</i>  | <i>1 528,09</i> | <i>3 056,18</i>  |  |
| 37 | M | 3410      | <i>rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný</i>                                                                                                                    | <i>kus</i> | <i>2,00000</i>  | <i>27,03</i>    | <i>54,06</i>     |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

**9952.9 - Doplnění přípravy výtahu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**55 052,21**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 55 052,21   | 21,00%     | 11 560,96 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**66 613,17**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:  
**9952.9 - Doplnění přípravy výtahu**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>     | <b>55 052,21</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV           | 41 372,93        |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 41 372,93        |
| OST - Ostatní                       | 13 679,28        |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby      | 13 679,28        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

**9952.9 - Doplnění přípravy výtahu**

Místo:

Datum:

28. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**55 052,21**

### D PSV

Práce a dodávky PSV

**41 372,93**

#### D 741

Elektroinstalace - silnoproud

**41 372,93**

|   |   |          |                                    |     |         |           |           |  |
|---|---|----------|------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 74237R02 | karta KCE PIO ASSEMBLY             | kus | 1,00000 | 18 863,52 | 18 863,52 |  |
| 2 | K | 74237R03 | ASSEMBLY, LOW PROFILE BOX FOR PCBA | kus | 1,00000 | 11 761,96 | 11 761,96 |  |
| 3 | K | 74237R04 | CABLE, COP to PIO BOX L=20m EN     | kus | 1,00000 | 10 747,45 | 10 747,45 |  |

### D OST

Ostatní

**13 679,28**

#### D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

**13 679,28**

|   |   |         |                                            |       |          |        |           |  |
|---|---|---------|--------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|--|
| 4 | K | HZS 030 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci | hodin | 24,00000 | 569,97 | 13 679,28 |  |
|---|---|---------|--------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|--|

vv součinnost při instalaci a odzkoušení přístupového systému  
vv 3\*8

24,00000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

## 9952.10 - Posun bodu záchytného systému dle postavení FVE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**11 525,80**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 11 525,80   | 21,00%     | 2 420,42  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 946,22**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.10 - Posun bodu záchytného systému dle postavení FVE

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>11 525,80</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV       | 11 525,80        |
| 712 - Povlakové krytiny         | 162,80           |
| 767 - Konstrukce zámečnické     | 11 363,00        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3:

## 9952.10 - Posun bodu záchytného systému dle postavení FVE

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>      |     |           |                                                                                                                        |     |          |              | <b>11 525,80</b>  |                 |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>   |     |           |                                                                                                                        |     |          |              | <b>11 525,80</b>  |                 |
| <b>D 712 Povlakové krytiny</b>     |     |           |                                                                                                                        |     |          |              | <b>162,80</b>     |                 |
| 2                                  | K   | 712990813 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl přes 50 do 100 mm                                     | m2  | 1,00000  | 53,00        | 53,00             | CS ÚRS 2024 01  |
| 3                                  | K   | 712990816 | Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky                   | m2  | 6,00000  | 18,30        | 109,80            | CS ÚRS 2024 01  |
| <b>D 767 Konstrukce zámečnické</b> |     |           |                                                                                                                        |     |          |              | <b>11 363,00</b>  |                 |
| 1                                  | K   | 767881R01 | Posunutí bodu záchytného systému dle požadavku projektanta z důvodu kolize s FVE včetně dodávky nového kotevního prvku | kpl | 1,00000  | 11 363,00    | 11 363,00         |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3:

**9952.11 - Hromosvody - úprava**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**68 138,46**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 68 138,46   | 21,00%     | 14 309,08 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**82 447,54**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI  
Úroveň 3: **9952.11 - Hromosvody - úprava**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                   | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>    | <b>68 138,46</b>  |
| M - Práce a dodávky M              | 68 138,46         |
| D3.1 - Hromosvod - dle skutečnosti | 68 138,46         |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9952 - ZL-52 - Doplnění rozvodů EI

Úroveň 3: **9952.11 - Hromosvody - úprava**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ                                 | Typ | Kód       | Popis                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>      |     |           |                                                 |    |          |              | <b>68 138,46</b>  |                 |
| D M Práce a dodávky M              |     |           |                                                 |    |          |              | 68 138,46         |                 |
| D D3.1 Hromosvod - dle skutečnosti |     |           |                                                 |    |          |              | 68 138,46         |                 |
| 120                                | K   | 743631R01 | Příplatek za úpravu řešení hromosvodné soustavy | pl | 1,00000  | 68 138,46    | 68 138,46         |                 |




|                                                                                                                                                                                  |  |                                                       |  |                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                             |  |                                                       |  | číslo OZ: 53                               |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                      |  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |  |                                            |  |
| Investor:                                                                                                                                                                        |  | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                |  | Datum:                                     |  |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                                               |  |                                                       |  |                                            |  |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                 |  | poštou <input type="checkbox"/>                       |  | e-mailem <input type="checkbox"/>          |  |
|                                                                                                                                                                                  |  | faxem <input type="checkbox"/>                        |  | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                 |  | specifikaci:                                          |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                  |  | na výkresy:                                           |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                  |  | na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet            |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                  |  | na jinou část smlouvy:                                |  |                                            |  |
| <b>Předmět změny: Opony a basketbalové koše – doplnění ovládání</b>                                                                                                              |  |                                                       |  |                                            |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                 |  |                                                       |  |                                            |  |
| Doplnění ovládání basketbalových košů a dělicích opon. Ovládání je nutné doplnit, aby byla umožněna manipulace s koši a dělicími oponami uživatelů a zároveň, aby byla bezpečná. |  |                                                       |  |                                            |  |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                             |  |                                                       |  |                                            |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                     |  |                                                       |  |                                            |  |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                     |  |                                                       |  |                                            |  |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                       |  | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> |  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |  |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                                       |  | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |  |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                 |  |                                                       |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                                       |  |                                            |  |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      | číslo ZL: 53 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Opony a basketbalové koše – doplnění ovládání</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Doplnění ovládání basketbalových košů a dělicích opon. Ovládání je nutné doplnit, aby byla umožněna manipulace s koši a dělicími oponami uživatelů a zároveň, aby byla bezpečná.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Počet připojených výkresů:                                                           |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>28 659,88 Kč</b>                                                                  |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>28 659,88 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9953 - ZL-53 - Opony a basket.koše - doplnění ovládání**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**28 659,88**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 28 659,88   | 21,00%     | 6 018,57  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**34 678,45**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9953 - ZL-53 - Opony a basket.koše - doplnění ovládání**

Místo:

Datum:

28. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**28 659,88**

767 - Konstrukce zámečnické

**28 659,88**

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9953 - ZL-53 - Opony a basket.koše - doplnění ovládání**

Místo:

Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**28 659,88**

|   |   |           |                                                 |     |         |           |           |  |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|
| D |   | 767       | Konstrukce zámečnické                           |     |         | 28 659,88 |           |  |
| 0 | K | OS/20.01  | Basket.koš - doplnění mechanismu regulace výšky | kus | 2,00000 | 7 989,26  | 15 978,52 |  |
| 0 | K | OS/10a.02 | Opona - doplnění dálkového ovladače na zeď      | kus | 2,00000 | 6 340,68  | 12 681,36 |  |






|                                                                                                                                                     |                                                       |                                            |                                            |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                |                                                       |                                            | číslo OZ: 54                               |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                         | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |                                            |                                            |                                |
| Investor:                                                                                                                                           | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                | Datum:                                     |                                            |                                |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                  |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                    |                                                       | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                     |                                                       | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |                                            |                                |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                    | specifikaci:                                          |                                            |                                            |                                |
|                                                                                                                                                     | na výkresy:                                           | PSe 03-POLYGON.pdf                         |                                            |                                |
|                                                                                                                                                     | na rozpočtové podklady:                               | Položkový rozpočet                         |                                            |                                |
|                                                                                                                                                     | na jinou část smlouvy:                                |                                            |                                            |                                |
| <b>Předmět změny: Úprava parapetu okna</b>                                                                                                          |                                                       |                                            |                                            |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                    |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Pro splnění architektonických požadavků na pohled na budovu a pro návaznost na okolní terén je nutné upravit výšku parapetu okna v m.č. 1.01.       |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                        |                                                       |                                            |                                            |                                |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> |                                                       |                                            |                                            |                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                          | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                    |                                                       |                                            |                                            |                                |
|                                                                                                                                                     |                                                       |                                            |                                            |                                |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**



**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      | číslo ZL: 54 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Úprava parapetu okna</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Pro splnění architektonických požadavků na pohled na budovu a pro návaznost na okolní terén je nutné upravit výšku parapetu okna v m.č. 1.01.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Počet připojených výkresů: 1                                                         |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>122 849,48Kč</b>                                                                  |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>122 849,48 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                   |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9954 - ZL-54 - Úprava výšky stěny**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**122 849,48**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 122 849,48  | 21,00%     | 25 798,39 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**148 647,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9954 - ZL-54 - Úprava výšky stěny**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>122 849,48</b> |
|---------------------------------|-------------------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 122 849,48 |
|---------------------------|------------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 10 517,03 |
|-----------------------------------|-----------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 97 - Prorážení otvorů | 6 551,99 |
|-----------------------|----------|

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 105 171,20 |
|-----------------------------------------|------------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 99 - Staveništní přesun hmot | 609,26 |
|------------------------------|--------|

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9954 - ZL-54 - Úprava výšky stěny**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **122 849,48**

**D HSV Práce a dodávky HSV** **122 849,48**

**D 3 Svislé a kompletní konstrukce** **10 517,03**

|    |    |              |                                                                         |    |                |           |          |                |
|----|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|----------|----------------|
| 1  | K  | 312321817    | Výplňová zeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 bez výztuže<br>12,0*0,3*0,15 | m3 | 0,54000        | 4 680,00  | 2 527,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | vv |              |                                                                         |    | 0,54000        |           |          |                |
| 83 | K  | 311351105R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení<br>2*(12,0*0,15)       | m2 | 3,60000        | 930,63    | 3 350,27 |                |
|    | vv |              |                                                                         |    | 3,60000        |           |          |                |
| 84 | K  | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění                       | m2 | 3,60000        | 232,66    | 837,58   |                |
| 85 | K  | 311361821R00 | Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)                      | t  | 0,07465        | 50 929,42 | 3 801,98 |                |
|    | vv |              | ohýbaná pr. 12mm - U 200-150-200mm                                      |    |                |           |          |                |
|    | vv |              | 50*(0,2+0,15+0,2)*0,888/1000*1,05                                       |    | 0,02564        |           |          |                |
|    | vv |              | ohýbaná pr. 12mm - U 350-150-350                                        |    |                |           |          |                |
|    | vv |              | 10*(0,35+0,15+0,35)*0,888/1000*1,305                                    |    | 0,00985        |           |          |                |
|    | vv |              | rovná pr. 12mm                                                          |    |                |           |          |                |
|    | vv |              | 14*3,0*0,888/1000*1,05                                                  |    | 0,03916        |           |          |                |
|    | vv |              | <b>Součet</b>                                                           |    | <b>0,07465</b> |           |          |                |

**D 97 Prorážení otvorů** **6 551,99**

|    |    |              |                                                   |   |          |        |          |  |
|----|----|--------------|---------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|--|
| 76 | K  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t | 2,70000  | 256,18 | 691,69   |  |
|    | vv |              | likvidace odřezaného betonu                       |   |          |        |          |  |
|    | vv |              | 12*0,3*0,3*2,5                                    |   | 2,70000  |        |          |  |
| 77 | K  | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2,70000  | 127,45 | 344,12   |  |
| 78 | K  | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 2,70000  | 256,18 | 691,69   |  |
| 79 | K  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km      | t | 2,70000  | 384,92 | 1 039,28 |  |
| 80 | K  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t | 27,00000 | 63,08  | 1 703,16 |  |
|    | vv |              | 2,7*10 *Přepočtené koeficientem množství          |   | 27,00000 |        |          |  |
| 81 | K  | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí               | t | 2,70000  | 771,13 | 2 082,05 |  |

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání** **105 171,20**

|   |    |           |                                                                                               |    |          |          |           |                |
|---|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|----------------|
| 2 | K  | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm<br>12*0,3    | m  | 3,60000  | 4 270,00 | 15 372,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|   | vv |           |                                                                                               |    | 3,60000  |          |           |                |
| 3 | K  | 977211112 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm | m  | 17,80000 | 2 930,00 | 52 154,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|   | vv |           | 0,3+0,2+2,1+1,7+3,2+2*0,2+2*0,7+4,2+0,9+0,7+0,87+0,75+0,6+0,48                                |    | 17,80000 |          |           |                |
| 4 | K  | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm                             | m2 | 3,60000  | 457,00   | 1 645,20  | CS ÚRS 2024 01 |
|   | vv |           | 12,0*0,3                                                                                      |    | 3,60000  |          |           |                |
| 5 | K  | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru       | m  | 24,00000 | 1 500,00 | 36 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|   | vv |           | 2*60*0,2                                                                                      |    | 24,00000 |          |           |                |

**D 99 Staveništní přesun hmot** **609,26**

|    |   |              |                                               |   |         |        |        |  |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------|---|---------|--------|--------|--|
| 82 | K | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 1,37774 | 442,22 | 609,26 |  |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------|---|---------|--------|--------|--|




|                                                                                                                                              |                                                       |                                            |                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                         |                                                       |                                            | číslo OZ: 55                               |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |                                            |                                            |                                |
| Investor:                                                                                                                                    | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                | Datum:                                     |                                            |                                |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                           |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                          |                                                       | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> |
| osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                   |                                                       |                                            |                                            |                                |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                             | specifikaci:                                          |                                            |                                            |                                |
|                                                                                                                                              | na výkresy:                                           |                                            |                                            |                                |
|                                                                                                                                              | na rozpočtové podklady:                               | Položkový rozpočet                         |                                            |                                |
|                                                                                                                                              | na jinou část smlouvy:                                |                                            |                                            |                                |
| <b>Předmět změny: Konstrukce pro zavěšení opon</b>                                                                                           |                                                       |                                            |                                            |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                             |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Nosná konstrukce pro zavěšení opon, která je nutná doplnit. Není možné využít vazník, aby opony mohly dělit hřiště na třetiny.               |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                         |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                 |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |                                                       |                                            |                                            |                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                   | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                             |                                                       |                                            |                                            |                                |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | číslo ZL: 55 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Konstrukce pro zavěšení opon</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Nosná konstrukce pro zavěšení opon, která je nutná doplnit. Není možné využít vazník, aby opony mohly dělit hřiště na třetiny.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Počet připojených výkresů:                                                           |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>108 449,03 Kč</b>                                                                 |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>108 449,03 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                            |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

**9955 - ZL-55 - Konstrukce pro zavěšení opon**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**4 815,48**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 4 815,48    | 21,00%     | 1 011,25  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 826,73**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9955 - ZL-55 - Konstrukce pro zavěšení opon**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>4 815,48</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV       | 4 815,48        |
| 784 - Malby                     | 4 815,48        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9955 - ZL-55 - Konstrukce pro zavěšení opon**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **4 815,48**

**D PSV Práce a dodávky PSV 4 815,48**

**D 784 Malby 4 815,48**

|     |   |              |                                          |          |          |       |          |  |
|-----|---|--------------|------------------------------------------|----------|----------|-------|----------|--|
| 380 | K | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x          | m2       | 54,40000 | 21,56 | 1 172,86 |  |
| 381 | K | 784195312R00 | Malba malířská, bílá, bez penetrace, 2 x | m2       | 54,40000 | 66,96 | 3 642,62 |  |
| VV  |   | 2*(1*27,2)   |                                          | 54,40000 |          |       |          |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9955 - ZL-55 - Konstrukce pro zavěšení opon**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**103 633,55**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 103 633,55  | 21,00%     | 21 763,05 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**125 396,60**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9955 - ZL-55 - Konstrukce pro zavěšení opon**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>103 633,55</b> |
|---------------------------------|-------------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 36 626,94 |
|---------------------------|-----------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 311 - Sádrokartonové konstrukce | 11 796,00 |
|---------------------------------|-----------|

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 24 820,00 |
|-----------------------------------------|-----------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 99 - Staveništní přesun hmot | 10,94 |
|------------------------------|-------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| PSV - Práce a dodávky PSV | 67 006,61 |
|---------------------------|-----------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 767 - Konstrukce zámečnické | 67 006,61 |
|-----------------------------|-----------|

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9955 - ZL-55 - Konstrukce pro zavěšení opon**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **103 633,55**

|              |   |                                            |                                                                                                       |     |           |           |                  |                |
|--------------|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|----------------|
| <b>D HSV</b> |   | <b>Práce a dodávky HSV</b>                 |                                                                                                       |     |           |           | <b>36 626,94</b> |                |
| <b>D 311</b> |   | <b>Sádrokartonové konstrukce</b>           |                                                                                                       |     |           |           | <b>11 796,00</b> |                |
| 1            | K | 763131911                                  | Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m <sup>2</sup> v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily            | kus | 12,00000  | 604,00    | 7 248,00         | CS ÚRS 2024 01 |
|              |   | VV                                         | 2*6                                                                                                   |     | 12,00000  |           |                  |                |
| 2            | K | 763132911                                  | Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,02 do 0,1 m <sup>2</sup>                                  | kus | 12,00000  | 379,00    | 4 548,00         | CS ÚRS 2024 01 |
| <b>D 9</b>   |   | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |                                                                                                       |     |           |           | <b>24 820,00</b> |                |
| 3            | K | 946112121                                  | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 9,6 do 10,6 m      | kus | 1,00000   | 8 540,00  | 8 540,00         | CS ÚRS 2024 01 |
| 4            | K | 946112221                                  | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 9,6 do 10,6 m za každý den použití | kus | 10,00000  | 917,00    | 9 170,00         | CS ÚRS 2024 01 |
| 5            | K | 946112821                                  | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 9,6 do 10,6 m    | kus | 1,00000   | 7 110,00  | 7 110,00         | CS ÚRS 2024 01 |
| <b>D 99</b>  |   | <b>Staveništní přesun hmot</b>             |                                                                                                       |     |           |           | <b>10,94</b>     |                |
| 176          | K | 998021021R0X                               | Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m                                                              | t   | 0,02628   | 416,14    | 10,94            |                |
| <b>D PSV</b> |   | <b>Práce a dodávky PSV</b>                 |                                                                                                       |     |           |           | <b>67 006,61</b> |                |
| <b>D 767</b> |   | <b>Konstrukce zámečnické</b>               |                                                                                                       |     |           |           | <b>67 006,61</b> |                |
| 7            | K | 767000R01                                  | Ocelová konstrukce opony zavěšená na stropní ocel. nosníky                                            | kus | 2,00000   | 32 782,10 | 65 564,20        |                |
| 350          | K | 998767203R00                               | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m                                                     | %   | 655,64200 | 2,20      | 1 442,41         |                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                            |                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                            | číslo OZ: 56                               |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |                                            |                                            |                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                | Datum:                                     |                                            |                                |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> |
| osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                            |                                            |                                |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | specifikaci:                                          |                                            |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na výkresy:                                           | C3_koordinacni situacni vykres.pdf         |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na rozpočtové podklady:                               | Položkový rozpočet                         |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na jinou část smlouvy:                                |                                            |                                            |                                |
| <b>Předmět změny: Venkovní úpravy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                            |                                            |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Doplnění prvků venkovní architektury. Doplnění světleného bodu VO, dle požadavku Odboru památkové péče. Doplnění plotů pro oddělení veřejného prostranství, doplnění zpevněných ploch na vjezdy na sousední pozemky, výšková úprava pro zlepšení odtokových poměrů. Vodorovné dopravní značení. Prostor pro nádoby na odpad. |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                            |                                            |                                |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                                                                                                                          |                                                       |                                            |                                            |                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                            |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                            |                                            |                                |






**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | číslo ZL: 56 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Venkovní úpravy</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Doplnění prvků venkovní architektury. Doplnění světleného bodu VO, dle požadavku Odboru památkové péče. Doplnění plotů pro oddělení veřejného prostranství, doplnění zpevněných ploch na vjezdy na sousední pozemky, výšková úprava pro zlepšení odtokových poměrů. Vodorovné dopravní značení. Prostor pro nádoby na odpad.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet připojených výkresů: 1                                                         |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>-94 050,06 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 079 008,15Kč</b>                                                                |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>984 958,09 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

**9956 - ZL-56 - Venkovní úpravy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**402 391,67**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 402 391,67  | 21,00%     | 84 502,25 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**486 893,92**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: **9956 - ZL-56 - Venkovní úpravy**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

## Náklady ze soupisu prací 402 391,67

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| D62.2 - Výšková úprava komunikací a obrubníků dle změn PD               | 88 828,30  |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                        | 88 828,30  |
| D62.4 - Venkovní mobiliář                                               | 14 216,71  |
| 1 - Zemní práce                                                         | 14 160,58  |
| 998 - Přesun hmot                                                       | 56,13      |
| D62.5 - Palisády                                                        | 59 582,08  |
| 1 - Zemní práce                                                         | 8 697,00   |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                | 43 350,05  |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 7 535,03   |
| D62.6 - Vodorovné dopravní značení                                      | 21 934,26  |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 21 934,26  |
| D62.9 - Změna typu zábradlí u exteriér.schodiště                        | 102 256,74 |
| D62.10 - Vjezdy k truhlárně z kostek                                    | 89 657,89  |
| 01 - Všeobecné konstrukce a práce                                       | 7 462,43   |
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky                               | 6 815,55   |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku                                   | 4 741,96   |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                        | 8 380,58   |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                | 46 395,35  |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 15 862,02  |
| D62.11 - Přemístění části mobiliáře před hlavním vstupem do objektu     | 25 915,69  |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                | 25 148,57  |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 767,12     |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9956 - ZL-56 - Venkovní úpravy**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 402 391,67**

|    |    |                |                                                                                                                      |     |           |          |            |  |
|----|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|--|
| D  |    | D62.2          | Výšková úprava komunikací a obrubníků dle změn PD                                                                    |     |           |          | 88 828,30  |  |
| D  |    | 56             | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                                                          |     |           |          | 88 828,30  |  |
| 24 | K  | 564871111R00   | Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm - chodníky                                                          | m2  | 230,00000 | 386,21   | 88 828,30  |  |
|    | VV |                | doplnění - výšková úprava                                                                                            |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | 230                                                                                                                  |     | 230,00000 |          |            |  |
| D  |    | D62.4          | Venkovní mobiliář                                                                                                    |     |           |          | 14 216,71  |  |
| D  |    | 1              | Zemní práce                                                                                                          |     |           |          | 14 160,58  |  |
| 59 | M  | M17            | nádoby pro výsadbu stromů                                                                                            | kus | 2,00000   | 7 080,29 | 14 160,58  |  |
|    | VV |                | dle SOD - průměr 100cm, výška 80cm                                                                                   |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | -0                                                                                                                   |     | 0,00000   |          |            |  |
|    | VV |                | dle skutečnosti - průměr 80cm+výška 100cm                                                                            |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | 2                                                                                                                    |     | 2,00000   |          |            |  |
|    | VV |                | Součet                                                                                                               |     | 2,00000   |          |            |  |
| D  |    | 998            | Přesun hmot                                                                                                          |     |           |          | 56,13      |  |
| 25 | K  | 998231411      | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t   | 0,04000   | 1 403,18 | 56,13      |  |
| D  |    | D62.5          | Palisády                                                                                                             |     |           |          | 59 582,08  |  |
| D  |    | 1              | Zemní práce                                                                                                          |     |           |          | 8 697,00   |  |
| 11 | K  | 122201102R00   | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3                                                                             | m3  | 11,70000  | 579,80   | 6 783,66   |  |
|    | VV |                | odkop pro podkladní vrstvy                                                                                           |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | 19,5*0,6                                                                                                             |     | 11,70000  |          |            |  |
| 12 | K  | 132201112R00   | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 - vsak. rýhy                                                              | m3  | 3,30000   | 579,80   | 1 913,34   |  |
|    | VV |                | rýhy pro palisády                                                                                                    |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | 13,2*0,5*0,5                                                                                                         |     | 3,30000   |          |            |  |
| D  |    | 59             | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                                                                  |     |           |          | 43 350,05  |  |
| 44 | K  | 591111111R00.1 | Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 4 cm - komunikace                                                       | m2  | 20,60000  | 835,31   | 17 207,39  |  |
|    | VV |                | předlážděvaná plocha - vjezd souseď                                                                                  |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | 6,8                                                                                                                  |     | 6,80000   |          |            |  |
|    | VV |                | nová plocha drobné žuly                                                                                              |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | 13,8                                                                                                                 |     | 13,80000  |          |            |  |
|    | VV |                | Součet                                                                                                               |     | 20,60000  |          |            |  |
| 45 | M  | 58380120       | Kostka dlažební drobná 10/12 tř.1 - komunikace                                                                       | m2  | 27,09000  | 965,03   | 26 142,66  |  |
|    | VV |                | 12,0*1,05                                                                                                            |     | 12,60000  |          |            |  |
|    | VV |                | 13,8*1,05                                                                                                            |     | 14,49000  |          |            |  |
|    | VV |                | Součet                                                                                                               |     | 27,09000  |          |            |  |
| D  |    | 91             | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                   |     |           |          | 7 535,03   |  |
| 53 | K  | 998223011R00   | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                                                       | t   | 103,61698 | 72,72    | 7 535,03   |  |
| D  |    | D62.6          | Vodorovné dopravní značení                                                                                           |     |           |          | 21 934,26  |  |
| D  |    | 91             | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                   |     |           |          | 21 934,26  |  |
| 52 | K  | 915721121R00   | Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč                                                                   | m2  | 18,00000  | 1 218,57 | 21 934,26  |  |
|    | VV |                | dle SOD                                                                                                              |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | -4 - již odečteno v ZL-78 - Odpočty 2                                                                                |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | dle skutečnosti                                                                                                      |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | V10b                                                                                                                 |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | 15                                                                                                                   |     | 15,00000  |          |            |  |
|    | VV |                | V10f                                                                                                                 |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | 2                                                                                                                    |     | 2,00000   |          |            |  |
|    | VV |                | A12                                                                                                                  |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | 1                                                                                                                    |     | 1,00000   |          |            |  |
|    | VV |                | Součet                                                                                                               |     | 18,00000  |          |            |  |
| D  |    | D62.9          | Změna typu zábradlí u exteriér.schodiště                                                                             |     |           |          | 102 256,74 |  |
| 7  | K  | 00008VD        | Ocelové zábradlí u schodišť, vč.základů, pozink - komplet D+M                                                        | m   | -11,60000 | 3 218,39 | -37 333,32 |  |
|    | VV |                | dle SOD                                                                                                              |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | -11,6                                                                                                                |     | -11,60000 |          |            |  |
|    | VV |                | dle změny - trubkové                                                                                                 |     |           |          |            |  |
|    | VV |                | 0                                                                                                                    |     | 0,00000   |          |            |  |
|    | VV |                | Součet                                                                                                               |     | -11,60000 |          |            |  |

| PČ                                                                      | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                       | K   | 00008VD.1      | Ocelové zábradlí u schodišť, vč.základů, pozink - komplet D+M - trubkové bez středové nohy výška 900mm, délka 2000mm/kus  | m   | 6,00000  | 3 960,00     | 23 760,00         |                 |
|                                                                         | VV  |                | dle SOD                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | -0                                                                                                                        |     | 0,00000  |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | dle změny - trubkové                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | 3*2,0                                                                                                                     |     | 6,00000  |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | Součet                                                                                                                    |     | 6,00000  |              |                   |                 |
| 2                                                                       | K   | 00008VD.2      | Ocelové zábradlí u schodišť, vč.základů, pozink - komplet D+M - trubkové se středovou nohou výška 900mm, délka 3800mm/kus | m   | 3,80000  | 2 981,58     | 11 330,00         |                 |
|                                                                         | VV  |                | dle SOD                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | -0                                                                                                                        |     | 0,00000  |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | dle změny - trubkové                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | 3,8                                                                                                                       |     | 3,80000  |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | Součet                                                                                                                    |     | 3,80000  |              |                   |                 |
| 3                                                                       | K   | 00008VD.3      | D+M - zábradlí kolem "květináče" se stromem výška 900mm výplň nerezová síť, pozink akomaxit RAL7016                       | m   | 11,10000 | 9 414,42     | 104 500,06        |                 |
|                                                                         | VV  |                | 2*3,8+3,5                                                                                                                 |     | 11,10000 |              |                   |                 |
| D 62.10 Vzjedy k truhlárně z kostek                                     |     |                |                                                                                                                           |     |          |              | 89 657,89         |                 |
| D 01 Všeobecné konstrukce a práce                                       |     |                |                                                                                                                           |     |          |              | 7 462,43          |                 |
| 9                                                                       | K   | 00023VD        | Uložení zeminy na skládku                                                                                                 | m3  | 11,75500 | 634,83       | 7 462,43          |                 |
| D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky                               |     |                |                                                                                                                           |     |          |              | 6 815,55          |                 |
| 11                                                                      | K   | 122201102R00   | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3                                                                                  | m3  | 11,75500 | 579,80       | 6 815,55          |                 |
|                                                                         | VV  |                | vjezd 1                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | 0,35*(16,5+2,0*0,4)                                                                                                       |     | 6,05500  |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | vjezd 2                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | 0,6*9,5                                                                                                                   |     | 5,70000  |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | Součet                                                                                                                    |     | 11,75500 |              |                   |                 |
| D 16 Zemní práce - přemístění výkopku                                   |     |                |                                                                                                                           |     |          |              | 4 741,96          |                 |
| 13                                                                      | K   | 162701105R00   | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                         | m3  | 11,75500 | 344,93       | 4 054,65          |                 |
| 14                                                                      | K   | 162701109R00.1 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                                         | m3  | 11,75500 | 58,47        | 687,31            |                 |
| D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                        |     |                |                                                                                                                           |     |          |              | 8 380,58          |                 |
| 6                                                                       | K   | 564861111R00.1 | Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm - náhrada Road Mix - pojižděné plochy                                    | m2  | 26,00000 | 322,33       | 8 380,58          |                 |
|                                                                         | VV  |                | vjezd 1                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | 16,5                                                                                                                      |     | 16,50000 |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | vjezd 2                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | 9,5                                                                                                                       |     | 9,50000  |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | Součet                                                                                                                    |     | 26,00000 |              |                   |                 |
| D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                |     |                |                                                                                                                           |     |          |              | 46 395,35         |                 |
| 17                                                                      | K   | 566301111      | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2                      | m2  | 26,00000 | 84,50        | 2 197,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| 44                                                                      | K   | 591111111R00.1 | Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 4 cm - komunikace                                                            | m2  | 24,55000 | 835,31       | 20 506,86         |                 |
|                                                                         | VV  |                | vjezd 1                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | 16,5                                                                                                                      |     | 16,50000 |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | vjezd 2                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | 8,05                                                                                                                      |     | 8,05000  |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | Součet                                                                                                                    |     | 24,55000 |              |                   |                 |
| 45                                                                      | M   | 58380120.1     | Kostka dlažební drobná 8/11 tř.1 - komunikace                                                                             | m2  | 24,55000 | 965,03       | 23 691,49         |                 |
| D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |     |                |                                                                                                                           |     |          |              | 15 862,02         |                 |
| 48                                                                      | K   | 917461111R00   | Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15                                                                          | m   | 6,00000  | 579,80       | 3 478,80          |                 |
|                                                                         | VV  |                | vjezd 1                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | 2                                                                                                                         |     | 2,00000  |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | vjezd 2                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | 4                                                                                                                         |     | 4,00000  |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | Součet                                                                                                                    |     | 6,00000  |              |                   |                 |
| 49                                                                      | M   | 58395010       | Kamenný obrubník 20/20                                                                                                    | kus | 6,00000  | 1 513,38     | 9 080,28          |                 |
| 53                                                                      | K   | 998223011R00   | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                                                            | t   | 45,41992 | 72,72        | 3 302,94          |                 |
| D 62.11 Přemístění části mobiliáře před hlavním vstupem do objektu      |     |                |                                                                                                                           |     |          |              | 25 915,69         |                 |
| D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                |     |                |                                                                                                                           |     |          |              | 25 148,57         |                 |
| 40                                                                      | K   | 596415040R00   | Kladení kamenné dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - chodníky                                                               | m2  | 15,70000 | 1 601,82     | 25 148,57         |                 |
|                                                                         | VV  |                | po přesunu stromů a laviček                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |                | 15,7                                                                                                                      |     | 15,70000 |              |                   |                 |
| 33                                                                      | M   | 58381076.1     | Světlý mramor a tm. modrý kostky 6/6/4                                                                                    | m2  | 0,00000  | 2 070,00     | 0,00              |                 |
| D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |     |                |                                                                                                                           |     |          |              | 767,12            |                 |
| 53                                                                      | K   | 998223011R00   | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                                                            | t   | 10,54900 | 72,72        | 767,12            |                 |
|                                                                         | VV  |                | 4,74+5,809                                                                                                                |     | 10,54900 |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9956 - ZL-56 - Venkovní úpravy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**582 566,42**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 582 566,42  | 21,00%     | 122 338,95 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**704 905,37**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: **9956 - ZL-56 - Venkovní úpravy**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

## Náklady ze soupisu prací 582 566,42

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| D62.1 - Kamenná podezdívka                                              | 86 575,57  |
| 1 - Zemní práce                                                         | 5 964,29   |
| 2 - Zakládání                                                           | 9 863,28   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                                       | 58 716,75  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                          | 4 343,74   |
| 99 - Staveništní přesun hmot                                            | 5 227,15   |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene                              | 2 460,36   |
| D62.2 - Výšková úprava komunikací a obrubníků dle změn PD               | 54 498,49  |
| 1 - Zemní práce                                                         | 5 967,58   |
| 5 - Komunikace pozemní                                                  | 12 394,79  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                 | 1 870,25   |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 34 265,87  |
| D62.3 - Ocelový obrubník                                                | 9 352,31   |
| D62.4 - Venkovní mobiliář                                               | 111 882,35 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                             | 111 882,35 |
| D62.5 - Palisády                                                        | 116 062,26 |
| 1 - Zemní práce                                                         | 20 733,69  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                                       | 30 484,80  |
| 5 - Komunikace pozemní                                                  | 43 724,49  |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                | 3 170,35   |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 7 827,30   |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                           | 10 121,63  |
| D62.7 - Replika plotu, plotu u HUP a branky                             | 102 223,51 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                             | 102 223,51 |
| D62.8 - Změna typu pouliční lampy                                       | 64 310,62  |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady                                         | 1 609,20   |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                                          | 47,50      |
| 21-M - Elektromontáže                                                   | 62 653,92  |
| D62.11 - Přemístění části mobiliáře před hlavním vstupem do objektu     | 37 661,31  |
| 1 - Zemní práce                                                         | 24 757,33  |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                | 3 053,65   |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 0,00       |
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb           | 9 004,00   |
| 99 - Staveništní přesun hmot                                            | 846,33     |



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9956 - ZL-56 - Venkovní úpravy

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 582 566,42

|       |   |                                                           |                                                                                                                                  |     |          |           |           |                |
|-------|---|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|----------------|
| D62.1 |   | Kamenná podezdívka                                        |                                                                                                                                  |     |          |           | 86 575,57 |                |
| D 1   |   | Zemní práce                                               |                                                                                                                                  |     |          |           | 5 964,29  |                |
| 1     | K | 132212131                                                 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                            | m3  | 2,47200  | 1 510,00  | 3 732,72  | CS ÚRS 2024 01 |
| VV    |   | základ doplňované podezdívky                              |                                                                                                                                  |     |          |           | 2,47200   |                |
| VV    |   | 0,6*0,8*(1,0+0,3+1,0+2,85)                                |                                                                                                                                  |     |          |           | 2,47200   |                |
| 5     | K | 167101102R00                                              | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3                                                                                | m3  | 2,47200  | 95,47     | 236,00    |                |
| VV    |   | základ doplňované podezdívky                              |                                                                                                                                  |     |          |           | 2,47200   |                |
| VV    |   | 0,6*0,8*(1,0+0,3+1,0+2,85)                                |                                                                                                                                  |     |          |           | 2,47200   |                |
| 7     | K | 162301102R00                                              | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                                                                 | m3  | 2,47200  | 151,81    | 375,27    |                |
| 8     | K | 162701109R00                                              | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                                                | m3  | 24,72000 | 30,08     | 743,58    |                |
| 9     | K | 199000002R00                                              | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                                                 | m3  | 2,47200  | 354,66    | 876,72    |                |
| D 2   |   | Zakládání                                                 |                                                                                                                                  |     |          |           | 9 863,28  |                |
| 2     | K | 274313611                                                 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20                                                                                              | m3  | 2,47200  | 3 990,00  | 9 863,28  | CS ÚRS 2024 01 |
| VV    |   | základ doplňované podezdívky                              |                                                                                                                                  |     |          |           | 2,47200   |                |
| VV    |   | 0,6*0,8*(1,0+0,3+1,0+2,85)                                |                                                                                                                                  |     |          |           | 2,47200   |                |
| D 3   |   | Svislé a kompletní konstrukce                             |                                                                                                                                  |     |          |           | 58 716,75 |                |
| 3     | K | 317232014                                                 | Zdivo římsové z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm P60 na MVC včetně spárování                                                 | m3  | 0,34238  | 22 900,00 | 7 840,39  | CS ÚRS 2024 01 |
| VV    |   | hlava podezdívky z cihel plných                           |                                                                                                                                  |     |          |           | 0,34238   |                |
| VV    |   | 0,55*0,15*(1,0+0,3+2,85)                                  |                                                                                                                                  |     |          |           | 0,34238   |                |
| 4     | K | 348101210                                                 | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2                                                                | kus | 0,00000  | 0,00      | 0,00      | CS ÚRS 2024 01 |
| 5     | M | 55342320                                                  | branka vchodová kovová 1200x940mm                                                                                                | kus | 0,00000  | 0,00      | 0,00      | CS ÚRS 2024 01 |
| 6     | K | 348171143                                                 | Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,0 do 1,5 m                                                                       | m   | 0,00000  | 0,00      | 0,00      | CS ÚRS 2024 01 |
| 7     | M | 55342411                                                  | plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit | kus | 0,00000  | 0,00      | 0,00      | CS ÚRS 2024 01 |
| VV    |   | 0*0,55 *Přepočtené koeficientem množství                  |                                                                                                                                  |     |          |           | 0,00000   |                |
| 8     | K | 348211223                                                 | Zdivo plotových zdí z pravidelných kamenů na maltu obj kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm                              | m3  | 2,10500  | 19 900,00 | 41 889,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV    |   | doplňovaná podezdívka                                     |                                                                                                                                  |     |          |           | 2,10500   |                |
| VV    |   | 0,55*(1,4-0,15)*(1,0+0,3+2,85)*                           |                                                                                                                                  |     |          |           | 2,10500   |                |
| VV    |   | 2,85*0,5+1,0*0,5+0,5*1,2*0,15                             |                                                                                                                                  |     |          |           | 2,10500   |                |
| 9     | K | 348211912                                                 | Příplatek k cenám zdiva plotových zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva                                            | m3  | 2,85313  | 2 350,00  | 6 704,86  | CS ÚRS 2024 01 |
| 10    | K | 348211921                                                 | Příplatek k cenám zdiva plotových zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu                                                  | m   | 1,40000  | 1 630,00  | 2 282,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| D 6   |   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                |                                                                                                                                  |     |          |           | 4 343,74  |                |
| 11    | K | 628631221                                                 | Spárování zdí a valů ze zdiva kvádřového cementovou maltou hl do 30 mm                                                           | m2  | 11,75000 | 278,00    | 3 266,50  | CS ÚRS 2024 01 |
| VV    |   | doplňovaná podezdívka                                     |                                                                                                                                  |     |          |           | 11,75000  |                |
| VV    |   | (1,4-0,15)*(1,0+0,55+0,3+0,55+0,3+(1,0-0,55)+0,55+2*2,85) |                                                                                                                                  |     |          |           | 11,75000  |                |
| 12    | K | 628631232                                                 | Spárování zdí a valů ze zdiva cihelného lícového cementovou maltou hl do 30 mm                                                   | m2  | 1,41000  | 764,00    | 1 077,24  | CS ÚRS 2024 01 |
| VV    |   | doplňovaná podezdívka                                     |                                                                                                                                  |     |          |           | 1,41000   |                |
| VV    |   | 0,15*(1,0+0,55+0,3+0,55+0,3+(1,0-0,55)+0,55+2*2,85)       |                                                                                                                                  |     |          |           | 1,41000   |                |
| D 99  |   | Staveništní přesun hmot                                   |                                                                                                                                  |     |          |           | 5 227,15  |                |
| 176   | K | 998021021R0X                                              | Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m                                                                                         | t   | 12,56103 | 416,14    | 5 227,15  |                |
| D 782 |   | Dokončovací práce - obklady z kamene                      |                                                                                                                                  |     |          |           | 2 460,36  |                |
| 13    | K | 782994922                                                 | Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující                                                                         | m2  | 12,18000 | 202,00    | 2 460,36  | CS ÚRS 2024 01 |
| VV    |   | doplňovaná podezdívka                                     |                                                                                                                                  |     |          |           | 12,18000  |                |
| VV    |   | (0,55+2*1,4)*(1,0+0,3+2,85)+2*0,55*1,4*                   |                                                                                                                                  |     |          |           | 12,18000  |                |
| VV    |   | (1,4*2,85+1,0*1,4+0,5*1,4)*2                              |                                                                                                                                  |     |          |           | 12,18000  |                |
| D62.2 |   | Výšková úprava komunikací a obrubníků dle změn PD         |                                                                                                                                  |     |          |           | 54 498,49 |                |
| D 1   |   | Zemní práce                                               |                                                                                                                                  |     |          |           | 5 967,58  |                |
| 1     | K | 113201112                                                 | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                                               | m   | 40,64000 | 146,84    | 5 967,58  | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ      | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ         | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 5     |     |              | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                            | 12 394,79  |             |              |                   |                 |
| 2       | K   | 566901132    | Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm                                                                                                    | m2         | 40,64000    | 304,99       | 12 394,79         | CS ÚRS 2024 01  |
| D 9     |     |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                           | 1 870,25   |             |              |                   |                 |
| 3       | K   | 979024443    | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních                                                                                                                                          | m          | 40,64000    | 46,02        | 1 870,25          | CS ÚRS 2024 01  |
| D 91    |     |              | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                                                                                            | 34 265,87  |             |              |                   |                 |
| 48      | K   | 917461111R00 | Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrrou, lože z C 12/15                                                                                                                                             | m          | 40,64000    | 579,80       | 23 563,07         |                 |
| 53      | K   | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                                                                                                                                | t          | 147,17821   | 72,72        | 10 702,80         |                 |
| D D62.3 |     |              | Ocelový obrubník                                                                                                                                                                              | 9 352,31   |             |              |                   |                 |
| 177     | K   | 00003VD      | Ocelový obrubník, pozink, komplet D+M                                                                                                                                                         | m          | 11,17000    | 837,27       | 9 352,31          |                 |
|         | VV  |              | dle SOD                                                                                                                                                                                       |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | -35,8                                                                                                                                                                                         |            | -35,80000   |              |                   |                 |
|         | VV  |              | dle skutečnosti                                                                                                                                                                               |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 16,8+20,5                                                                                                                                                                                     |            | 37,30000    |              |                   |                 |
|         | VV  |              | "kruhový - okolo stromu u vjezdu na parkoviště"                                                                                                                                               |            | 9,67000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 2*3,14*1,5+0,25                                                                                                                                                                               |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                                        |            | 11,17000    |              |                   |                 |
| D D62.4 |     |              | Venkovní mobiliář                                                                                                                                                                             | 111 882,35 |             |              |                   |                 |
| D 767   |     |              | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                         | 111 882,35 |             |              |                   |                 |
| 0       | K   | 767.4        | Venkovní mobiliář-lavička,konstrukce ocel,žár.pozink+práškový lak RAL,sedák lamely masiv,nátěr,výkop,patka,kotvení,doplňky,detaily,D+M                                                        | kus        | -6,00000    | 6 017,59     | -36 105,54        |                 |
|         | VV  |              | dle SOD                                                                                                                                                                                       |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | -(3+3)                                                                                                                                                                                        |            | -6,00000    |              |                   |                 |
|         | VV  |              | dle úpravy PD - změna typu                                                                                                                                                                    |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 0                                                                                                                                                                                             |            | 0,00000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                                        |            | -6,00000    |              |                   |                 |
| 1       | K   | 767.4.1      | Venkovní mobiliář-lavička MMCité LV256 - VERA vč.patek,kotvení,D+M                                                                                                                            | kus        | 5,00000     | 15 433,30    | 77 166,50         |                 |
|         | VV  |              | dle SOD                                                                                                                                                                                       |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | -0                                                                                                                                                                                            |            | 0,00000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | dle úpravy PD - změna typu                                                                                                                                                                    |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 5                                                                                                                                                                                             |            | 5,00000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                                        |            | 5,00000     |              |                   |                 |
| 2       | K   | 767.4.3      | Stojan na kola MMCité EDGETYRE vč.patek,kotvení,D+M                                                                                                                                           | kus        | 5,00000     | 7 230,90     | 36 154,50         |                 |
| 0       | K   | 767.5        | Venkovní mobiliář-odpadkový koš,konstrukce ocel,žár.pozink+práškový lak RAL,opláštění dřevěnými latěmi,nátěr,uzamykatelná dvířka,stříška s popelníkem,výkop,patka,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus        | -4,00000    | 5 152,80     | -20 611,20        |                 |
|         | VV  |              | dle SOD                                                                                                                                                                                       |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | -(2+2)                                                                                                                                                                                        |            | -4,00000    |              |                   |                 |
|         | VV  |              | dle úpravy PD                                                                                                                                                                                 |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 0                                                                                                                                                                                             |            | 0,00000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                                        |            | -4,00000    |              |                   |                 |
| 3       | K   | 767.5.1      | Venkovní mobiliář-odpadkový koš Prax MM Cité PRX145 s atypickým plechem bez perforace,výkop,patka,kotvení,doplňky,detaily,D+M                                                                 | kus        | 3,00000     | 17 623,22    | 52 869,66         |                 |
|         | VV  |              | dle SOD                                                                                                                                                                                       |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | -0                                                                                                                                                                                            |            | 0,00000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | dle úpravy PD                                                                                                                                                                                 |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 3                                                                                                                                                                                             |            | 3,00000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                                        |            | 3,00000     |              |                   |                 |
| 350     | K   | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m                                                                                                                                             | %          | 1 094,73920 | 2,20         | 2 408,43          |                 |
| D D62.5 |     |              | Palisády                                                                                                                                                                                      | 116 062,26 |             |              |                   |                 |
| D 1     |     |              | Zemní práce                                                                                                                                                                                   | 20 733,69  |             |              |                   |                 |
| 1       | K   | 113201112    | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                                                                                                            | m          | 13,50000    | 146,84       | 1 982,34          | CS ÚRS 2024 01  |
|         | VV  |              | úprava u palisád                                                                                                                                                                              |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 9,5                                                                                                                                                                                           |            | 9,50000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | úprava obrub před truhlárnou                                                                                                                                                                  |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 4                                                                                                                                                                                             |            | 4,00000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                                        |            | 13,50000    |              |                   |                 |
| 2       | K   | 113107322    | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                             | m2         | 42,00000    | 74,30        | 3 120,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|         | VV  |              | seškrabání a přesun podkladní vrstvy                                                                                                                                                          |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 42                                                                                                                                                                                            |            | 42,00000    |              |                   |                 |
| 5       | K   | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3                                                                                                                                             | m3         | 15,00000    | 95,47        | 1 432,05          |                 |
|         | VV  |              | odkopávky                                                                                                                                                                                     |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 11,7                                                                                                                                                                                          |            | 11,70000    |              |                   |                 |
|         | VV  |              | výhy                                                                                                                                                                                          |            |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 3,3                                                                                                                                                                                           |            | 3,30000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                                        |            | 15,00000    |              |                   |                 |
| 6       | K   | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m                                                                                                                                               | m3         | 15,00000    | 139,31       | 2 089,65          |                 |
| 7       | K   | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                                                                                                                              | m3         | 15,00000    | 151,81       | 2 277,15          |                 |
| 8       | K   | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                                                                                                             | m3         | 150,00000   | 30,08        | 4 512,00          |                 |
| 9       | K   | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                                                                                                              | m3         | 15,00000    | 354,66       | 5 319,90          |                 |
| D 3     |     |              | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                 | 30 484,80  |             |              |                   |                 |

| PČ      | Typ | Kód          | Popis                                                                                                | MJ    | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2       | K   | 339921132    | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m                | m     | 13,20000    | 804,00       | 10 612,80         | CS ÚRS 2024 01  |
| 3       | M   | 59229011     | palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní                                                 | kus   | 63,00000    | 262,00       | 16 506,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|         | VV  |              | 11,3/0,18+0,22222                                                                                    |       | 63,00000    |              |                   |                 |
| 4       | M   | 59229013     | palisáda hranatá betonová 180x120mm v 800mm přírodní                                                 | kus   | 11,00000    | 306,00       | 3 366,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| D 5     |     |              | Komunikace pozemní                                                                                   |       |             |              | 43 724,49         |                 |
| 5       | K   | 564831011    | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm                                                  | m2    | 62,60000    | 166,33       | 10 412,26         | CS ÚRS 2024 01  |
|         | VV  |              | plocha drobné žuly pod kontejnery                                                                    |       |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 13,8                                                                                                 |       | 13,80000    |              |                   |                 |
|         | VV  |              | upravovaná plocha                                                                                    |       |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 6,1*8,0                                                                                              |       | 48,80000    |              |                   |                 |
|         | VV  |              | Součet                                                                                               |       | 62,60000    |              |                   |                 |
| 6       | K   | 564861011    | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm                                                  | m2    | 93,50000    | 302,00       | 28 237,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|         | VV  |              | zadní vstup                                                                                          |       |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 93,5                                                                                                 |       | 93,50000    |              |                   |                 |
| 7       | K   | 564871011    | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm                                                  | m2    | 13,80000    | 367,77       | 5 075,23          | CS ÚRS 2024 01  |
| D 59    |     |              | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                                                  |       |             |              | 3 170,35          |                 |
| 16      | K   | 113106111    | Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně                                                 | m2    | 16,30000    | 110,00       | 1 793,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|         | VV  |              | přeskládaný chodník (dodávka materiálu pouze 10% doplnění, jinak bude použito stávajícího materiálu) |       |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 9,5                                                                                                  |       | 9,50000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | vjezd souseď                                                                                         |       |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 6,8                                                                                                  |       | 6,80000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | Součet                                                                                               |       | 16,30000    |              |                   |                 |
| 17      | K   | 566301111    | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2 | m2    | 16,30000    | 84,50        | 1 377,35          | CS ÚRS 2023 02  |
|         | VV  |              | přeskládaný chodník (dodávka materiálu pouze 10% doplnění, jinak bude použito stávajícího materiálu) |       |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 9,5                                                                                                  |       | 9,50000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | předlážděvaná plocha - vjezd souseď                                                                  |       |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 6,8                                                                                                  |       | 6,80000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | Součet                                                                                               |       | 16,30000    |              |                   |                 |
| D 91    |     |              | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                   |       |             |              | 7 827,30          |                 |
| 62      | K   | 917461111R00 | Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15                                                     | m     | 13,50000    | 579,80       | 7 827,30          |                 |
|         | VV  |              | úprava u palisád                                                                                     |       |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 9,5                                                                                                  |       | 9,50000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | úprava obrub před truhlárnou                                                                         |       |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 4                                                                                                    |       | 4,00000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | Součet                                                                                               |       | 13,50000    |              |                   |                 |
| D 97    |     |              | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                             |       |             |              | 10 121,63         |                 |
| 3       | K   | 979024443    | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních                                                 | m     | 13,50000    | 46,02        | 621,27            | CS ÚRS 2024 01  |
|         | VV  |              | úprava u palisád                                                                                     |       |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 9,5                                                                                                  |       | 9,50000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | úprava obrub před truhlárnou                                                                         |       |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 4                                                                                                    |       | 4,00000     |              |                   |                 |
|         | VV  |              | Součet                                                                                               |       | 13,50000    |              |                   |                 |
| 169     | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                               | t     | 3,91500     | 256,18       | 1 002,94          |                 |
| 170     | K   | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                    | t     | 3,91500     | 127,45       | 498,97            |                 |
| 171     | K   | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                    | t     | 3,91500     | 256,18       | 1 002,94          |                 |
| 173     | K   | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                         | t     | 3,91500     | 384,92       | 1 506,96          |                 |
| 174     | K   | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                               | t     | 39,15000    | 63,08        | 2 469,58          |                 |
|         | VV  |              | jen beton z vytrhávaných obrubníků                                                                   |       |             |              |                   |                 |
|         | VV  |              | 3,915*10                                                                                             |       | 39,15000    |              |                   |                 |
|         | VV  |              | Součet                                                                                               |       | 39,15000    |              |                   |                 |
| 175     | K   | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí                                                                  | t     | 3,91500     | 771,13       | 3 018,97          |                 |
| D D62.7 |     |              | Replika plotu, plotu u HUP a branky                                                                  |       |             |              | 102 223,51        |                 |
| D 767   |     |              | Konstrukce zámečnické                                                                                |       |             |              | 102 223,51        |                 |
| 1       | K   | 767000R02    | D+M replika plotového dílce a branky                                                                 | kus   | 1,00000     | 51 975,00    | 51 975,00         |                 |
| 2       | K   | 767000R03    | D+M plot HUP vypletené rámy RAL7016                                                                  | m     | 13,00000    | 3 696,00     | 48 048,00         |                 |
| 350     | K   | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m                                                    | %     | 1 000,23000 | 2,20         | 2 200,51          |                 |
| D D62.8 |     |              | Změna typu pouliční lampy                                                                            |       |             |              | 64 310,62         |                 |
| D 0     |     |              | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                          |       |             |              | 1 609,20          |                 |
| 40      | K   | 01           | Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod.                        | ks    | 0,08333     | 3 862,07     | 321,84            |                 |
|         | VV  |              | 1/12                                                                                                 |       | 0,08333     |              |                   |                 |
| 41      | K   | 02           | Zařízení a zabezpečení staveniště                                                                    | ks    | 0,08333     | 12 873,56    | 1 072,80          |                 |
|         | VV  |              | 1/12                                                                                                 |       | 0,08333     |              |                   |                 |
| 42      | K   | 05           | Provozní a funkční zkoušky                                                                           | ks    | 0,08333     | 2 574,71     | 214,56            |                 |
|         | VV  |              | 1/12                                                                                                 |       | 0,08333     |              |                   |                 |
| D HZS   |     |              | Hodinové zúčtovací sazby                                                                             |       |             |              | 47,50             |                 |
| 51      | K   | HZS 030      | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci                                                           | hodin | 0,08333     | 569,97       | 47,50             |                 |
|         | VV  |              | 1/12                                                                                                 |       | 0,08333     |              |                   |                 |

| PČ       | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 21-M   |     |              | Elektromontáže                                                                                                                                      |     |          |              | 62 653,92         |                 |
| 1        | M   | 3167411R01   | Světelný bod (svítidlo a stožár typ B3 Brandýs nad Labem): LLTA 1 PCB G5 32 LED, WW extra teplá bílá 3 000 K, 17,3 W, 2 200 lm;                     | kus | 1,00000  | 62 653,92    | 62 653,92         |                 |
|          | VV  |              | Světelný bod (svítidlo a stožár typ B3 Brandýs nad Labem): LLTA 1 PCB G5 32 LED, WW extra teplá bílá 3 000 K, 17,3 W, 2 200 lm;                     |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | optika typ (Urban); IK10 IP66, kryt plochý; instalace na střed stožáru; ULOR 0% (svítidlo při 0 °), L90/B10=100 000 hodin; tělo ze slitiny hliníku; |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | výška stožár/ instalační výška svítidla dle světelně-technického výpočtu pro danou lokalitu, povrchová úprava: AKZO NOBEL 900 Sablé;                |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | záruka 5let, technických podmínek projektové dokumentace                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | 1                                                                                                                                                   |     | 1,00000  |              |                   |                 |
| D D62.11 |     |              | Přemístění části mobiliáře před hlavním vstupem do objektu                                                                                          |     |          |              | 37 661,31         |                 |
| D 1      |     |              | Zemní práce                                                                                                                                         |     |          |              | 24 757,33         |                 |
| 5        | K   | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3                                                                                                   | m3  | 0,30720  | 95,47        | 29,33             |                 |
|          | VV  |              | základy laviček                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | 4*(2*0,24*0,2*0,8)                                                                                                                                  |     | 0,30720  |              |                   |                 |
| 7        | K   | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                                                                                    | m3  | 0,30720  | 151,81       | 46,64             |                 |
| 8        | K   | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                                                                   | m3  | 3,07200  | 30,08        | 92,41             |                 |
| 1        | K   | 184502115    | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,8 do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5                                                                  | kus | 4,00000  | 6 120,00     | 24 480,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|          | VV  |              | přesun květináčů se stromy                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | 4                                                                                                                                                   |     | 4,00000  |              |                   |                 |
| 9        | K   | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                                                                    | m3  | 0,30720  | 354,66       | 108,95            |                 |
| D 59     |     |              | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                                                                                                 |     |          |              | 3 053,65          |                 |
| 16       | K   | 113106111    | Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně                                                                                                | m2  | 15,70000 | 110,00       | 1 727,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|          | VV  |              | pro přesun stromů a laviček                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | 15,7                                                                                                                                                |     | 15,70000 |              |                   |                 |
| 17       | K   | 566301111    | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2                                                | m2  | 15,70000 | 84,50        | 1 326,65          | CS ÚRS 2023 02  |
|          | VV  |              | pro přesun stromů a laviček                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | 15,7                                                                                                                                                |     | 15,70000 |              |                   |                 |
| D 91     |     |              | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| D 93     |     |              | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                                                                                            |     |          |              | 9 004,00          |                 |
| 2        | K   | 936124112    | Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh                                                                                                | kus | 4,00000  | 1 520,00     | 6 080,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|          | VV  |              | zemní práce a betonáž patek                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | 4                                                                                                                                                   |     | 4,00000  |              |                   |                 |
|          | VV  |              | OBSAH                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | 1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m.                                           |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | 2. V cenách nejsou započteny náklady na:                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí;                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | tyto práce se oceňují cenami souboru cen B01 Bourání konstrukcí, katalog 801-3 Budovy a                                                             |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci,                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A06 Přemístění výkopku, katalog 800-1 Zemní práce.                                               |     |          |              |                   |                 |
| 3        | K   | 936124113    | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad                                                                                             | kus | 4,00000  | 542,00       | 2 168,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|          | VV  |              | montáž lavičky k patce                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|          | VV  |              | 4                                                                                                                                                   |     | 4,00000  |              |                   |                 |
| 4        | K   | 966001212    | Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad                                                                                         | kus | 4,00000  | 189,00       | 756,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| D 99     |     |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                                             |     |          |              | 846,33            |                 |
| 176      | K   | 998021021R0X | Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m                                                                                                            | t   | 2,03376  | 416,14       | 846,33            |                 |




|                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                       |                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                               |                                                      |                                                       | číslo OZ: 57                               |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                        | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou |                                                       |                                            |                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                          | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav               | Datum:                                                |                                            |                                |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                                                                 |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                   |                                                      | poštou <input type="checkbox"/>                       | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> |
| osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                         |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                   | specifikaci:                                         |                                                       |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                    | na výkresy:                                          |                                                       |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                    | na rozpočtové podklady:                              | Položkový rozpočet                                    |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                    | na jinou část smlouvy:                               |                                                       |                                            |                                |
| <b>Předmět změny: Odpočty</b>                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| Odečtení nerealizovaných prací.                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| Byl upraven rozsah objemu dodávky např. tepelné izolace podlah, systémové desky podlahového vytápění a vzhledem k doplnění fotovoltaických panelů na střechu byl i úbytek rozsahu kačírkové lišty. |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                               |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                         | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>           | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                       |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                       |                                            |                                |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                      | číslo ZL: 57 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                    | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                         | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Odpočty</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Odečtení nerealizovaných prací.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                           | Počet připojených výkresů:                                                           |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                        | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>-634 397,95Kč</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0 Kč</b>                                                                          |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>-634 397,95 Kč</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                  | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                             |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                         | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9957 - ZL-57 - Odpočty**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-634 397,95**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně   |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| DPH základní | -634 397,95 | 21,00%     | -133 223,57 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00        |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-767 621,52**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9957 - ZL-57 - Odpočty**

Místo:

Datum:

28. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-634 397,95**

311 - Sádrokartonové konstrukce

-144 761,73

62 - Upravy povrchů vnější

-59 059,01

713 - Izolace tepelné

-388 985,41

767 - Konstrukce zámečnické

-41 591,80

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
 Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
 Soupis: **9957 - ZL-57 - Odpočty**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
 Zadavatel: Auböck s.r.o.  
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
 Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
 Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem -634 397,95**

|              |   |                                |                                                                                                 |    |           |          |                    |  |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------------|--|
| <b>D 311</b> |   | <b>Sádkartonové konstrukce</b> |                                                                                                 |    |           |          | <b>-144 761,73</b> |  |
| 73           | K | 311.3                          | Podhled AKU,cementotřískové desky,1250/625/10mm, 1 vrstvy,perforace,bílá,rošt,závěs,doplňky,D+M | m2 | -30,27000 | 4 782,35 | -144 761,73        |  |

|             |   |                              |                                                                                           |    |           |          |                   |  |
|-------------|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-------------------|--|
| <b>D 62</b> |   | <b>Upravy povrchů vnější</b> |                                                                                           |    |           |          | <b>-59 059,01</b> |  |
| 74          | K | 622311154RV1                 | Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | -53,56000 | 1 102,67 | -59 059,01        |  |

|              |   |                        |                                                                       |    |            |       |                    |  |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--------------------|--|
| <b>D 713</b> |   | <b>Izolace tepelné</b> |                                                                       |    |            |       | <b>-388 985,41</b> |  |
| 85           | K | 713121111RT1           | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | -442,11000 | 53,37 | -23 595,41         |  |

|    |  |  |                                                           |  |              |  |  |  |
|----|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|
| VV |  |  | Podlahy:                                                  |  |              |  |  |  |
| VV |  |  | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy |  |              |  |  |  |
| VV |  |  | standardů!!!:                                             |  |              |  |  |  |
| VV |  |  | dle SOD                                                   |  |              |  |  |  |
| VV |  |  | "F/01:" -1099,3*2                                         |  | -2 198,60000 |  |  |  |
| VV |  |  | "F/02:" -132,71*3                                         |  | -398,13000   |  |  |  |
| VV |  |  | "F/03:" -265,43*3                                         |  | -796,29000   |  |  |  |
| VV |  |  | "F/04:" -462,69*2                                         |  | -925,38000   |  |  |  |
| VV |  |  | "F/06:" -114,26*3                                         |  | -342,78000   |  |  |  |
| VV |  |  | "F/07:" -59,02*2                                          |  | -118,04000   |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet                                                |  | -4 779,22000 |  |  |  |
| VV |  |  | dle skutečnosti                                           |  |              |  |  |  |
| VV |  |  | "F/01:" 1099,3*2                                          |  | 2 198,60000  |  |  |  |
| VV |  |  | "F/02:" 132,71*3                                          |  | 398,13000    |  |  |  |
| VV |  |  | "F/03:" 265,43*3                                          |  | 796,29000    |  |  |  |
| VV |  |  | "F/04:" 462,69*2                                          |  | 925,38000    |  |  |  |
| VV |  |  | "F/06:" 114,26*3                                          |  | 342,78000    |  |  |  |
| VV |  |  | "F/07:" 59,02*2                                           |  | 118,04000    |  |  |  |
| VV |  |  | -442,11                                                   |  | -442,11000   |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet                                                |  | 4 337,11000  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                    |  | -442,11000   |  |  |  |

|    |   |       |                                                                                   |    |              |        |             |  |
|----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|-------------|--|
| 86 | M | 713.1 | Systémová deska podlahového vytápění,s EPS tl.30mm, celková tl. vč. výstupků 50mm | m2 | -486,32100   | 749,42 | -364 458,68 |  |
| VV |   |       | Podlahy:                                                                          |    |              |        |             |  |
| VV |   |       | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy                         |    |              |        |             |  |
| VV |   |       | standardů!!!:                                                                     |    |              |        |             |  |
| VV |   |       | Začátek provozního součtu                                                         |    |              |        |             |  |
| VV |   |       | F/02:132,71                                                                       |    |              |        |             |  |
| VV |   |       | F/03:265,43                                                                       |    |              |        |             |  |
| VV |   |       | F/04:462,69                                                                       |    |              |        |             |  |
| VV |   |       | F/06:114,26                                                                       |    |              |        |             |  |
| VV |   |       | F/07:59,02                                                                        |    |              |        |             |  |
| VV |   |       | Konec provozního součtu                                                           |    |              |        |             |  |
| VV |   |       | -1034,11*1,1                                                                      |    | -1 137,52100 |        |             |  |
| VV |   |       | Mezisoučet                                                                        |    | -1 137,52100 |        |             |  |
| VV |   |       | dle skutečnosti                                                                   |    |              |        |             |  |
| VV |   |       | 592,0*1,1                                                                         |    | 651,20000    |        |             |  |
| VV |   |       | Mezisoučet                                                                        |    | 651,20000    |        |             |  |
| VV |   |       | Součet                                                                            |    | -486,32100   |        |             |  |

|    |   |              |                                                |   |         |         |         |  |
|----|---|--------------|------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|--|
| 87 | K | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 2,40000 | -388,05 | -931,32 |  |
|----|---|--------------|------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|--|

|              |   |                              |                                                                                 |   |           |        |                   |  |
|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-------------------|--|
| <b>D 767</b> |   | <b>Konstrukce zámečnické</b> |                                                                                 |   |           |        | <b>-41 591,80</b> |  |
| 82           | K | OS/05                        | Kačirková lišta 50x80x1mm,AL plech,perforovaný, kotvení,doplňky,detaily,D+M     | m | -62,00000 | 477,00 | -29 574,00        |  |
| 83           | K | OS/06                        | Kačirková lišta 100x130x1,5mm,AL plech,perforovaný, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | -20,00000 | 600,89 | -12 017,80        |  |




|                                                                                                                                                                               |  |                                                       |  |                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                          |  |                                                       |  | číslo OZ: 58                               |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                   |  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |  |                                            |  |
| Investor:                                                                                                                                                                     |  | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                |  | Datum:                                     |  |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                                            |  |                                                       |  |                                            |  |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                           |  | poštou <input type="checkbox"/>                       |  | e-mailem <input type="checkbox"/>          |  |
|                                                                                                                                                                               |  | faxem <input type="checkbox"/>                        |  | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                              |  | specifikaci:                                          |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                               |  | na výkresy:                                           |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                               |  | na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet            |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                               |  | na jinou část smlouvy:                                |  |                                            |  |
| <b>Předmět změny: LED obrazovky</b>                                                                                                                                           |  |                                                       |  |                                            |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                              |  |                                                       |  |                                            |  |
| Dle požadavku sportovních svazů, které budou halu užívat byla doplněna LED tabule do haly a do vstupního foyer, tak aby byly splněny regule jednotlivých sportovních soutěží. |  |                                                       |  |                                            |  |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                          |  |                                                       |  |                                            |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                  |  |                                                       |  |                                            |  |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                  |  |                                                       |  |                                            |  |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                    |  | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> |  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                       |  | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |  |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                              |  |                                                       |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                       |  |                                            |  |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | číslo ZL: 58 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: LED obrazovky</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Dle požadavku sportovních svazů, které budou halu užívat byla doplněna LED tabule do haly a do vstupního foyer, tak aby byly splněny regule jednotlivých sportovních soutěží.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Počet připojených výkresů:                                                           |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>-506 315,90 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>814 917,45 Kč</b>                                                                 |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>308 601,55 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                            |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

**9958 - ZL-58 - LED obrazovky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**184 758,66**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 184 758,66  | 21,00%     | 38 799,32 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**223 557,98**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9958 - ZL-58 - LED obrazovky**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>     | <b>184 758,66</b> |
| Halová tabule - Halová tabule       | -453 561,34       |
| PSV - Práce a dodávky PSV           | 638 320,00        |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 638 320,00        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9958 - ZL-58 - LED obrazovky**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **184 758,66**

**D Halová tabule Halová tabule** **-453 561,34**

|   |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |            |             |  |
|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|--|
| 1 | K | Pol257 | Montáž LED ukazatele vč. ochranné mříže                                                                                                                                                                                                                        | kus | -1,00000 | 30 587,58  | -30 587,58  |  |
| 2 | K | Pol258 | Univerzální halový sedmisegmentový LED ukazatel určený k zobrazování informací při halových sportech (basketbal, házená, odbíjená, florbal, tenis atd.) a to vč. zobrazování trestů s čísly hráčů. Číslce tohoto ukazatele budou zobrazovány v sedmisegmentové | kus | -1,00000 | 398 565,49 | -398 565,49 |  |
| 3 | K | Pol259 | Ochranná mříž halového ukazatele                                                                                                                                                                                                                               | kus | -1,00000 | 24 408,27  | -24 408,27  |  |

**D PSV Práce a dodávky PSV** **638 320,00**

**D 742 Elektroinstalace - slaboproud** **638 320,00**

|   |   |             |                                                               |     |         |            |            |  |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|
| 1 | K | 74243000R01 | D+M multimediální obrazovka 6x4m a scoreboard software 3SPORT | kus | 1,00000 | 638 320,00 | 638 320,00 |  |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9958 - ZL-58 - LED obrazovky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**123 842,89**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 123 842,89  | 21,00%     | 26 007,01 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**149 849,90**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9958 - ZL-58 - LED obrazovky**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                   | <b>123 842,89</b> |
| 767 - Konstrukce zámečnické                       | -52 754,56        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                         | 55 032,60         |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud               | 55 032,60         |
| D64.2 - Ocelová konstrukce pro výsledkovou tabuli | 121 564,85        |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9958 - ZL-58 - LED obrazovky

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 123 842,89

|       |   |                       |                                                                                                    |     |          |           |            |  |
|-------|---|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|--|
| D 767 |   | Konstrukce zámečnické |                                                                                                    |     |          |           | -52 754,56 |  |
| 345   | K | OS/29                 | Výsledková tabule elektronická, 1500x1000x40mm, L-profil, vyšší IQ, kotvení, doplňky, detaily, D+M | kus | -1,00000 | 52 754,56 | -52 754,56 |  |

D PSV Práce a dodávky PSV 55 032,60

|       |   |                               |                                                         |       |          |           |           |  |
|-------|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|--|
| D 742 |   | Elektroinstalace - slaboproud |                                                         |       |          |           | 55 032,60 |  |
| 3     | K | 74243000R03                   | Montáž LED obrazovka 65" včetně příslušenství a doplňků | kus   | 1,00000  | 1 669,50  | 1 669,50  |  |
| 4     | M | 74243000R03.1                 | LED obrazovka 65"                                       | kus   | 1,00000  | 31 250,10 | 31 250,10 |  |
| 5     | M | 74243000R03.2                 | Držák monitoru                                          | kus   | 1,00000  | 1 921,50  | 1 921,50  |  |
| 6     | M | 74243000R03.3                 | Řídící PC                                               | kus   | 1,00000  | 8 851,50  | 8 851,50  |  |
| 7     | M | 74243000R03.4                 | Nodeply.cz licence měsíc                                | měsíc | 36,00000 | 315,00    | 11 340,00 |  |

D D64.2 Ocelová konstrukce pro výsledkovou tabuli 121 564,85

|     |   |                                             |                                                                                                      |     |           |           |           |                |
|-----|---|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 3   | K | 946112119                                   | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 8,6 do 9,6 m      | kus | 2,00000   | 7 290,00  | 14 580,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 4   | K | 946112219                                   | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 8,6 do 9,6 m za každý den použití | kus | 2,00000   | 862,00    | 1 724,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| 5   | K | 946112819                                   | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 8,6 do 9,6 m    | kus | 2,00000   | 5 860,00  | 11 720,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 6   | K | 953961213                                   | Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                 | kus | 16,00000  | 108,00    | 1 728,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| VV  |   | 4*4                                         |                                                                                                      |     | 16,00000  |           |           |                |
| 7   | K | 953965121                                   | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm                                                      | kus | 16,00000  | 77,20     | 1 235,20  | CS ÚRS 2024 01 |
| 8   | K | 767995117R01                                | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg - jeřáb pavouk                       | kg  | 863,42253 | 42,31     | 36 531,41 |                |
| 9   | M | 13010528R                                   | úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x80x8mm                                     | t   | 0,07560   | 34 400,00 | 2 600,68  |                |
| 10  | M | 14550301                                    | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm                                    | t   | 0,27572   | 36 300,00 | 10 008,78 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV  |   | (169,5+85,8)*1,08/1000                      |                                                                                                      |     | 0,27572   |           |           |                |
| 11  | M | 14550320                                    | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x40x5mm                                   | t   | 0,47034   | 37 000,00 | 17 402,43 | CS ÚRS 2024 01 |
| 12  | M | 13611238                                    | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule                                                    | t   | 0,09216   | 35 300,00 | 3 253,30  | CS ÚRS 2024 01 |
| 350 | K | 998767203R00                                | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m                                                    | %   | 697,96600 | 2,20      | 1 535,53  |                |
| 14  | K | 783301303                                   | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                      | m2  | 24,01300  | 65,50     | 1 572,85  | CS ÚRS 2024 01 |
| 15  | K | 783301313                                   | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem                                            | m2  | 24,01300  | 77,40     | 1 858,61  | CS ÚRS 2024 01 |
| 16  | K | 783301401                                   | Ometení zámečnických konstrukcí                                                                      | m2  | 24,01300  | 5,61      | 134,71    | CS ÚRS 2024 01 |
| VV  |   | "100x100x5" (11,76+8,96)*(4*0,1)            |                                                                                                      |     | 8,28800   |           |           |                |
| VV  |   | "100x40x5" (8,7+14,1+20,315)*(2*0,04+2*0,1) |                                                                                                      |     | 12,07220  |           |           |                |
| VV  |   | "plech" 2*(4*0,4*0,4)+0,015*(8*4*0,4)       |                                                                                                      |     | 1,47200   |           |           |                |
| VV  |   | "L profil" 5,8*(2*0,1+2*0,08+2*0,008)       |                                                                                                      |     | 2,18080   |           |           |                |
| VV  |   | Součet                                      |                                                                                                      |     | 24,01300  |           |           |                |
| 17  | K | 783314101                                   | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                       | m2  | 24,01300  | 134,00    | 3 217,74  | CS ÚRS 2024 01 |
| 18  | K | 783314201                                   | Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                 | m2  | 24,01300  | 145,00    | 3 481,89  | CS ÚRS 2024 01 |
| 19  | K | 783317101                                   | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                               | m2  | 24,01300  | 132,00    | 3 169,72  | CS ÚRS 2024 01 |
| 24  | K | 065002000                                   | Mimostaveništní doprava materiálů                                                                    | km  | 80,00000  | 57,00     | 4 560,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| VV  |   | doprava rámu                                |                                                                                                      |     |           |           |           |                |
| VV  |   | 2*40                                        |                                                                                                      |     | 80,00000  |           |           |                |
| VV  |   | doprava autojeřábu - pavouk                 |                                                                                                      |     |           |           |           |                |
| VV  |   | 2*140*                                      |                                                                                                      |     |           |           |           |                |
| VV  |   | Součet                                      |                                                                                                      |     | 80,00000  |           |           |                |
| 25  | K | 081002000                                   | Doprava zaměstnanců                                                                                  | km  | 50,00000  | 25,00     | 1 250,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| VV  |   | 2*25                                        |                                                                                                      |     | 50,00000  |           |           |                |




|                                                                                                                                                                                          |  |                                                       |  |                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                     |  |                                                       |  | číslo OZ: 59                               |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                              |  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |  |                                            |                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                |  | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                |  | Datum:                                     |                                |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                                                       |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                      |  | poštou <input type="checkbox"/>                       |  | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> |
| osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                               |  |                                                       |  |                                            |                                |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                         |  | specifikaci:                                          |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                          |  | na výkresy: 23-028-1-3-balkon lavicky.pdf             |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                          |  | na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet            |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                          |  | na jinou část smlouvy:                                |  |                                            |                                |
| <b>Předmět změny: Sedací lavice – poslední řada na tribuně</b>                                                                                                                           |  |                                                       |  |                                            |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                         |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Na tribuně je nutné doplnit konstrukci pro poslední řadu sedaček, aby byla splněna minimální kapacita haly. Z důvodu zatížení nebylo možné řešit z prefa betonu, jako spodní dva stupně. |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                     |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                             |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                             |  |                                                       |  |                                            |                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                               |  | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> |  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
|                                                                                                                                                                                          |  |                                                       |  | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                         |  |                                                       |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                          |  |                                                       |  |                                            |                                |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | číslo ZL: 59 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Sedací lavice – poslední řada na tribuně</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Na tribuně je nutné doplnit konstrukci pro poslední řadu sedaček, aby byla splněna minimální kapacita haly. Z důvodu zatížení nebylo možné řešit z prefa betonu, jako spodní dva stupně.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Počet připojených výkresů: 1                                                         |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>81 041,78 Kč</b>                                                                  |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>81 041,78 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9959 - ZL-59 - Sedací lavice - poslední řada na tribuně**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**81 041,78**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 81 041,78   | 21,00%     | 17 018,77 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**98 060,55**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9959 - ZL-59 - Sedací lavice - poslední řada na tribuně**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>81 041,78</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV       | 81 041,78        |
| 762 - Konstrukce tesařské       | 81 041,78        |



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9959 - ZL-59 - Sedací lavice - poslední řada na tribuně

Místo: Datum: 28. 6. 2022  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                           |    |           |              | 81 041,78         |                 |
| D                      |     | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                       |    |           |              | 81 041,78         |                 |
| D                      |     | 762        | Konstrukce tesařské                                                       |    |           |              | 81 041,78         |                 |
| 1                      | K   | 7621141R01 | D+M nosná konstrukce lavice                                               | m  | 35,63000  | 2 136,92     | 76 138,46         |                 |
|                        |     | vv         | 3,14+5,16+3,21+5,16+5,16+3,48+5,16+5,16                                   |    | 35,63000  |              |                   |                 |
|                        |     | vv         | Součet                                                                    |    | 35,63000  |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 998762312  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m | %  | 761,38460 | 6,44         | 4 903,32          | CS ÚRS 2024 01  |




|                                                                                                                                                     |                                                       |                                             |                                            |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                |                                                       |                                             | číslo OZ: 60                               |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                         | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |                                             |                                            |                                |
| Investor:                                                                                                                                           | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                | Datum:                                      |                                            |                                |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                  |                                                       |                                             |                                            |                                |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                 |                                                       | poštou <input type="checkbox"/>             | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> |
| osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                          |                                                       |                                             |                                            |                                |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                    | specifikaci:                                          |                                             |                                            |                                |
|                                                                                                                                                     | na výkresy:                                           | 101_PŮDORYS 1.NP.pdf, 102_PŮDORYS 2.NP.pdf, |                                            |                                |
|                                                                                                                                                     | na rozpočtové podklady:                               | 103_PŮDORYS 3.NP.pdf                        |                                            |                                |
|                                                                                                                                                     | na jinou část smlouvy:                                | Položkový rozpočet                          |                                            |                                |
| <b>Předmět změny: Změna podlahových krytin - skutečnost</b>                                                                                         |                                                       |                                             |                                            |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                    |                                                       |                                             |                                            |                                |
| Ocenění podlahových krytin ve výměrách, které byly skutečně provedeny.                                                                              |                                                       |                                             |                                            |                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                |                                                       |                                             |                                            |                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                        |                                                       |                                             |                                            |                                |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> |                                                       |                                             |                                            |                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                          | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>  | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                    |                                                       |                                             |                                            |                                |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | číslo ZL: 60 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                              | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna podlahových krytin - skutečnost</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Ocenění podlahových krytin ve výměrách, které byly skutečně provedeny.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                | Počet připojených výkresů: 3                                                         |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>-446 222,45 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 038 168,29 Kč</b>                                                               |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>1 591 945,84 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                             |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                       | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                  |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

**9960 - ZL-60 - Změna podlahových krytin - skutečnost**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**211 728,33**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 211 728,33  | 21,00%     | 44 462,95 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**256 191,28**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9960 - ZL-60 - Změna podlahových krytin - skutečnost**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>211 728,33</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV       | 174 920,13        |
| 762 - Konstrukce tesařské       | 75 287,56         |
| 776 - Podlahy povlakové         | 127 325,90        |
| 784 - Malby                     | -27 693,33        |
| D67.4 - Víčka BOEN              | 36 808,20         |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9960 - ZL-60 - Změna podlahových krytin - skutečnost**

Místo: Datum: 28. 6. 2022  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **211 728,33**

**D PSV Práce a dodávky PSV 174 920,13**

**D 762 Konstrukce tesařské 75 287,56**

|     |   |              |                                     |    |          |        |           |  |
|-----|---|--------------|-------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|
| 233 | K | 762512245R00 | Položení podlah pod PVC šroubováním | m2 | 17,12000 | 991,16 | 16 968,66 |  |
|-----|---|--------------|-------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|

vv Podlahy:  
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy  
standardů!!!:  
"F/01:" -1099,3 -1 099,30000  
vv Mezisoučet -1 099,30000  
vv dle skutečnosti  
"F/01" 1098,99 1 098,99000  
vv doplňované místnosti  
"m.č.1.16" 5,44 5,44000  
"m.č.1.19" 6,85 6,85000  
"m.č.1.22" 5,14 5,14000  
"m.č.1.31" 10,86\*  
"m.č.1.32" 10,74\*  
"m.č.1.39" 10,51\*  
vv Mezisoučet 1 116,42000  
vv Součet 17,12000

|     |   |           |                                                    |    |          |        |          |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--|
| 234 | M | 60721515R | Deska dřevotřísková broušená P2 kvalita S tl. 13mm | m2 | 18,83200 | 346,91 | 6 533,01 |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--|

vv Podlahy:  
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy  
standardů!!!:  
"F/01:" -1099,3\*1,1 -1 209,23000  
vv Mezisoučet -1 209,23000  
vv dle skutečnosti  
"F/01" 1098,99\*1,1 1 208,88900  
vv doplňované místnosti  
"m.č.1.16" 5,44\*1,1 5,98400  
"m.č.1.19" 6,85\*1,1 7,53500  
"m.č.1.22" 5,14\*1,1 5,65400  
"m.č.1.31" 10,86\*1,1\*  
"m.č.1.32" 10,74\*1,1\*  
"m.č.1.39" 10,51\*1,1\*  
vv Mezisoučet 1 228,06200  
vv Součet 18,83200

|     |   |       |                                                                                                      |    |          |          |           |  |
|-----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|--|
| 235 | K | 762.1 | Dvojitý odpružený dřev.rošt,podložky,nosníky,desky, tl.37mm,Prefa+smrkové,křížem,kotvení,dopiňky,D+M | m2 | 17,12000 | 2 725,69 | 46 663,81 |  |
|-----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|--|

vv Podlahy:  
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy  
standardů!!!:  
"F/01:" -1099,3 -1 099,30000  
vv Mezisoučet -1 099,30000  
vv dle skutečnosti  
"F/01" 1098,99 1 098,99000  
vv doplňované místnosti  
"m.č.1.16" 5,44 5,44000  
"m.č.1.19" 6,85 6,85000  
"m.č.1.22" 5,14 5,14000  
"m.č.1.31" 10,86\*  
"m.č.1.32" 10,74\*  
"m.č.1.39" 10,51\*  
vv Mezisoučet 1 116,42000  
vv Součet 17,12000

|     |   |              |                                                    |   |           |      |          |  |
|-----|---|--------------|----------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|--|
| 236 | K | 998762203R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | % | 701,65480 | 7,30 | 5 122,08 |  |
|-----|---|--------------|----------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|--|

**D 776 Podlahy povlakové 127 325,90**

|   |   |           |                                                                                                  |    |          |        |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------------|
| 5 | K | 775541117 | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce přes 210 mm | m2 | 83,95000 | 241,00 | 20 231,95 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------------|

vv Podlahy:  
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy  
standardů!!!:  
dle ZL  
"F/01:" -1099,3 -1 099,30000  
vv Mezisoučet -1 099,30000  
vv dle skutečnosti  
"F/01" 1098,99 1 098,99000  
vv doplňované místnosti  
"m.č.1.16" 5,44 5,44000  
"m.č.1.19" 6,85 6,85000  
"m.č.1.22" 5,14 5,14000  
"m.č.1.31" 10,86\*  
"m.č.1.32" 10,74\*  
"m.č.1.39" 10,51\*

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                   | MJ  | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |              | "m.č.2.08 - bez roštu" 66,83                                            |     | 66,83000    |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                              |     | 1 183,25000 |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                  |     | 83,95000    |              |                   |                 |
| 6   | M   | 61198R01     | sportovní podlaha Elastflex Olympia rozměr dílce 21 x 215 x 2200mm      | m2  | 90,66600    | 1 169,77     | 106 058,37        |                 |
|     | VV  |              | 83,95*1,08 *Přepočtené koeficientem množství                            |     | 90,66600    |              |                   |                 |
| 366 | K   | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m                        | %   | 1 262,90320 | 0,82         | 1 035,58          |                 |
| D   |     | 784          | Malby                                                                   |     |             |              | -27 693,33        |                 |
| 380 | K   | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x                                         | m2  | -312,84826  | 21,56        | -6 745,01         |                 |
| 381 | K   | 784195312R00 | Malba malířská, bílá, bez penetrace, 2 x                                | m2  | -312,84826  | 66,96        | -20 948,32        |                 |
|     | VV  |              | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | SDK:46,2+137,4+149,0                                                    |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | omítky:5304,7+65,9                                                      |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | odečet ker. obkladů:-324,6                                              |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | odečet bet. stěrky stěny:-178,5                                         |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                  |     | 0,00000     |              |                   |                 |
|     | VV  |              | odpočet ploch bet.stěrek                                                |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | -312,84826                                                              |     | -312,84826  |              |                   |                 |
| D   |     | D67.4        | Víčka BOEN                                                              |     |             |              | 36 808,20         |                 |
| 1   | K   | 775000R01    | D+M víčka dubového BOEN průměr 120mm                                    | kus | 8,00000     | 4 026,00     | 32 208,00         |                 |
| 2   | K   | 775000R02    | D+M víčka dubového BOEN průměr 170mm                                    | kus | 1,00000     | 4 600,20     | 4 600,20          |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9960 - ZL-60 - Změna podlahových krytin - skutečnost**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 380 217,51**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 380 217,51 | 21,00%     | 289 845,68 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 670 063,19**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9960 - ZL-60 - Změna podlahových krytin - skutečnost**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>1 380 217,51</b> |
|---------------------------------|---------------------|

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                                             | 128 452,65 |
| 61 - Upravy povrchů vnitřní                                           | 99 032,12  |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce                                   | 18 391,16  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                               | 3 869,46   |
| 97 - Prorážení otvorů                                                 | 5 583,17   |
| 99 - Staveništní přesun hmot                                          | 1 576,74   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                             | 933 364,78 |
| 777 - Podlahy ze syntetických hmot                                    | 933 364,78 |
| D67.2 - Dlažby, obklady                                               | 348 581,62 |
| 711 - Izolace proti vodě                                              | -57 911,51 |
| 771 - Podlahy z dlaždic a obklady                                     | 37 023,98  |
| 781 - Obklady keramické                                               | 369 469,15 |
| D67.3 - Čistící rohože - změna exteriérové a doplnění interiér.rohoží | -30 181,54 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce                                   | 3 917,43   |
| 97 - Prorážení otvorů                                                 | 373,70     |
| 99 - Staveništní přesun hmot                                          | 9,68       |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                           | -16 283,71 |
| 777 - Podlahy ze syntetických hmot                                    | -18 198,64 |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9960 - ZL-60 - Změna podlahových krytin - skutečnost**

Místo: Datum: 28. 6. 2022  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Aubock s.r.o. Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **1 380 217,51**

**D HSV Práce a dodávky HSV 128 452,65**

**D 61 Úpravy povrchů vnitřní 99 032,12**

|     |    |              |                                                                                                                                                        |    |            |        |           |  |
|-----|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-----------|--|
| 109 | K  | 612481211R02 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                                            | m2 | 312,84826  | 316,55 | 99 032,12 |  |
|     | VV |              | "sjednocení povrchů:" -180*1                                                                                                                           |    | -180,00000 |        |           |  |
|     | VV |              | Mezisoučet                                                                                                                                             |    | -180,00000 |        |           |  |
|     | VV |              | "1.NP:" 180                                                                                                                                            |    | 180,00000  |        |           |  |
|     | VV |              | "m.č.1.01"                                                                                                                                             |    |            |        |           |  |
|     | VV |              | (3,3+0,25)*(3*0,4+2*0,4+0,1+22,965+1,925+3,99+0,16+0,24+0,9+0,4+0,26+0,4)+0,9*(1,765+2*3,14*1,9/4+1,785)+((0,53+3,3+0,25)/2)*(4,678+5,005+2,063+2*0,4) |    | 149,83054  |        |           |  |
|     | VV |              | "parapet"                                                                                                                                              |    |            |        |           |  |
|     | VV |              | 0,14*(1,765+2*3,14*1,9/4+1,785)+0,3*(4,678+5,005+2,063)                                                                                                |    | 4,43842    |        |           |  |
|     | VV |              | -(0,9*2,1+4*0,8*2,1+1,7*2,1+1,8*2,1)                                                                                                                   |    | -15,96000  |        |           |  |
|     | VV |              | "m.č.2.07" 3,05*(2*7,37+2*7,25+2*0,1)+4*0,3*1,4                                                                                                        |    | 91,47200   |        |           |  |
|     | VV |              | "parapet" 0,3*(1,67+5,3)+0,175*3,5                                                                                                                     |    | 2,70350    |        |           |  |
|     | VV |              | -(1,5*2,1+1,6*2,1+1,8*2,1+3,5*1,43+1,67*1,4+5,3*1,4)                                                                                                   |    | -25,05300  |        |           |  |
|     | VV |              | "m.č.2.08" (3,3+0,25)*(0,26+0,1+2*2,215+2*0,1+0,4+4,675+2*0,1+0,4+3,389+4,12+0,2+5,2+0,5+5,2+0,31+7,15)+6*0,3*1,4                                      |    | 132,92570  |        |           |  |
|     | VV |              | "parapet" 0,3*(2,215+4,675+3,389)+0,175*(2*5,2)                                                                                                        |    | 4,90370    |        |           |  |
|     | VV |              | -(1,4*(2,215+4,675+3,389)+1,43*(2*5,2)+1,5*2,1)                                                                                                        |    | -32,41260  |        |           |  |
|     | VV |              | Mezisoučet                                                                                                                                             |    | 492,84826  |        |           |  |
|     | VV |              | Součet                                                                                                                                                 |    | 312,84826  |        |           |  |

**D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 391,16**

|     |    |              |                                                                         |    |          |           |          |  |
|-----|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--|
| 134 | K  | 631312811R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 30/37                                  | m3 | 1,04580  | 8 937,48  | 9 346,82 |  |
|     | VV |              | Podlahy:                                                                |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | F/03:265,43*0,055                                                       |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | "m.č.1.16" 5,44*0,06                                                    |    | 0,32640  |           |          |  |
|     | VV |              | "m.č.1.19" 6,85*0,06                                                    |    | 0,41100  |           |          |  |
|     | VV |              | "m.č.1.22" 5,14*0,06                                                    |    | 0,30840  |           |          |  |
|     | VV |              | Součet                                                                  |    | 1,04580  |           |          |  |
| 137 | K  | 631319121R00 | Příplatek-snížení obrusu předeprs. přísadou,do 8 cm                     | m3 | 1,04580  | 2 057,04  | 2 151,25 |  |
|     | VV |              | Podlahy:                                                                |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | F/03:265,43*0,055                                                       |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | "m.č.1.16" 5,44*0,06                                                    |    | 0,32640  |           |          |  |
|     | VV |              | "m.č.1.19" 6,85*0,06                                                    |    | 0,41100  |           |          |  |
|     | VV |              | "m.č.1.22" 5,14*0,06                                                    |    | 0,30840  |           |          |  |
|     | VV |              | Součet                                                                  |    | 1,04580  |           |          |  |
| 138 | K  | 631319161R0X | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm, leštěním                 | m3 | -2,63000 | 7,09      | -18,65   |  |
|     | VV |              | Podlahy:                                                                |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | "F/03:" -265,43*0,055+11,96865                                          |    | -2,63000 |           |          |  |
|     | VV |              | Součet                                                                  |    | -2,63000 |           |          |  |
| 136 | K  | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm                          | m3 | 1,04580  | 7,09      | 7,41     |  |
|     | VV |              | Podlahy:                                                                |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | F/03:265,43*0,055                                                       |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | "m.č.1.16" 5,44*0,06                                                    |    | 0,32640  |           |          |  |
|     | VV |              | "m.č.1.19" 6,85*0,06                                                    |    | 0,41100  |           |          |  |
|     | VV |              | "m.č.1.22" 5,14*0,06                                                    |    | 0,30840  |           |          |  |
|     | VV |              | Součet                                                                  |    | 1,04580  |           |          |  |
| 135 | K  | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30   | t  | 0,08513  | 52 348,07 | 4 456,29 |  |
|     | VV |              | Podlahy:                                                                |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | F/03:265,43*4,44*1,1/1000                                               |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | "m.č.1.16" 5,44*4,44*1,1/1000                                           |    | 0,02657  |           |          |  |
|     | VV |              | "m.č.1.19" 6,85*4,44*1,1/1000                                           |    | 0,03346  |           |          |  |
|     | VV |              | "m.č.1.22" 5,14*4,44*1,1/1000                                           |    | 0,02510  |           |          |  |
|     | VV |              | Součet                                                                  |    | 0,08513  |           |          |  |
| 142 | K  | 632441491R00 | Broušení cementových potěrů - odstranění šlemu                          | m2 | 17,43000 | 140,45    | 2 448,04 |  |
|     | VV |              | Podlahy:                                                                |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: |    |          |           |          |  |
|     | VV |              | F/01:1099,3                                                             |    |          |           |          |  |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                              | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV  |              | F/02:132,71                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | F/04:462,69                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | F/06:114,26                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | F/07:59,02                                                                                                                                                                         |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "m.č.1.16" 5,44                                                                                                                                                                    |    | 5,44000    |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "m.č.1.19" 6,85                                                                                                                                                                    |    | 6,85000    |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "m.č.1.22" 5,14                                                                                                                                                                    |    | 5,14000    |              |                   |                 |
|       | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                             |    | 17,43000   |              |                   |                 |
| D 9   |     |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                |    |            |              | 3 869,46          |                 |
| 1     | K   | 965042141    | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                                                | m3 | 1,04580    | 3 700,00     | 3 869,46          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |              | "m.č.1.16" 5,44*0,06                                                                                                                                                               |    | 0,32640    |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "m.č.1.19" 6,85*0,06                                                                                                                                                               |    | 0,41100    |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "m.č.1.22" 5,14*0,06                                                                                                                                                               |    | 0,30840    |              |                   |                 |
|       | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                             |    | 1,04580    |              |                   |                 |
| D 97  |     |              | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                   |    |            |              | 5 583,17          |                 |
| 76    | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                                                                                                             | t  | 2,30076    | 256,18       | 589,41            |                 |
| 77    | K   | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                                                                                                                  | t  | 2,30076    | 127,45       | 293,23            |                 |
| 78    | K   | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                                                                                  | t  | 2,30076    | 256,18       | 589,41            |                 |
| 79    | K   | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                       | t  | 2,30076    | 384,92       | 885,61            |                 |
| 80    | K   | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                             | t  | 23,00760   | 63,08        | 1 451,32          |                 |
|       | VV  |              | 2,30076*10 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                       |    | 23,00760   |              |                   |                 |
| 81    | K   | 979999998R00 | Poplatek za skládku sutí 5% příměsí                                                                                                                                                | t  | 2,30076    | 771,13       | 1 774,19          |                 |
| D 99  |     |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                            |    |            |              | 1 576,74          |                 |
| 176   | K   | 998021021R0X | Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m                                                                                                                                           | t  | 3,78897    | 416,14       | 1 576,74          |                 |
| D PSV |     |              | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                |    |            |              | 933 364,78        |                 |
| D 777 |     |              | Podlahy ze syntetických hmot                                                                                                                                                       |    |            |              | 933 364,78        |                 |
| 367   | K   | 777101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem                                                                                                                                 | m2 | 21,64000   | 32,91        | 712,17            |                 |
|       | VV  |              | Podlahy:                                                                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy                                                                                                                          |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | standardů!!!:                                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | F/02:132,71                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | F/04:462,69                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | plochy místností se zaměřovaným povrchem                                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "m.č.1.10" 21,64                                                                                                                                                                   |    | 21,64000   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                             |    | 21,64000   |              |                   |                 |
| 368   | K   | 777116041R0X | Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm, penetrace,vsyp,soklík                                                                                                                             | m2 | -187,84455 | 1 010,08     | -189 738,02       |                 |
|       | VV  |              | Podlahy:                                                                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy                                                                                                                          |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | standardů!!!:                                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | F/02:132,71                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | F/04:462,69                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | sokly:0,05*445                                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | odpočet ploch místností se zaměřovaným povrchem                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "m.č.1.04" -9,97                                                                                                                                                                   |    | -9,97000   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "sokl" -(2*5,61+2*1,8-0,8)*0,05                                                                                                                                                    |    | -0,70100   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "m.č.1.19" -6,85                                                                                                                                                                   |    | -6,85000   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "sokl" -                                                                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | (1,755+0,425+0,5+0,425+1,025+0,19+0,08+0,65+0,775+1,16+0,3+0,84+0,985)*0,05                                                                                                        |    | -0,45550   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "m.č.2.02" -73,61                                                                                                                                                                  |    | -73,61000  |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "sokl" -                                                                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | (5,64+11,28+1,73+0,3+0,4+0,24+2,249+0,57+0,206+3,665+0,5+5,2+0,5+3,28+0,32+0,5+5,2+0,5+3,18+0,57+0,25+0,4+0,14+4,8+4,4+0,4+2*0,1+1,925)*0,05                                       |    | -2,92725   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "m.č.2.03" -37,73                                                                                                                                                                  |    | -37,73000  |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "sokl" -                                                                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | (0,565+0,65+0,92+4,08+8,378+3,467+0,825+0,1+3,485+5,625+2*0,1+0,4+2,234+0,57+2,421+2*0,1+0,4+5,225+0,1+0,4)*0,05                                                                   |    | -2,01225   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "m.č.2.07" -52,67                                                                                                                                                                  |    | -52,67000  |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "sokl" -                                                                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | (3*0,4+3,5+2,501+0,250+3,4+0,5+1,395+0,14+0,65+4,535+0,3)*0,05                                                                                                                     |    | -0,91855   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                             |    | -187,84455 |              |                   |                 |
| 4     | K   | 7775111R01   | BET stěrka dekorativní na podlahy, tloušťky 2mm, vč.penetr.vrstvy, 2nosných vrstev,barevné lazury,transparentní lazury, UV odolného transparent.laku, zpěvňujícího matovacího laku | m2 | 272,26928  | 2 891,13     | 787 165,87        |                 |
|       | VV  |              | plochy místností se zaměřovaným povrchem                                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "m.č.1.01"122,78*                                                                                                                                                                  |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "sokl"                                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | (3*0,4+2*0,4+0,1+4,678+2*0,1+0,4+5,005+2*0,1+0,4+2,063+0,2+0,9+0,415+2,085+0,5+5,2+0,5+1,868+0,458+0,175+0,5+3,13+0,215)*0,05*                                                     |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "sokl"                                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | (0,65+0,305+0,5+0,14+0,56+0,635+3,665+3,685+0,24+0,4+0,26+0,4)*0,05*                                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "m.č.1.04" 9,97                                                                                                                                                                    |    | 9,97000    |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "sokl" (2*5,61+2*1,8-0,8)*0,05*                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "m.č.1.06" 101,39*                                                                                                                                                                 |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | "sokl" (1,05+2*(0,175+0,46-0,075)+1,405+2*(0,175+0,46-0,075)+4,795+2*(0,175+0,46-0,075)+5,598+2*(0,175+0,46-0,075)+2,802+2,3+0,2+0,14+3,36+0,14)*0,05*                             |    |            |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--|--|--|
|     |     |             | "sokl"<br>(1,785+1,055+3,13+0,5+0,165+0,265+2,27+0,5+5,2+0,5+3,18+0,57+0,25+0,405+1,685+0,115+0,115+2,97+0,54+2,97+0,115+0,115+1,685+0,14)*0,05*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     |     |             | "sokl"<br>(6,735+4,28+3,215+4,58+1,79+1,79+0,9+3*0,4+4,58+0,9+0,4+2,155+0,57+2,5+0,4+5,225+0,4+4,4+0,1+0,4+1,925)*0,05*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 21,64000   |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     |     |             | "m.č.1.10" 21,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     | VV  |             | "sokl" (0,14+4,535+3,2-2,2+0,225+0,05+6,1+0,05+0,05+0,53+0,35)*0,05*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     | VV  |             | "m.č.1.19" 6,85*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     |     |             | "sokl"<br>(1,755+0,425+0,5+0,425+1,025+0,19+0,08+0,65+0,775+1,16+0,3+0,84+0,985)*0,05*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     | VV  |             | "m.č.2.02" 73,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 73,61000   |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     |     |             | "sokl"<br>(5,64+11,28+1,73+0,3+0,4+0,24+2,249+0,57+0,206+3,665+0,5+5,2+0,5+3,28+0,32+0,5+5,2+0,5+3,18+0,57+0,25+0,4+0,14+4,8+4,4+0,4+2*0,1+1,925)*0,05*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     | VV  |             | "m.č.2.03" 37,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 37,73000   |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     |     |             | "sokl"<br>(0,565+0,65+0,92+4,08+8,378+3,467+0,825+0,1+3,485+5,625+2*0,1+0,4+2,234+0,57+2,421+2*0,1+0,4+5,225+0,1+0,4)*0,05*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     | VV  |             | "m.č.2.07" 52,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 52,67000   |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     |     |             | "sokl"<br>(3*0,4+3,5+2,501+0,250+3,4+0,5+1,395+0,14+0,65+4,535+0,3)*0,05*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     | VV  |             | "m.č.2.01 - schodiště" 24*(0,161+0,28)*1,9+4,5*(5,185-3,36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 28,32210   |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     | VV  |             | "sokl" (24*(0,161+0,28)+(5,185-3,36)*2+4,5)*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,93670    |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     |     |             | "m.č.2.09"<br>22*(0,176+0,28)*(1,685+0,115)+(1,795+0,54+1,8)*(1,605+0,11)+(12+4+11)*(0,157+0,28)*1,35+2*(1,35+0,155)*(1,35+0,09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 45,41218   |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     |     |             | "sokl"<br>(22*(0,176+0,28)+1,795+0,54+1,8+2*(1,605+0,11))+37*(0,157+0,28)+2*(1,35+0,11+1,35+0,09))*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,97830    |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 272,26928  |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
| 382 | K   | 776411111   | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 291,78300  | 79,50        | 23 196,75         | CS ÚRS 2024 01  |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     |     |             | "m.č.1.01"<br>"sokl"<br>(3*0,4+2*0,4+0,1+4,678+2*0,1+0,4+5,005+2*0,1+0,4+2,063+0,2+0,9+0,415+2,085+0,5+5,2+0,5+1,868+0,458+0,175+0,5+3,13+0,215)<br>"sokl"<br>(0,65+0,305+0,5+0,14+0,56+0,635+3,665+3,685+0,24+0,4+0,26+0,4)<br>"m.č.1.04"<br>"sokl" (2*5,61+2*1,8-0,8)<br>"m.č.1.06"<br>"sokl" (1,05+2*(0,175+0,46-0,075)+1,405+2*(0,175+0,46-0,075)+4,795+2*(0,175+0,46-0,075)+5,598+2*(0,175+0,46-0,075)+2,802+2,3+0,2+0,14+3,36+0,14)<br>"sokl"<br>(1,785+1,055+3,13+0,5+0,165+0,265+2,27+0,5+5,2+0,5+3,18+0,57+0,25+0,405+1,685+0,115+0,115+2,97+0,54+2,97+0,115+0,115+1,685+0,14)<br>"sokl"<br>(6,735+4,28+3,215+4,58+1,79+1,79+0,9+3*0,4+4,58+0,9+0,4+2,155+0,57+2,5+0,4+5,225+0,4+4,4+0,1+0,4+1,925)<br>"m.č.1.10"<br>"sokl" (0,14+4,535+3,2-2,2+0,225+0,05+6,1+0,05+0,05+0,53+0,35)<br>"m.č.2.02"<br>"sokl"<br>(5,64+11,28+1,73+0,3+0,4+0,24+2,249+0,57+0,206+3,665+0,5+5,2+0,5+3,28+0,32+0,5+5,2+0,5+3,18+0,57+0,25+0,4+0,14+4,8+4,4+0,4+2*0,1+1,925)<br>"m.č.2.03"<br>"sokl"<br>(0,565+0,65+0,92+4,08+8,378+3,467+0,825+0,1+3,485+5,625+2*0,1+0,4+2,234+0,57+2,421+2*0,1+0,4+5,225+0,1+0,4)<br>"m.č.2.07"<br>"sokl"<br>(3*0,4+3,5+2,501+0,250+3,4+0,5+1,395+0,14+0,65+4,535+0,3)<br>Součet |    | 31,19200   | 11,44000     | 14,02000          | 26,27000        | 30,22500 | 48,44500 | 13,03000 | 58,54500 | 40,24500 | 18,37100 | 291,78300 |  |  |  |
| 383 | M   | 19413002R01 | profil plochý Al 90/4, výška 40mm včetně doplňků (spojky, rohy, kouty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 297,61866  | 554,90       | 165 148,59        |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     | VV  |             | 291,783*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 297,61866  |              |                   |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
| 119 | K   | 61.1        | Stěrka betonová na stěny, odolná vlhku, otěru, omyvatelná, vyhlazená, doplňky, detaily, D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 185,79421  | 730,98       | 135 811,85        |                 |          |          |          |          |          |          |           |  |  |  |
|     |     |             | dle SOD<br>betonové stěrky:<br>"1.NP:-" -(3,05*11,3+0,9*6,3+2,3*(10,2+28,8+24,9)-(0,8*2,1*4+0,9*2,1))<br>Mezisoučet<br>"1.NP-koupelny" 163<br>"m.č.1.01"<br>2,77*(3*0,4+2*0,4+0,1+0,4+2*0,1+0,4+2*0,1+0,26+0,4)+(2,77-0,3)*0,4+(2*0,3)*2,47+(4,678+5,005+2,063)*((0,3+2,77)/2)<br>"parapet" 0,3*(4,678+5,005+2,063)<br>"m.č.2.07" 2,77*(2*7,37+2*7,25+2*0,1)+4*0,3*1,4<br>"parapet" 0,3*(1,67+5,3)+0,175*3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -178,49500 | -178,49500   | 163,00000         |                 | 31,46931 | 3,52380  | 83,22880 | 2,70350  |          |          |           |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                            | MJ | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |              | -(1,5*2,1+1,6*2,1+1,8*2,1+3,5*1,43+1,67*1,4+5,3*1,4)                                                             |    | -25,05300   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "m.č.2.08"(3,3+0,25)*(0,26+0,1+2*2,215+2*0,1+0,4+4,675+2*0,1+0,4+3,389+4,12+0,2+5,2+0,5+5,2+0,31+7,15)+6*0,3*1,4 |    | 132,92570   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "parapet" 0,3*(2,215+4,675+3,389)+0,175*(2*5,2)                                                                  |    | 4,90370     |              |                   |                 |
|     | VV  |              | -(1,4*(2,215+4,675+3,389)+1,43*(2*5,2)+1,5*2,1)                                                                  |    | -32,41260   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                       |    | 364,28921   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                                           |    | 185,79421   |              |                   |                 |
| 369 | K   | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m                                                                | %  | 9 222,97210 | 1,20         | 11 067,57         |                 |
| D   |     | D67.2        | Dlažby, obklady                                                                                                  |    |             |              | 348 581,62        |                 |
| D   |     | 711          | Izolace proti vodě                                                                                               |    |             |              | -57 911,51        |                 |
| 189 | K   | 711212002RT1 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm                                                | m2 | -81,55000   | 679,23       | -55 391,21        |                 |
|     | VV  |              | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!:                                          |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | podlahy sociálek:                                                                                                |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "1.NP:." -106,95                                                                                                 |    | -106,95000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.NP:." -42,03                                                                                                  |    | -42,03000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | stěny a sokly sociálek a za zařizovací předměty:                                                                 |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "1.NP:." -(2,3*2*2+2,8*(6,8+6,4)+1,5*1*41+0,3*74)                                                                |    | -129,86000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.NP:." -(2,8*(6,8+6,7+4)+1,5*1*12+0,3*22)                                                                      |    | -73,60000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                       |    | -352,44000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | dle skutečnosti                                                                                                  |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 9,6+4,0+25,9+3,2+12,1+6,5+33,8+29,0+33,2+32,7+5,5+13,6+6,2+11,56+8,23+6,0+29,8                                   |    | 270,89000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                       |    | 270,89000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                                           |    | -81,55000   |              |                   |                 |
| 191 | K   | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m                                                                | %  | -553,91210  | 4,55         | -2 520,30         |                 |
| D   |     | 771          | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                                      |    |             |              | 37 023,98         |                 |
| 354 | K   | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm                                                                      | m2 | 8,26000     | 453,97       | 3 749,79          |                 |
|     | VV  |              | Podlahy:                                                                                                         |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!:                                          |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "F/06:." -114,26                                                                                                 |    | -114,26000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "F/07:." -59,02                                                                                                  |    | -59,02000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                       |    | -173,28000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | dle skutečnosti                                                                                                  |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 5,1+25,9+2,99+7,7+15,2+17,3+17,2+15,4+4,8+13,6+6,2+5,05+5,2+5,6+28,5+5,8                                         |    | 181,54000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                       |    | 181,54000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                                           |    | 8,26000     |              |                   |                 |
| 355 | K   | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                                 | m  | 310,16000   | 66,96        | 20 768,31         |                 |
|     | VV  |              | Podlahy:                                                                                                         |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!:                                          |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | F/06:                                                                                                            |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | F/07:                                                                                                            |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "sokly:." -1*95                                                                                                  |    | -95,00000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                       |    | -95,00000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | dle skutečnosti                                                                                                  |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 16,3+23,9+6,3+13,0+14,5+12,8+18,2+16,0+10,6+15,2+10,4+9,09+9,1+8,6+28,7+9,0                                      |    | 221,69000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 8,6+19,5+16,2+16,5+24,9+15,0+22,0+19,6+16,1+20,02+5,05                                                           |    | 183,47000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                       |    | 405,16000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                                           |    | 310,16000   |              |                   |                 |
| 357 | M   | 771.1        | Dlažba keramická, 60x60cm,protiskluzná, rektifikovaná,šedá,matná                                                 | m2 | 17,49950    | 556,11       | 9 731,65          |                 |
|     | VV  |              | Podlahy:                                                                                                         |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!:                                          |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Začátek provozního součtu                                                                                        |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | F/06:114,26                                                                                                      |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | F/07:59,02                                                                                                       |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | sokly:0,1*95                                                                                                     |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Konec provozního součtu                                                                                          |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | -182,78*1,1                                                                                                      |    | -201,05800  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                       |    | -201,05800  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | dle skutečnosti - dlažba a sokly                                                                                 |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | (181,54+85,1*0,1)*1,15                                                                                           |    | 218,55750   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                       |    | 218,55750   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                                           |    | 17,49950    |              |                   |                 |
| 358 | K   | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m                                                                 | %  | 342,49750   | 8,10         | 2 774,23          |                 |
| D   |     | 781          | Obklady keramické                                                                                                |    |             |              | 369 469,15        |                 |
| 370 | K   | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr                                                                 | m2 | 25,85000    | 55,61        | 1 437,52          |                 |
|     | VV  |              | pod ker. obklady 300/600:                                                                                        |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 1.NP:2,8*9,3+2,3*9,9*3-(0,8*2,1*3+0,7*2,1*2)                                                                     |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 2.NP:2,8*7,2-0,8*2,1                                                                                             |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | pod mozaiku 50/50:                                                                                               |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 1.NP:2,8*(16,3+21,3)-0,8*2,1*4                                                                                   |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 2.NP:2,8*(16,3+12,2+16,6)-0,8*2,1*3                                                                              |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | -324,65                                                                                                          |    | -324,65000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                       |    | -324,65000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | dle skutečnosti                                                                                                  |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 21,1+18,4+31,7+42,0+55,8+44,7+43,9+24,5+21,1+27,3+20,0                                                           |    | 350,50000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                       |    | 350,50000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                                           |    | 25,85000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                           | MJ | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 373 | K   | 781479705R00 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad                                              | m2 | 25,85000    | 1,13         | 29,21             |                 |
|     | VV  |              | pod ker. obklady 300/600:                                                                       |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 1.NP:2,8*9,3+2,3*9,9*3-(0,8*2,1*3+0,7*2,1*2)                                                    |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 2.NP:2,8*7,2-0,8*2,1                                                                            |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | pod mozaiku 50/50:                                                                              |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 1.NP:2,8*(16,3+21,3)-0,8*2,1*4                                                                  |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 2.NP:2,8*(16,3+12,2+16,6)-0,8*2,1*3                                                             |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | -324,65                                                                                         |    | -324,65000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                      |    | -324,65000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | dle skutečnosti                                                                                 |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 21,1+18,4+31,7+42,0+55,8+44,7+43,9+24,5+21,1+27,3+20,0                                          |    | 350,50000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                      |    | 350,50000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                          |    | 25,85000    |              |                   |                 |
| 372 | K   | 781485116R00 | Obklad vnitř.mozaika keramická do 50x50mm, tmel                                                 | m2 | 130,70000   | 737,70       | 96 417,39         |                 |
|     | VV  |              | mozaika 50/50:                                                                                  |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "1.NP:-(2,8*(16,3+21,3)-0,8*2,1*4)                                                              |    | -98,56000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | "2.NP:-(2,8*(16,3+12,2+16,6)-0,8*2,1*3)                                                         |    | -121,24000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                      |    | -219,80000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | dle skutečnosti                                                                                 |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 21,1+18,4+31,7+42,0+55,8+44,7+43,9+24,5+21,1+27,3+20,0                                          |    | 350,50000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                      |    | 350,50000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                          |    | 130,70000   |              |                   |                 |
| 374 | K   | 781497111R0X | Lišta hliníková ukončovací,rohová k obkladům                                                    | m  | -37,74000   | 275,78       | -10 407,94        |                 |
|     | VV  |              | dle SOD                                                                                         |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | -215,5*1                                                                                        |    | -215,50000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                      |    | -215,50000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | dle skutečnosti                                                                                 |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 24,5+0,8+0,8+1,6+1,6+0,8+0,8+14,5+10,4+28,7+10,0                                                |    | 94,50000    |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 7,8+8,5+5,6+7,1+7,1+2,8+7,2+9,3+8,2+8,08+11,58                                                  |    | 83,26000    |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                      |    | 177,76000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                          |    | -37,74000   |              |                   |                 |
| 375 | M   | 781.1        | Obklad keramický rektifikovaný,vel.300x600mm, tl.9mm,sedý,matný, specifikace viz standardy,TZ a | m2 | -104,49742  | 556,11       | -58 112,06        |                 |
|     | VV  |              | ker. obklady 300/600:                                                                           |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Začátek provozního součtu                                                                       |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 1.NP:2,8*9,3+2,3*9,9*3-(0,8*2,1*3+0,7*2,1*2)                                                    |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 2.NP:2,8*7,2-0,8*2,1                                                                            |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Konec provozního součtu                                                                         |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | -104,85*1,1                                                                                     |    | -115,33500  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                      |    | -115,33500  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | dle interiérů                                                                                   |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | sokly                                                                                           |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 83,366*0,1*1,3                                                                                  |    | 10,83758    |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                      |    | 10,83758    |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                          |    | -104,49742  |              |                   |                 |
| 376 | M   | 781.2        | Obklad keramický,mozaika,vel.50x50mm, bílý,matný, specifikace viz standardy,TZ a                | m2 | 143,77000   | 2 258,49     | 324 703,11        |                 |
|     | VV  |              | mozaika 50/50:                                                                                  |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Začátek provozního součtu                                                                       |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 1.NP:2,8*(16,3+21,3)-0,8*2,1*4                                                                  |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 2.NP:2,8*(16,3+12,2+16,6)-0,8*2,1*3                                                             |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Konec provozního součtu                                                                         |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | -219,8*1,1                                                                                      |    | -241,78000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                      |    | -241,78000  |              |                   |                 |
|     | VV  |              | dle skutečnosti                                                                                 |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | (21,1+18,4+31,7+42,0+55,8+44,7+43,9+24,5+21,1+27,3+20,0)*1,1                                    |    | 385,55000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Mezisoučet                                                                                      |    | 385,55000   |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                          |    | 143,77000   |              |                   |                 |
| 377 | K   | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m                                                | %  | 3 540,67230 | 4,35         | 15 401,92         |                 |
| D   |     | D67.3        | Čistící rohože - změna exteriérové a doplnění interiér.rohoží                                   |    |             |              | -30 181,54        |                 |
| D   |     | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                  |    |             |              | 3 917,43          |                 |
| 141 | K   | 632415102R00 | Potěr vyrovnávací samonivelační ručně tl. 2 mm                                                  | m2 | 6,15000     | 496,53       | 3 053,66          |                 |
|     | VV  |              | interiérová                                                                                     |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 2,25*1,5+1,85*1,5                                                                               |    | 6,15000     |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                          |    | 6,15000     |              |                   |                 |
| 142 | K   | 632441491R00 | Broušení cementových potěrů - odstranění šlemu                                                  | m2 | 6,15000     | 140,45       | 863,77            |                 |
|     | VV  |              | interiérovénrohože - vybroušení plochy pro osazení rámu a rohože v interiéru                    |    |             |              |                   |                 |
|     | VV  |              | 2,25*1,5+1,85*1,5                                                                               |    | 6,15000     |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                          |    | 6,15000     |              |                   |                 |
| D   |     | 97           | Prorážení otvorů                                                                                |    |             |              | 373,70            |                 |
| 76  | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                          | t  | 0,15400     | 256,18       | 39,45             |                 |
| 77  | K   | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                               | t  | 0,15400     | 127,45       | 19,63             |                 |
| 78  | K   | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                               | t  | 0,15400     | 256,18       | 39,45             |                 |
| 79  | K   | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                    | t  | 0,15400     | 384,92       | 59,28             |                 |
| 80  | K   | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                          | t  | 1,54000     | 63,08        | 97,14             |                 |
|     | VV  |              | 0,154*10                                                                                        |    | 1,54000     |              |                   |                 |
|     | VV  |              | Součet                                                                                          |    | 1,54000     |              |                   |                 |
| 81  | K   | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí                                                             | t  | 0,15400     | 771,13       | 118,75            |                 |
| D   |     | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                         |    |             |              | 9,68              |                 |
| 176 | K   | 998021021R0X | Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m                                                        | t  | 0,02325     | 416,14       | 9,68              |                 |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                              | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 767 |     |              | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                              |    |            |              | -16 283,71        |                 |
| 1     | K   | 767531121    | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím                                                                                                                            | m  | 23,20000   | 107,00       | 2 482,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |              | exteriérová - TENWELL                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 2*3,0+2*1,5                                                                                                                                                                        |    | 9,00000    |              |                   |                 |
|       | VV  |              | interiérová                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 2*2,25+2*1,5+2*1,85+2*1,5                                                                                                                                                          |    | 14,20000   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                             |    | 23,20000   |              |                   |                 |
| 2     | M   | 69752160     | rám pro zapuštění profil L-15/30, 13/30-Al                                                                                                                                         | m  | 25,52000   | 379,00       | 9 672,08          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |              | 23,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                         |    | 25,52000   |              |                   |                 |
| 3     | K   | 767531215    | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2                                                                                                    | m2 | 4,50000    | 122,00       | 549,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |              | exteriérová - TENWELL                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 3,0*1,5                                                                                                                                                                            |    | 4,50000    |              |                   |                 |
|       | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                             |    | 4,50000    |              |                   |                 |
| 4     | M   | 69752R01     | rohož vstupní provedení hliník TENWELL extra 10 mm                                                                                                                                 | m2 | 4,95000    | 9 065,10     | 44 872,25         |                 |
|       | VV  |              | 4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |    | 4,95000    |              |                   |                 |
| 5     | K   | 776212111    | Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou                                                                                                                           | m2 | 6,15000    | 122,00       | 750,30            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |              | interiérová                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 2,25*1,5+1,85*1,5                                                                                                                                                                  |    | 6,15000    |              |                   |                 |
| 6     | M   | 69751R01     | koberec zátěžový - čistící zóna CATWELL z 100% PP zataveného do měkčeného PVC, 2800g/m2, výška 13,5mm                                                                              | m2 | 6,76500    | 1 409,10     | 9 532,56          |                 |
|       | VV  |              | 6,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                         |    | 6,76500    |              |                   |                 |
| 340   | K   | OS/24        | Venkovní podlahová čistící zóna,rám nerez 3mm, AL lamely+guma,R9,kotvení,doplňky,detaily,D+M                                                                                       | m2 | -5,74875   | 14 575,65    | -83 791,77        |                 |
| 350   | K   | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m                                                                                                                                  | %  | -159,33180 | 2,20         | -350,53           |                 |
| D 777 |     |              | Podlahy ze syntetických hmot                                                                                                                                                       |    |            |              | -18 198,64        |                 |
| 367   | K   | 777101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem                                                                                                                                 | m2 | -6,15000   | 32,91        | -202,40           |                 |
|       | VV  |              | interiérovénrohože                                                                                                                                                                 |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | -(2,25*1,5+1,85*1,5)                                                                                                                                                               |    | -6,15000   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                             |    | -6,15000   |              |                   |                 |
| 4     | K   | 7775111R01   | BET stěrka dekorativní na podlahy, tloušťky 2mm, vč.penetr.vrstvy, 2nosných vrstev,barevné lazury,transparentní lazury, UV odolného transparent.laku, zpěvňujícího matovacího laku | m2 | -6,15000   | 2 891,13     | -17 780,45        |                 |
|       | VV  |              | interiérovénrohože                                                                                                                                                                 |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |              | -(2,25*1,5+1,85*1,5)                                                                                                                                                               |    | -6,15000   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                             |    | -6,15000   |              |                   |                 |
| 369   | K   | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m                                                                                                                                  | %  | -179,82850 | 1,20         | -215,79           |                 |






|                                                                                                                                              |  |                                                       |  |                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                         |  |                                                       |  | číslo OZ: 61                               |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                  |  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |  |                                            |                                |
| Investor:                                                                                                                                    |  | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                |  | Datum:                                     |                                |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                           |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                          |  | poštou <input type="checkbox"/>                       |  | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> |
| osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                   |  |                                                       |  |                                            |                                |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                             |  | specifikaci:                                          |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                              |  | na výkresy: TAB SGHK BnL.pdf                          |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                              |  | na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet            |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                              |  | na jinou část smlouvy:                                |  |                                            |                                |
| <b>Předmět změny: Systém generálního klíče</b>                                                                                               |  |                                                       |  |                                            |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                             |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Dodávka a montáž vložek v systému SGHK. Systém umožňuje řízení přístupů do jednotlivých prostor.                                             |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                         |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                 |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |                                                       |  |                                            |                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                   |  | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> |  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
|                                                                                                                                              |  |                                                       |  | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                             |  |                                                       |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                              |  |                                                       |  |                                            |                                |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | Číslo ZL: 61 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Systém generálního klíče</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Dodávka a montáž vložek v systému SGHK. Systém umožňuje řízení přístupů do jednotlivých prostor.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                             | Počet připojených výkresů: 1                                                         |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>117 914,01 Kč</b>                                                                 |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>117 914,01 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                          |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                               |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9961 - ZL-61 - Systém generálního klíče**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**117 914,01**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 117 914,01  | 21,00%     | 24 761,94 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**142 675,95**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9961 - ZL-61 - Systém generálního klíče**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>117 914,01</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV       | 117 914,01        |
| 766 - Konstrukce truhlářské     | 117 914,01        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9961 - ZL-61 - Systém generálního klíče**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **117 914,01**

D PSV Práce a dodávky PSV 117 914,01

D 766 Konstrukce truhlářské 117 914,01

|   |   |           |                               |     |         |            |            |  |
|---|---|-----------|-------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|
| 1 | K | 766660R01 | D+M systému generálního klíče | kpl | 1,00000 | 117 914,01 | 117 914,01 |  |
|---|---|-----------|-------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|




|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                       |                                   |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                       | číslo OZ: 62                      |                                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                        | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou |                                                       |                                   |                                            |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                          | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav               | Datum:                                                |                                   |                                            |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                       |                                   |                                            |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | poštou <input type="checkbox"/>                       | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | osobně <input checked="" type="checkbox"/>            |                                   |                                            |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                   | specifikaci:                                         |                                                       |                                   |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | na výkresy:                                          | BnL_detaily AD DET. TAHOKOVÝ PODHLED.pdf,             |                                   |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | na rozpočtové podklady:                              | 102_PŮDORYS 2.NP.pdf, 101_PŮDORYS 1.NP.pdf            |                                   |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | na jinou část smlouvy:                               | Položkový rozpočet                                    |                                   |                                            |
| <b>Předmět změny: Úpravy a doplnění SDK konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                       |                                   |                                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                       |                                   |                                            |
| Nahrazení podhledu z tahokovu za SDK (sádrokartonový) podhled s PO (požární odolností) v prostorech CHÚC (chráněné únikové cesty). Doplnění výměry za předstěny z SDK a revizních dvířek. Doplnění podhledů Baffle v m.č. 1.01, 1.02, 2.07 a 2.08. |                                                      |                                                       |                                   |                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                       |                                   |                                            |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                       |                                   |                                            |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                       |                                                      |                                                       |                                   |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                         |                                                      | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> |                                   | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                       |                                   | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                       |                                   |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                       |                                   |                                            |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | číslo ZL: 62 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Úpravy a doplnění SDK konstrukcí</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Nahrazení podhledu z tahokovu za SDK (sádrokartonový) podhled s PO (požární odolností) v prostorech CHÚC (chráněné únikové cesty). Doplnění výměry za předstěny z SDK a revizních dvířek. Doplnění podhledů Baffle v m.č. 1.01, 1.02, 2.07 a 2.08.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Počet připojených výkresů: 3                                                         |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>-773 983,87 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 653 579,58 Kč</b>                                                               |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>879 595,71 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9962 - ZL-62 - Úpravy a doplnění SDK konstrukcí**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**879 595,71**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 879 595,71  | 21,00%     | 184 715,10 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 064 310,81**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9962 - ZL-62 - Úpravy a doplnění SDK konstrukcí**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>879 595,71</b> |
|---------------------------------|-------------------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 186 769,43 |
|---------------------------|------------|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 311 - Sádrokartonové konstrukce | 184 072,96 |
|---------------------------------|------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 97 - Prorážení otvorů | 1 257,01 |
|-----------------------|----------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| 99 - Staveništní přesun hmot | 1 439,46 |
|------------------------------|----------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV | 692 826,28 |
|---------------------------|------------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 767 - Konstrukce zámečnické | 692 826,28 |
|-----------------------------|------------|

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9962 - ZL-62 - Úpravy a doplnění SDK konstrukcí

Místo: Datum: 28. 6. 2022  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 879 595,71

|     |   |              |                                                                                                         |    |            |            |             |                |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------------|----------------|
| D   |   | HSV          | Práce a dodávky HSV                                                                                     |    |            | 186 769,43 |             |                |
| D   |   | 311          | Sádkartonové konstrukce                                                                                 |    |            | 184 072,96 |             |                |
| 188 | K | 311.2        | Podhled z tahokovu v kovové kazetě,sít 20x20x2x1,5, š.625mm,dí. 1,5/2,0/2,5m,RAL,rošt,závěs,doplňky,D+M | m2 | -253,85800 | 3 035,43   | -770 568,19 |                |
|     |   |              | dle SOD                                                                                                 |    |            |            |             |                |
|     |   |              | kvalita provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:                               |    |            |            |             |                |
|     |   |              | H/02:                                                                                                   |    |            |            |             |                |
|     |   |              | "1.NP.:" -119,81                                                                                        |    | -119,81000 |            |             |                |
|     |   |              | "2.NP.:" -110,08                                                                                        |    | -110,08000 |            |             |                |
|     |   |              | dle ZL-36                                                                                               |    |            |            |             |                |
|     |   |              | -23,968                                                                                                 |    | -23,96800  |            |             |                |
|     |   |              | Mezisoučet                                                                                              |    | -253,85800 |            |             |                |
|     |   |              | nové řešení - SDK protipožární podhled                                                                  |    |            |            |             |                |
|     |   |              | 0                                                                                                       |    | 0,00000    |            |             |                |
|     |   |              | Mezisoučet                                                                                              |    | 0,00000    |            |             |                |
|     |   |              | Součet                                                                                                  |    | -253,85800 |            |             |                |
| 67  | K | 342264051RT1 | Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace                | m2 | 20,58000   | 867,27     | 17 848,42   |                |
|     |   |              | m.č.2.06                                                                                                |    |            |            |             |                |
|     |   |              | 20,58                                                                                                   |    | 20,58000   |            |             |                |
| 187 | K | 347016133R0X | Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,1xRBI 12,5mm,- izo                                                     | m2 | 19,40100   | 1 053,11   | 20 431,39   |                |
|     |   |              | kvalita provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:                               |    |            |            |             |                |
|     |   |              | provedení v kvalitě SDK Q3!!!:                                                                          |    |            |            |             |                |
|     |   |              | "1.NP.:" -(2,8*(1,2+2,1)+1,25*(5,2+1,1*3+3,6+2,2))                                                      |    | -27,11500  |            |             |                |
|     |   |              | "2.NP.:" -3,67*(1,1*2+1+2)                                                                              |    | -19,08400  |            |             |                |
|     |   |              | Mezisoučet                                                                                              |    | -46,19900  |            |             |                |
|     |   |              | dle skutečnosti                                                                                         |    |            |            |             |                |
|     |   |              | 65,6                                                                                                    |    | 65,60000   |            |             |                |
|     |   |              | Mezisoučet                                                                                              |    | 65,60000   |            |             |                |
|     |   |              | Součet                                                                                                  |    | 19,40100   |            |             |                |
| 192 | K | 763121425    | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB           | m2 | 8,71500    | 836,00     | 7 285,74    | CS ÚRS 2024 01 |
| 193 | K | 763121751    | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě                                           | m2 | 8,71500    | 58,10      | 506,34      | CS ÚRS 2024 01 |
| 189 | K | 763131533    | SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30                           | m2 | 252,23000  | 1 250,00   | 315 287,50  | CS ÚRS 2024 01 |
|     |   |              | dle SOD - změna technologie                                                                             |    |            |            |             |                |
|     |   |              | 0                                                                                                       |    | 0,00000    |            |             |                |
|     |   |              | Mezisoučet                                                                                              |    | 0,00000    |            |             |                |
|     |   |              | dle změny technologie                                                                                   |    |            |            |             |                |
|     |   |              | "1.NP.:" 119,81*                                                                                        |    |            |            |             |                |
|     |   |              | "2.NP.:" 110,08*                                                                                        |    |            |            |             |                |
|     |   |              | dle ZL-36 - podhled nad schodištěm                                                                      |    |            |            |             |                |
|     |   |              | 23,968*                                                                                                 |    |            |            |             |                |
|     |   |              | 214,5+37,73                                                                                             |    | 252,23000  |            |             |                |
|     |   |              | Mezisoučet                                                                                              |    | 252,23000  |            |             |                |
|     |   |              | Součet                                                                                                  |    | 252,23000  |            |             |                |
| 1   | K | 763181420R01 | Ztužující výplň otvoru pro okno s UA a UW profilem - hlavový nosník                                     | m  | 15,60000   | 1 090,74   | 17 015,54   |                |
| 2   | K | 763181420R02 | Ztužující výplň otvoru pro okno s UW MAX profilem                                                       | m  | 15,60000   | 1 115,39   | 17 400,08   |                |
| 3   | K | 763182313    | Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m - boky předstěn u geberitů                             | m  | 39,70000   | 390,00     | 15 483,00   | CS ÚRS 2024 01 |
| 4   | K | 763111358    | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xGM-FH1 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB                    | m2 | 5,45000    | 2 140,00   | 11 663,00   | CS ÚRS 2024 01 |
|     |   |              | svěšená příčka nad barem                                                                                |    |            |            |             |                |
|     |   |              | 5,45                                                                                                    |    | 5,45000    |            |             |                |
| 5   | K | 763122411    | SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30                           | m2 | 6,60000    | 921,00     | 6 078,60    | CS ÚRS 2024 01 |
|     |   |              | m.č.2.06                                                                                                |    |            |            |             |                |
|     |   |              | 6,6                                                                                                     |    | 6,60000    |            |             |                |
| 6   | K | 763131821    | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché                 | m2 | 118,60000  | 93,20      | 11 053,52   | CS ÚRS 2024 01 |
| 7   | K | 763132811    | Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled                                                         | m2 | -118,60000 | 28,80      | -3 415,68   | CS ÚRS 2024 01 |
| 8   | K | 763131612    | Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled                                | m2 | 118,60000  | 514,00     | 60 960,40   | CS ÚRS 2024 01 |
| 9   | M | 59030626     | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60                                                  | m  | 398,49600  | 34,10      | 13 588,71   | CS ÚRS 2024 01 |
|     |   |              | 118,6*3,36                                                                                              |    | 398,49600  |            |             |                |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                       | MJ  | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10  | M   | 59030624      | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28                                                      | m   | 49,81200    | 22,80        | 1 135,71          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |               | 118,6*0,42                                                                                                  |     | 49,81200    |              |                   |                 |
| 11  | K   | 763164749     | SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xGM-FH1 12,5                                              | m   | 4,50000     | 2 830,00     | 12 735,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |               | obklad sloupů u baru - materiál ridurit                                                                     |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |               | 4,5                                                                                                         |     | 4,50000     |              |                   |                 |
| 71  | K   | 311.1         | Revizní dvířka do SDK podhledu 300/300mm,AL rám, SDK deska 12,5mm,tlačné zámky                              | kus | 31,00000    | 1 486,74     | 46 088,94         |                 |
|     | VV  |               | dle SOD                                                                                                     |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |               | kvalita provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:                                   |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |               | provedení v kvalitě SDK Q3!!!:                                                                              |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |               | H/01:                                                                                                       |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |               | "1.NP:"-9                                                                                                   |     | -9,00000    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | "2.NP:"-4                                                                                                   |     | -4,00000    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Mezisoučet                                                                                                  |     | -13,00000   |              |                   |                 |
|     | VV  |               | dle skutečnosti                                                                                             |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |               | 44                                                                                                          |     | 44,00000    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Mezisoučet                                                                                                  |     | 44,00000    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Součet                                                                                                      |     | 31,00000    |              |                   |                 |
| 12  | K   | 763172353     | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy                              | kus | 42,00000    | 400,00       | 16 800,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 13  | M   | 59030712      | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm                                                  | kus | 42,00000    | 922,00       | 38 724,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 14  | K   | 763172355     | Montáž klapek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy                              | kus | 37,00000    | 574,00       | 21 238,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 15  | M   | 59030714      | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm                                                  | kus | 37,00000    | 1 160,00     | 42 920,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 16  | K   | 763171412     | Montáž klapek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy                                 | kus | 24,00000    | 820,00       | 19 680,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 17  | M   | RGS.KB515486. | RD 300x300 protipož. 30-45min - podhled*                                                                    | kus | 4,00000     | 3 623,00     | 14 492,00         |                 |
| 18  | M   | RGS.KB515487  | RD 400x400 protipož. 30-45min - podhled*                                                                    | kus | 7,00000     | 4 011,00     | 28 077,00         |                 |
| 19  | M   | RGS.KB515488  | RD 500x500 protipož. 30-45min - podhled*                                                                    | kus | 13,00000    | 4 400,00     | 57 200,00         |                 |
| 20  | K   | 763171413     | Montáž klapek revizních protipožárních SDK kcí vel. přes 0,25 do 0,5 m2 pro podhledy                        | kus | 1,00000     | 995,00       | 995,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 21  | M   | RGS.KB515489  | RD 600x600 protipož. 30min - podhled*                                                                       | kus | 1,00000     | 4 820,00     | 4 820,00          |                 |
| 22  | K   | 763182314     | Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl přes 0,3 do 0,5 m                                                   | m   | 33,03000    | 498,00       | 16 448,94         | CS ÚRS 2024 01  |
| 23  | K   | 763231912     | Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v podhledu/podkroví ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily | kus | 148,00000   | 825,00       | 122 100,00        | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |               | 44+42+37+24+1                                                                                               |     | 148,00000   |              |                   |                 |
| D   | 97  |               | Prorážení otvorů                                                                                            |     |             |              | 1 257,01          |                 |
| 179 | K   | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                           | t   | 0,51800     | 256,18       | 132,70            |                 |
| 180 | K   | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                | t   | 0,51800     | 384,92       | 199,39            |                 |
| 181 | K   | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                      | t   | 5,18000     | 63,08        | 326,75            |                 |
|     | VV  |               | (0,251+0,267)*10                                                                                            |     | 5,18000     |              |                   |                 |
| 177 | K   | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                      | t   | 0,51800     | 256,18       | 132,70            |                 |
| 178 | K   | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                           | t   | 0,51800     | 127,45       | 66,02             |                 |
| 182 | K   | 979999998R00  | Poplatek za skládku suti 5% příměsí                                                                         | t   | 0,51800     | 771,13       | 399,45            |                 |
| D   | 99  |               | Staveništní přesun hmot                                                                                     |     |             |              | 1 439,46          |                 |
| 176 | K   | 998021021R0X  | Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m                                                                    | t   | 3,15758     | 416,14       | 1 314,00          |                 |
| 82  | K   | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                               | t   | 0,28370     | 442,22       | 125,46            |                 |
| D   | PSV |               | Práce a dodávky PSV                                                                                         |     |             |              | 692 826,28        |                 |
| D   | 767 |               | Konstrukce zámečnické                                                                                       |     |             |              | 692 826,28        |                 |
| 195 | K   | 767426201R01  | Montáž kovových podhledů včetně podkladní konstrukce, výrobní dokumentace                                   | m2  | 255,87000   | 2 649,44     | 677 912,21        |                 |
| 196 | K   | 998767203R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m                                                           | %   | 6 779,12210 | 2,20         | 14 914,07         |                 |



|                                                                                                                                              |                                                       |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                         |                                                       | číslo OZ: 63                               |                                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |                                            |                                            |
| Investor:                                                                                                                                    | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                | Datum:                                     |                                            |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                           |                                                       |                                            |                                            |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/>                       | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/>             |
| osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                   |                                                       |                                            |                                            |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                             | specifikaci:                                          |                                            |                                            |
|                                                                                                                                              | na výkresy:                                           |                                            |                                            |
|                                                                                                                                              | na rozpočtové podklady:                               | Položkový rozpočet                         |                                            |
|                                                                                                                                              | na jinou část smlouvy:                                |                                            |                                            |
| <b>Předmět změny: Výměna dveří mezi skladem a chodbou ve stávající budově</b>                                                                |                                                       |                                            |                                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                             |                                                       |                                            |                                            |
| Výměna stávajících dveří za nové s PO (požární odolností) a ve stejném designu jako v přístavbě.                                             |                                                       |                                            |                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                         |                                                       |                                            |                                            |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                 |                                                       |                                            |                                            |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |                                                       |                                            |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                   | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává:                                                                                                                             |                                                       |                                            |                                            |
|                                                                                                                                              |                                                       |                                            |                                            |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**



**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | číslo ZL: 63 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Výměna dveří mezi skladem a chodbou ve stávající budově</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Výměna stávajících dveří za nové s PO (požární odolností) a ve stejném designu jako v přístavbě.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Počet připojených výkresů:                                                           |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>27 793,75 Kč</b>                                                                  |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>27 793,75 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                         |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

**9963 - ZL-63 - Výměna dveří mezi skladem a chodbou ve stávající budově**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**27 793,75**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 27 793,75   | 21,00%     | 5 836,69  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**33 630,44**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

**9963 - ZL-63 - Výměna dveří mezi skladem a chodbou ve stávající budově**

Místo:

Datum:

28. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

## Náklady ze soupisu prací

**27 793,75**

766 - Konstrukce truhlářské

27 793,75

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
 Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
 Soupis:

## 9963 - ZL-63 - Výměna dveří mezi skladem a chodbou ve stávající budově

Místo: Datum: 28. 6. 2022  
 Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
 Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

| PČ                                 | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>      |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              | <b>27 793,75</b>  |                 |
| <b>D 766 Konstrukce truhlářské</b> |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              | <b>27 793,75</b>  |                 |
| 266                                | K   | D/19.1       | Dveře jednokřídlé, pinie, vnitřní, 900/2100, 1-křídlé, EI 15<br>DP3-C S200, GP18, Plně, křídlo DTD, HPL -<br>Laminát, Platinová,, Bezfalcové ostrohranné, zárubeň<br>obložková, DTD, HPL<br>Laminát, Platinová, kování interiérové<br>rozetové, Nerezová ocel, klika /<br>klika PZ, samozavírač k<br>dveře a dřevěná zárubeň SAPELI M10 plně hladké EI/EW15<br>DP3-C,, povrch dveří a zárubní HPL,, výplň dveří DTD,<br>bezfalcové provedení se skrytými závěsy SAPTEC 340 -<br>stříbrné, kování nerezové, rozetové MP NERO | kus | 1,00000   | 27 356,05    | 27 356,05         |                 |
|                                    |     | VV           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|                                    |     | VV           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|                                    |     | VV           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,00000   |              |                   |                 |
| 308                                | K   | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %   | 273,56050 | 1,60         | 437,70            |                 |




|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                                |                                                       | číslo OZ: 64                               |                                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                         | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |                                            |                                            |
| Investor:                                                                                                                                                                                           | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                | Datum:                                     |                                            |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                                                                  |                                                       |                                            |                                            |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                 | poštou <input type="checkbox"/>                       | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/>             |
| osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                          |                                                       |                                            |                                            |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                    | specifikaci:                                          |                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                     | na výkresy:                                           |                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                     | na rozpočtové podklady:                               | Položkový rozpočet                         |                                            |
|                                                                                                                                                                                                     | na jinou část smlouvy:                                |                                            |                                            |
| <b>Předmět změny: Doplnění rozvodů ÚT (ústředního topení) a VZT (vzduchotechniky)</b>                                                                                                               |                                                       |                                            |                                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                    |                                                       |                                            |                                            |
| Práce spojené s výměnou izolace za nehořlavou v m.č. 1.01, doplnění chybějících servopohonů a doplnění VZT potrubí včetně koncových prvků s PO (požární odolností) v CHÚC (chráněné únikové cestě). |                                                       |                                            |                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                |                                                       |                                            |                                            |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                        |                                                       |                                            |                                            |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                        |                                                       |                                            |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                          | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                            |                                            |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



sal  
ko  
07

šek  
ak, c=CZ  
nail.com  
:33

**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | číslo ZL: 64 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Doplnění rozvodů ÚT (ústředního topení) a VZT (vzduchotechniky)</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Práce spojené s výměnou izolace za nehořlavou v m.č. 1.01, doplnění chybějících servopohonů a doplnění VZT potrubí včetně koncových prvků s PO (požární odolností) v CHÚC (chráněné únikové cestě).</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Počet připojených výkresů:                                                           |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>-710,64 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>237 657, 77 Kč</b>                                                                |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>236 947, 13 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9964 - ZL-64 - Doplnění rozvodů ZI a ÚT**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**236 947,13**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 236 947,13  | 21,00%     | 49 758,90 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**286 706,03**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: **9964 - ZL-64 - Doplnění rozvodů ZI a ÚT**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>236 947,13</b> |
|---------------------------------|-------------------|

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV                                    | 34 786,89  |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                    | 15 903,12  |
| D4 - Potrubí                                                 | 12 513,12  |
| D5 - Potrubí                                                 | 3 390,00   |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod                       | 13 512,00  |
| D8 - Vnitřní požární vodovod                                 | 10 704,00  |
| D9 - Ostatní                                                 | 5 371,77   |
| D72.2 - Doplnění servopohonu VZT1 - vodní ohříváč            | 14 214,53  |
| D72.3 - Úpravy a doplnění rozvodů dle skutečnosti            | 106 809,84 |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny                            | 33 487,22  |
| 751 - Vzduchotechnika                                        | 30 966,30  |
| D12 - Ostatní                                                | 2 930,40   |
| D5 - Potrubí                                                 | 1 920,00   |
| D2 - Potrubí a tvarovky čtyřhranné, třída těsnosti B         | 13 367,84  |
| D3 - Izolace                                                 | 24 138,08  |
| D72.4 - Výměna izolací                                       | 76 032,87  |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                | 4 651,92   |
| 713 - Izolace tepelné                                        | 71 380,95  |
| D72.5 - Doplnění servopohonu - přepínání cirkulace zásobníků | 5 103,00   |
| 751 - Vzduchotechnika                                        | 5 103,00   |



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9964 - ZL-64 - Doplnění rozvodů ZI a ÚT

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

236 947,13

|     |       |             |                                                                                                                                    |        |          |           |            |                |
|-----|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|----------------|
| D   | PSV   |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                |        |          |           | 34 786,89  |                |
| D   | 721   |             | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace                                                                                                  |        |          |           | 15 903,12  |                |
| D   | D4    |             | Potrubí                                                                                                                            |        |          |           | 12 513,12  |                |
| 18  | K     | 18          | dtto 54x2,0                                                                                                                        | m      | 12,00000 | 1 042,76  | 12 513,12  |                |
| D   | D5    |             | Potrubí                                                                                                                            |        |          |           | 3 390,00   |                |
| 25  | K     | 25          | Polyethylenové tepelně izolační návleky, pro měděné potrubí, včetně spojovacího a instalačního materiálu, vnitřní Č54mm, tl. 20 mm | m      | 12,00000 | 244,60    | 2 935,20   |                |
| 1   | K     | 722170804   | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50                                                                                     | m      | 12,00000 | 37,90     | 454,80     | CS ÚRS 2024 01 |
| D   | 722   |             | Zdravotnicka - vnitřní vodovod                                                                                                     |        |          |           | 13 512,00  |                |
| 2   | K     | 722130804   | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 65                                                                             | m      | 24,00000 | 117,00    | 2 808,00   | CS ÚRS 2024 01 |
| D   | D8    |             | Vnitřní požární vodovod                                                                                                            |        |          |           | 10 704,00  |                |
| 3   | K     | 733122227   | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované lisováním D 42x1,5 mm                                                         | m      | 12,00000 | 892,00    | 10 704,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| D   | D9    |             | Ostatní                                                                                                                            |        |          |           | 5 371,77   |                |
| 70  | K     | 70          | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50                                                                                       | m      | 24,00000 | 116,75    | 2 802,00   |                |
| 72  | K     | 72          | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN150                                                                                 | m      | 24,00000 | 103,77    | 2 490,48   |                |
| 4   | K     | 998721313   | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m                                                   | %      | 32,62800 | 2,43      | 79,29      | CS ÚRS 2024 01 |
| D   | D72.2 |             | Doplnění servopohonu VZT1 - vodní ohřívač                                                                                          |        |          |           | 14 214,53  |                |
| 1   | K     | 751614110   | Montáž servopohonu                                                                                                                 | kus    | 1,00000  | 443,00    | 443,00     | CS ÚRS 2024 01 |
| 2   | M     | 55128849R01 | servopohon pro ventil chladicí vody - MVE515 24V 0-10V 1500N                                                                       | kus    | 1,00000  | 13 271,53 | 13 271,53  |                |
| 3   | K     | S18         | VRN, doprava materiálu a osob                                                                                                      | ks     | 1,00000  | 500,00    | 500,00     |                |
| D   | D72.3 |             | Úpravy a doplnění rozvodů dle skutečnosti                                                                                          |        |          |           | 106 809,84 |                |
| D   | 731   |             | Ústřední vytápění - kotelny                                                                                                        |        |          |           | 33 487,22  |                |
| 99  | K     | 99          | Kohout kulový pákový, závitový, DN 40,t=120°C, PN16                                                                                | kus    | 1,00000  | 965,52    | 965,52     |                |
|     | VV    |             | úprava ÚT dle zadání STIEBEL                                                                                                       |        | 1,00000  |           |            |                |
| 1   | K     | 734292728   | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním                                                                 | kus    | 2,00000  | 2 090,00  | 4 180,00   | CS ÚRS 2024 01 |
|     | VV    |             | úprava ÚT dle zadání STIEBEL                                                                                                       |        | 2,00000  |           |            |                |
| 107 | K     | 107         | Klapka zpětná závitová, DN 40, 120°C, PN15                                                                                         | kus    | 2,00000  | 1 235,86  | 2 471,72   |                |
| 2   | K     | 734193114   | Klapka mezipřirubová uzavírací DN 50 PN 16 do 120°C disk tvárná litina                                                             | soubor | 1,00000  | 3 470,00  | 3 470,00   | CS ÚRS 2024 01 |
|     | VV    |             | úprava ÚT dle zadání STIEBEL                                                                                                       |        | 1,00000  |           |            |                |
| 90  | K     | 90          | Napuštění systému vodou o předepsaných parametrech a odvzdušnění systému                                                           | m3     | 6,00000  | 3 733,33  | 22 399,98  |                |
| D   | 751   |             | Vzduchotechnika                                                                                                                    |        |          |           | 30 966,30  |                |
| 45  | K     | 2.41        | Talířový ventil odvodní, ocelový lakovaný Ø100 , včetně zmontážního kroužku s těsněním                                             | kus    | -4,00000 | 177,66    | -710,64    |                |
|     | VV    |             | změna distribučních zařízení v podhledu v 1.NP - změna na požárně odolný                                                           |        | -4,00000 |           |            |                |
| 3   | K     | 751322011   | Montáž talířového ventilu D do 100 mm                                                                                              | kus    | 4,00000  | 154,00    | 616,00     | CS ÚRS 2024 01 |
|     | VV    |             | změna distribučních zařízení v podhledu v 1.NP - změna na požárně odolný                                                           |        | 4,00000  |           |            |                |
| 4   | M     | 1597311     | PROTIPOZARNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL BTV 100                                                                                               | kus    | 4,00000  | 1 743,34  | 6 973,36   |                |
|     | VV    |             | změna distribučních zařízení v podhledu v 1.NP - změna na požárně odolný                                                           |        | 4,00000  |           |            |                |
| 5   | K     | 751322012   | Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm                                                                                     | kus    | 2,00000  | 193,00    | 386,00     | CS ÚRS 2024 01 |
|     | VV    |             | změna distribučních zařízení v podhledu v 1.NP - změna na požárně odolný                                                           |        | 2,00000  |           |            |                |

| PČ  | Typ | Kód                | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6   | M   | 1597312            | PROTIPOZARNI TALIROVY VENTIL BTV 125                                                                                                             | kus | 2,00000   | 2 224,79     | 4 449,58          |                 |
|     | VV  |                    | změna distribučních zařízení v podhledu v 1.NP - změna na požární odolný                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                    | 2                                                                                                                                                |     | 2,00000   |              |                   |                 |
| 7   | K   | 751614110          | Montáž servopohonu                                                                                                                               | kus | 4,00000   | 443,00       | 1 772,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |                    | chybějící servopohonu na VZT jednotkách č.2 a č.3                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                    | 4                                                                                                                                                |     | 4,00000   |              |                   |                 |
| 8   | M   | 42900072           | servopohon klapkový IP54 kroutící moment 10Nm                                                                                                    | kus | 4,00000   | 4 370,00     | 17 480,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | D   | D12                | Ostatní                                                                                                                                          |     |           |              | 2 930,40          |                 |
| 43  | K   | 90.                | Přesuny hmot                                                                                                                                     | kus | 1,00000   | 2 930,40     | 2 930,40          |                 |
|     | VV  |                    | 1                                                                                                                                                |     | 1,00000   |              |                   |                 |
|     | D   | D5                 | Potrubí                                                                                                                                          |     |           |              | 1 920,00          |                 |
| 9   | K   | 733120826          | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89                                                                                            | m   | 16,00000  | 120,00       | 1 920,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |                    | úpravy potrubí VZT z důvodu snižování podhledu 1.NP a 2.NP                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                    | 16                                                                                                                                               |     | 16,00000  |              |                   |                 |
|     | D   | D2                 | Potrubí a tvarovky čtyřhranné, třída těsnosti B                                                                                                  |     |           |              | 13 367,84         |                 |
| 39  | K   | Pol6               | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek                                                                                                            | m2  | 16,00000  | 835,49       | 13 367,84         |                 |
|     | VV  |                    | úpravy potrubí VZT z důvodu snižování podhledu 1.NP a 2.NP                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                    | 16                                                                                                                                               |     | 16,00000  |              |                   |                 |
|     | D   | D3                 | Izolace                                                                                                                                          |     |           |              | 24 138,08         |                 |
| 57  | K   | Pol39              | Protipožární izolace z minerální vaty tl.40 mm a Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství - požární odolnost viz. PD PBŘ | m2  | 33,00000  | 489,20       | 16 143,60         |                 |
|     | VV  |                    | záměna izolace 1.34,1.33,1.09 až po střechu                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                    | 27                                                                                                                                               |     | 27,00000  |              |                   |                 |
|     | VV  |                    | úpravy potrubí VZT z důvodu snižování podhledu 1.NP a 2.NP                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                    | 6                                                                                                                                                |     | 6,00000   |              |                   |                 |
|     | VV  |                    | Součet                                                                                                                                           |     | 33,00000  |              |                   |                 |
| 31  | K   | 31                 | Přírubový pryžový kompenzátor - pružný prvek, DN80, PN16/100°C, délka= 116 mm                                                                    | kus | 2,00000   | 3 997,24     | 7 994,48          |                 |
|     | VV  |                    | chybějící armatury                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                    | 2                                                                                                                                                |     | 2,00000   |              |                   |                 |
|     | D   | D72.4              | Výměna izolací                                                                                                                                   |     |           |              | 76 032,87         |                 |
|     | D   | 97                 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                                                                         |     |           |              | 4 651,92          |                 |
| 169 | K   | 979082111R00       | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                                           | t   | 2,27900   | 410,09       | 934,60            |                 |
| 170 | K   | 979082121R00       | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                                                | t   | 20,51100  | 45,72        | 937,76            |                 |
|     | VV  |                    | 2,279*9                                                                                                                                          |     | 20,51100  |              |                   |                 |
|     | VV  |                    | Součet                                                                                                                                           |     | 20,51100  |              |                   |                 |
| 173 | K   | 979081111R00       | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                     | t   | 2,27900   | 290,55       | 662,16            |                 |
| 174 | K   | 979081121R00       | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                           | t   | 22,79000  | 19,81        | 451,47            |                 |
|     | VV  |                    | 2,279*10                                                                                                                                         |     | 22,79000  |              |                   |                 |
|     | VV  |                    | Součet                                                                                                                                           |     | 22,79000  |              |                   |                 |
| 175 | K   | 979999998R00       | Poplatek za skládku suti 5% příměsí                                                                                                              | t   | 2,27900   | 730,99       | 1 665,93          |                 |
|     | D   | 713                | Izolace tepelné                                                                                                                                  |     |           |              | 71 380,95         |                 |
| 1   | K   | 71330084R01        | Izolace tepelné odstranění izolace z vláknitých materiálů s konstrukcí s povrchovou úpravou - samolep.kaučuk                                     | m2  | 30,00000  | 407,41       | 12 222,30         |                 |
|     | VV  |                    | z VZT potrubí                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                    | 30                                                                                                                                               |     | 30,00000  |              |                   |                 |
| 2   | K   | 713411141          | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x                                                              | m2  | 30,00000  | 171,00       | 5 130,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |                    | VZT potrubí                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                    | 30                                                                                                                                               |     | 30,00000  |              |                   |                 |
| 3   | M   | 63141R01           | protipožární izolace z minerální vaty s Al polepem tl 40mm                                                                                       | m2  | 31,50000  | 434,33       | 13 681,40         |                 |
|     | VV  |                    | 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |     | 31,50000  |              |                   |                 |
| 4   | K   | 713460811          | Odstranění izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel tl do 50 mm                                                                          | m   | 75,00000  | 63,10        | 4 732,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |                    | 18+35+22                                                                                                                                         |     | 75,00000  |              |                   |                 |
| 5   | K   | 713463111          | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 50 do 100 mm                                             | m   | 66,00000  | 51,30        | 3 385,80          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV  |                    | 18+3*16                                                                                                                                          |     | 66,00000  |              |                   |                 |
| 6   | M   | KNI.0014314PO. URS | pouzdro potrubní izolační THERMO-TEK PS Cld ALS 022/30mm                                                                                         | m   | 18,00000  | 427,98       | 7 703,64          |                 |
| 7   | M   | KNI.0014315PO. URS | pouzdro potrubní izolační THERMO-TEK PS Cld ALS 028/30mm                                                                                         | m   | 48,00000  | 389,59       | 18 700,32         |                 |
|     | VV  |                    | 3*16                                                                                                                                             |     | 48,00000  |              |                   |                 |
| 8   | M   | KNI.0014316PO. URS | páska THERMO-TEK Tape Cld 75MMx50M AO KN41                                                                                                       | kus | 3,00000   | 1 384,00     | 4 152,00          |                 |
| 227 | K   | 998713203R00       | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m                                                                                                   | %   | 697,07960 | 2,40         | 1 672,99          |                 |
|     | D   | D72.5              | Doplnění servopohonu - přepínání cirkulace zásobníků                                                                                             |     |           |              | 5 103,00          |                 |
|     | D   | 751                | Vzduchotechnika                                                                                                                                  |     |           |              | 5 103,00          |                 |
| 228 | K   | 751614110          | Montáž servopohonu                                                                                                                               | kus | 1,00000   | 443,00       | 443,00            | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                     | MJ         | Množství       | J.cena [CZK]    | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 229 | M   | 5512884R01 | <i>servopohon ke směšovací ventilům a kotlovým<br/>sestavám 230V krouticí moment 12Nm</i> | <i>kus</i> | <i>1,00000</i> | <i>4 160,00</i> | <i>4 160,00</i>   |                 |
| 230 | K   | S18        | VRN, doprava materiálu a osob                                                             | ks         | 1,00000        | 500,00          | 500,00            |                 |




|                                                                                                                                                     |                                                       |                                            |                                            |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                |                                                       |                                            | číslo OZ: 65                               |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                         | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |                                            |                                            |                                |
| Investor:                                                                                                                                           | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                | Datum:                                     |                                            |                                |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                  |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                    |                                                       | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> |
| osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                          |                                                       |                                            |                                            |                                |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                    | specifikaci:                                          |                                            |                                            |                                |
|                                                                                                                                                     | na výkresy:                                           |                                            |                                            |                                |
|                                                                                                                                                     | na rozpočtové podklady:                               | Položkový rozpočet                         |                                            |                                |
|                                                                                                                                                     | na jinou část smlouvy:                                |                                            |                                            |                                |
| <b>Předmět změny: Stavební úpravy ve stávající budově školy</b>                                                                                     |                                                       |                                            |                                            |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                    |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Stavební úpravy, které je nutné provést pro zajištění provozního propojení mezi stávající budovou školy a přístavbou tělocvičny.                    |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                |                                                       |                                            |                                            |                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                        |                                                       |                                            |                                            |                                |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> |                                                       |                                            |                                            |                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                          | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                    |                                                       |                                            |                                            |                                |
|                                                                                                                                                     |                                                       |                                            |                                            |                                |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



al  
KO  
8  
k  
c=CZ,  
il.com  
9

**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | číslo ZL: 65 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Stavební úpravy ve stávající budově školy</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Stavební úpravy, které je nutné provést pro zajištění provozního propojení mezi stávající budovou školy a přístavbou tělocvičny.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Počet připojených výkresů:                                                           |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>220 722,51 Kč</b>                                                                 |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>220 722,51 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                           |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

**9965 - ZL-65 - Stavební úpravy ve stávající budově školy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**87 690,42**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 87 690,42   | 21,00%     | 18 414,99 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**106 105,41**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9965 - ZL-65 - Stavební úpravy ve stávající budově školy**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>     | <b>87 690,42</b> |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>    | <b>37 820,72</b> |
| 766 - Konstrukce truhlářské         | 27 793,75        |
| 784 - Malby                         | 10 026,97        |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>        | <b>49 869,70</b> |
| D1 - Elektroinstalace               | 15 111,70        |
| D4 - Zemní a pomocné stavební práce | 34 758,00        |



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9965 - ZL-65 - Stavební úpravy ve stávající budově školy**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 87 690,42**

**D PSV Práce a dodávky PSV 37 820,72**

**D 766 Konstrukce truhlářské 27 793,75**

|     |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |           |  |
|-----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--|
| 266 | K | D/19.1       | Konstrukce truhlářské<br>Dvere jednokřídlé, pinie, vnitřní, 900/2000, 1-křídlé, EI 15<br>DP3-C S200, GP18, Plně, křídlo DTD, CPL -<br>Laminát, Platinová, Bezfalcové ostrohranné, zárubeň<br>obložková, DTD, CPL<br>Laminát, Platinová, kování interiérové<br>rozetové, Nerezová ocel, klika /<br>klika DZ, samozavírač k<br>dvěře a dřevěná zárubeň SAPELI M10 plně hladké EI/EW15<br>DP3-C, povrch dveří a zárubní HPL, výplň dveří DTD,<br>bezfalcové provedení se skrytými závěsy SAPTEC 340 -<br>stříbrné, kování nerezové, rozetové MP NERO<br>1 | kus | 1,00000   | 27 356,05 | 27 356,05 |  |
| 839 | K | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %   | 273,56050 | 1,60      | 437,70    |  |

**D 784 Malby 10 026,97**

|     |    |              |                                                                                                                |    |           |       |          |  |
|-----|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|--|
| 115 | K  | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x                                                                                | m2 | 133,88935 | 26,89 | 3 600,28 |  |
| 116 | K  | 784195312R00 | Malba malířská, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                       | m2 | 133,88935 | 48,00 | 6 426,69 |  |
|     | VV |              | stropy                                                                                                         |    |           |       |          |  |
|     | VV |              | $(0,77+1,55+3,28+0,4)*(2,905+0,47+0,4)-0,87*0,4$                                                               |    | 22,30200  |       |          |  |
|     | VV |              | $(2,55+0,05+0,4)*(0,4+3,085+0,14)-0,4*0,4$                                                                     |    | 10,71500  |       |          |  |
|     | VV |              | $2,4*(0,4+3,085)$                                                                                              |    | 8,36400   |       |          |  |
|     | VV |              | stěny                                                                                                          |    |           |       |          |  |
|     | VV |              | $3,27*(0,45+0,77+1,55+3,28+0,4+0,47+0,4+2,905+0,14+3,085+0,4+0,05+0,4+2,55+3,085+0,3+3,085+0,4+2,4+0,4+3,085)$ |    | 96,80835  |       |          |  |
|     | VV |              | -2,0*2,15                                                                                                      |    | -4,30000  |       |          |  |
|     | VV |              | Součet                                                                                                         |    | 133,88935 |       |          |  |

**D M Práce a dodávky M 49 869,70**

**D D1 Elektroinstalace 15 111,70**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |       |          |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|--|
| 88 | K | 741120303 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení<br>do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY,<br>NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35<br>mm2<br>(2,885+0,175+0,175+0,5+3,13+0,9+0,215+0,65+0,305+0,5+0,1<br>115+1,055+0,9+3,13+0,5+0,165+1,6+0,265+0,9+2,27+0,5+5,2+<br>0,5+3,18+0,57+1,2+0,25+0,405+0,535)*2<br>(0,9+4,56+1,925+0,46+3,485+2,4+3,5)*2<br>Součet | m   | 99,81000  | 24,46 | 2 441,35 |  |
| 97 | M | 3451      | kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností<br>při požáru např. Prafladur-J 3x1,5<br>2,885+0,175+0,175+0,5+3,13+0,9+0,215+0,65+0,305+0,5+0,1<br>15+1,055+0,9+3,13+0,5+0,165+1,6+0,265+0,9+2,27+0,5+5,2+<br>0,5+3,18+0,57+1,2+0,25+0,405+0,535<br>0,9+4,56+1,925+0,46+3,485+2,4+3,5<br>Součet                                                                           | m   | 49,90500  | 45,06 | 2 248,72 |  |
| 98 | M | 3452      | kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností<br>při požáru např. Prafladur-J 3x2,5<br>2,885+0,175+0,175+0,5+3,13+0,9+0,215+0,65+0,305+0,5+0,1<br>15+1,055+0,9+3,13+0,5+0,165+1,6+0,265+0,9+2,27+0,5+5,2+<br>0,5+3,18+0,57+1,2+0,25+0,405+0,535<br>0,9+4,56+1,925+0,46+3,485+2,4+3,5<br>Součet                                                                           | m   | 49,90500  | 61,79 | 3 083,63 |  |
| 16 | K | 7432      | Trmenová kabelová příchytka s funkční integritou P60-<br>R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 100,00000 | 57,93 | 5 793,00 |  |
| 17 | M | 3404      | Trmenová kabelová příchytka s funkční integritou P60-<br>R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 100,00000 | 15,45 | 1 545,00 |  |

**D D4 Zemní a pomocné stavební práce 34 758,00**

|     |   |           |                                                                                                                            |   |           |        |           |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--|
| 126 | K | 460680593 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž<br>trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes<br>5 do 7 cm | m | 100,00000 | 154,48 | 15 448,00 |  |
| 128 | K | 460710043 | Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů                                                                                 | m | 100,00000 | 193,10 | 19 310,00 |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9965 - ZL-65 - Stavební úpravy ve stávající budově školy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**133 032,09**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 133 032,09  | 21,00%     | 27 936,74 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**160 968,83**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9965 - ZL-65 - Stavební úpravy ve stávající budově školy**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>133 032,09</b> |
|---------------------------------|-------------------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV           | 34 322,09 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce   | 704,16    |
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní         | 16 447,41 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 13 256,10 |
| 97 - Prorážení otvorů               | 3 555,05  |
| 99 - Stavební přesun hmot           | 359,37    |
| PSV - Práce a dodávky PSV           | 76 301,49 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby     | 10 180,65 |
| 767 - Konstrukce zámečnické         | 13 592,74 |
| 771 - Podlahy z dlaždic a obklady   | 15 490,95 |
| 777 - Podlahy ze syntetických hmot  | 37 037,15 |
| M - Práce a dodávky M               | 22 408,51 |
| D1 - Elektroinstalace               | 4 169,47  |
| OST - Ostatní                       | 18 239,04 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby      | 18 239,04 |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9965 - ZL-65 - Stavební úpravy ve stávající budově školy

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

133 032,09

### D HSV Práce a dodávky HSV 34 322,09

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce 704,16

|   |   |           |                                                                                         |    |         |        |        |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 340239212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | m2 | 0,72000 | 978,00 | 704,16 | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   |           | 0,6*1,2                                                                                 |    | 0,72000 |        |        |                |

#### D 61 Úpravy povrchů vnitřní 16 447,41

|    |   |              |                                                      |    |           |        |           |                |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|----------------|
| 2  | K | 612142001    | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu | m2 | 1,50000   | 280,00 | 420,00    | CS ÚRS 2024 01 |
|    |   |              | 1,0*1,5                                              |    | 1,50000   |        |           |                |
| 26 | K | 612473182R00 | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně   | m2 | 1,50000   | 514,94 | 772,41    |                |
|    |   |              | 1,0*1,5                                              |    | 1,50000   |        |           |                |
| 30 | K | 612403385R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS   | m  | 100,00000 | 152,55 | 15 255,00 |                |

#### D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 256,10

|     |   |              |                                                                                                 |    |          |        |          |                |
|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|----------------|
| 141 | K | 632415102R00 | Potěr vyrovnávací samonivelační ručně tl. 2 mm                                                  | m2 | 19,39500 | 496,53 | 9 630,20 |                |
|     |   |              | (2,55+0,05+0,4)*(0,4+3,085+0,14)-0,45*0,4                                                       |    | 10,69500 |        |          |                |
|     |   |              | 2,4*(0,4+3,085+0,14)                                                                            |    | 8,70000  |        |          |                |
|     |   |              | Součet                                                                                          |    | 19,39500 |        |          |                |
| 3   | K | 632902211    | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou | m2 | 19,39500 | 46,50  | 901,87   | CS ÚRS 2024 01 |
|     |   |              | (2,55+0,05+0,4)*(0,4+3,085+0,14)-0,45*0,4                                                       |    | 10,69500 |        |          |                |
|     |   |              | 2,4*(0,4+3,085+0,14)                                                                            |    | 8,70000  |        |          |                |
|     |   |              | Součet                                                                                          |    | 19,39500 |        |          |                |
| 142 | K | 632441491R00 | Broušení cementových potěrů - odstranění šlemu                                                  | m2 | 19,39500 | 140,45 | 2 724,03 |                |
|     |   |              | odstranění zbytků lepidla po stávající dlažbě                                                   |    |          |        |          |                |
|     |   |              | 2,4*(0,4+3,085+0,14)                                                                            |    | 8,70000  |        |          |                |
|     |   |              | pro vyrovnání povrchu pod bet.stěrku                                                            |    |          |        |          |                |
|     |   |              | (2,55+0,05+0,4)*(0,4+3,085+0,14)-0,45*0,4                                                       |    | 10,69500 |        |          |                |
|     |   |              | Součet                                                                                          |    | 19,39500 |        |          |                |

#### D 97 Prorážení otvorů 3 555,05

|    |   |              |                                                   |   |          |        |          |  |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|--|
| 76 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t | 1,46500  | 256,18 | 375,30   |  |
| 77 | K | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1,46500  | 127,45 | 186,71   |  |
| 78 | K | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1,46500  | 256,18 | 375,30   |  |
| 79 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km      | t | 1,46500  | 384,92 | 563,91   |  |
| 80 | K | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t | 14,65000 | 63,08  | 924,12   |  |
|    |   |              | 1,465*10                                          |   | 14,65000 |        |          |  |
|    |   |              | Součet                                            |   | 14,65000 |        |          |  |
| 81 | K | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí               | t | 1,46500  | 771,13 | 1 129,71 |  |

#### D 99 Staveništní přesun hmot 359,37

|    |   |              |                                               |   |         |        |        |  |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------|---|---------|--------|--------|--|
| 82 | K | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,81265 | 442,22 | 359,37 |  |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------|---|---------|--------|--------|--|

### D PSV Práce a dodávky PSV 76 301,49

#### D 763 Konstrukce suché výstavby 10 180,65

|   |   |           |                                                                                    |     |         |          |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | 763111419 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 90             | m2  | 5,69800 | 1 400,00 | 7 977,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   |           | 2,4*3,27-1,0*2,15                                                                  |     | 5,69800 |          |          |                |
| 5 | K | 763181421 | Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m | kus | 1,00000 | 1 550,00 | 1 550,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 6 | K | 998763331 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m    | t   | 0,28660 | 2 280,00 | 653,45   | CS ÚRS 2024 01 |

#### D 767 Konstrukce zámečnické 13 592,74

|   |   |           |                                                                            |    |          |        |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------------|
| 7 | K | 767114812 | Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních plochy přes 6 do 9 m2 | m2 | 15,69600 | 866,00 | 13 592,74 | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   |           | 2*2,4*3,27                                                                 |    | 15,69600 |        |           |                |

#### D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 15 490,95

|   |   |           |                                                                   |    |         |        |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|----------------|
| 8 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty          | m2 | 8,70000 | 168,00 | 1 461,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   |           | odstranění zbytků lepidla po stávající dlažbě                     |    |         |        |          |                |
|   |   |           | 2,4*(0,4+3,085+0,14)                                              |    | 8,70000 |        |          |                |
| 9 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m  | 9,65000 | 44,80  | 432,32   | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   |           | 2,4+2*(0,4+3,085+0,14)                                            |    | 9,65000 |        |          |                |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                              | MJ    | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 351   | K   | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr                                                                                                                                    | m2    | 8,70000   | 55,61        | 483,81            |                 |
|       | VV  |              | (2,55+0,05+0,4)*(0,4+3,085+0,14)-0,45*0,4*                                                                                                                                         |       |           |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 2,4*(0,4+3,085+0,14)                                                                                                                                                               |       | 8,70000   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                             |       | 8,70000   |              |                   |                 |
| 352   | K   | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm                                                                                                                                     | m     | 9,65000   | 147,54       | 1 423,76          |                 |
|       | VV  |              | (2,55+0,05+0,4-2,0)+2*(0,4+3,085+0,14)*                                                                                                                                            |       |           |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 2,4+2*(0,4+3,085+0,14)                                                                                                                                                             |       | 9,65000   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                             |       | 9,65000   |              |                   |                 |
| 353   | K   | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                                                                                                                             | m     | 9,65000   | 1,13         | 10,90             |                 |
| 354   | K   | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm                                                                                                                                        | m2    | 8,70000   | 453,97       | 3 949,54          |                 |
|       | VV  |              | (2,55+0,05+0,4)*(0,4+3,085+0,14)-0,45*0,4*                                                                                                                                         |       |           |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 2,4*(0,4+3,085+0,14)                                                                                                                                                               |       | 8,70000   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                             |       | 8,70000   |              |                   |                 |
| 355   | K   | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                                                                                                   | m     | 9,65000   | 66,96        | 646,16            |                 |
| 356   | K   | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba                                                                                                                                 | m2    | 8,70000   | 1,13         | 9,83              |                 |
| 357   | M   | 771.1        | Dlažba keramická, 60x60cm,protiskluzná, rektifikovaná,šedá,matná                                                                                                                   | m2    | 10,63150  | 556,11       | 5 912,28          |                 |
|       | VV  |              | podlahy                                                                                                                                                                            |       |           |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 2,4*(0,4+3,085+0,14)*1,1                                                                                                                                                           |       | 9,57000   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | sokly                                                                                                                                                                              |       |           |              |                   |                 |
|       | VV  |              | (2,4+2*(0,4+3,085+0,14))*0,1*1,1                                                                                                                                                   |       | 1,06150   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                             |       | 10,63150  |              |                   |                 |
| 358   | K   | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m                                                                                                                                   | %     | 143,30200 | 8,10         | 1 160,75          |                 |
| D 777 |     |              | Podlahy ze syntetických hmot                                                                                                                                                       |       |           |              | 37 037,15         |                 |
| 382   | K   | 776411111    | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm                                                                                                                                           | m     | 8,25000   | 79,50        | 655,88            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |              | (2,55+0,05+0,4-2,0)+2*(0,4+3,085+0,14)                                                                                                                                             |       | 8,25000   |              |                   |                 |
| 383   | M   | 19413002R01  | profil plochý Al 90/4, výška 40mm včetně doplňků (spojky, rohy, kouty)                                                                                                             | m     | 8,41500   | 554,90       | 4 669,48          |                 |
|       | VV  |              | 8,25*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                        |       | 8,41500   |              |                   |                 |
| 367   | K   | 777101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem                                                                                                                                 | m2    | 10,69500  | 32,91        | 351,97            |                 |
|       | VV  |              | pro vyrovnání povrchu pod bet.stěrku                                                                                                                                               |       |           |              |                   |                 |
|       | VV  |              | (2,55+0,05+0,4)*(0,4+3,085+0,14)-0,45*0,4                                                                                                                                          |       | 10,69500  |              |                   |                 |
| 4     | K   | 7775111R01   | BET stěrka dekorativní na podlahy, tloušťky 2mm, vč.penetr.vrstvy, 2nosných vrstev,barevné lazury,transparentní lazury, UV odolného transparent.laku, zpěvňujícího matovacího laku | m2    | 10,69500  | 2 891,13     | 30 920,64         |                 |
|       | VV  |              | (2,55+0,05+0,4)*(0,4+3,085+0,14)-0,45*0,4                                                                                                                                          |       | 10,69500  |              |                   |                 |
| 369   | K   | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m                                                                                                                                  | %     | 365,97970 | 1,20         | 439,18            |                 |
| D M   |     |              | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                  |       |           |              | 22 408,51         |                 |
| D D1  |     |              | Elektroinstalace                                                                                                                                                                   |       |           |              | 4 169,47          |                 |
| 10    | K   | 741211813    | Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m2                                                                                                         | kus   | 1,00000   | 281,00       | 281,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 25    | K   | 741310001    | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů řazení 1-jednopolových                                | kus   | 1,00000   | 148,05       | 148,05            |                 |
| 26    | M   | 34535516     | kompletní spínač jednopólový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20                                                                                                          | kus   | 1,00000   | 151,91       | 151,91            |                 |
| 40    | K   | 741313002    | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž                 | kus   | 1,00000   | 154,48       | 154,48            |                 |
| 41    | M   | 34555103     | Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20                                                                                                              | kus   | 1,00000   | 160,92       | 160,92            |                 |
| 56    | K   | 741372151    | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů                                                                                                                                            | kus   | 1,00000   | 746,67       | 746,67            |                 |
| 62    | M   | 3427         | Svítilno D2 - přisazené (prachotěsné), LED 44W 4000K, 5400lm, CRI>80, délka 1290mm, výška 68mm, šířka 86mm, šedé provedení s polykarbonátovým pouzdem,                             | kus   | 1,00000   | 2 516,78     | 2 516,78          |                 |
| 76    | M   | 3441         | poplatek za recyklaci svítidla                                                                                                                                                     | kus   | 1,00000   | 9,66         | 9,66              |                 |
| D OST |     |              | Ostatní                                                                                                                                                                            |       |           |              | 18 239,04         |                 |
| D HZS |     |              | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                           |       |           |              | 18 239,04         |                 |
| 145   | K   | HZS 030      | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci                                                                                                                                         | hodin | 32,00000  | 569,97       | 18 239,04         |                 |
|       | VV  |              | 4*8                                                                                                                                                                                |       | 32,00000  |              |                   |                 |




|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                       |                                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                       | číslo OZ: 66                               |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                     | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou |                                                       |                                            |                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                       | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav               | Datum:                                                |                                            |                                |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                                                                                              |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                             |                                                      | poštou <input type="checkbox"/>                       | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> |
| osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                | specifikaci:                                         |                                                       |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | na výkresy:                                          |                                                       |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | na rozpočtové podklady:                              | Položkový rozpočet                                    |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | na jinou část smlouvy:                               |                                                       |                                            |                                |
| <b>Předmět změny: Odpočty 2</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| Odečtení nerealizovaných prací. Nerealizace pohledu z tahokovu, úprava objemu dodání kročejové izolace EPS tl. 20 mm, zmenšení rozsahu epoxidových litých podlah tl 3 mm, neprovedení odstranění asfaltových vrstev komunikace. |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                             |                                                      |                                                       |                                            |                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                      | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>           | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                       |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                       |                                            |                                |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                      | číslo ZL: 66 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                      | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                           | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Odpočty 2</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Odečtení nerealizovaných prací.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                             | Počet připojených výkresů:                                                           |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                          | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>-3 655 491,05 Kč</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0 Kč</b>                                                                          |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>-3655 491,05 Kč</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.          |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                    | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                               |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                           | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**SO-01-UZN - SO-01**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-450 065,12**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -450 065,12 | 21,00%     | -94 513,68 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-544 578,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3:

## SO-01-UZN - SO-01

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                  | Cena celkem [CZK]  |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>   | <b>-450 065,12</b> |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | -168 855,85        |
| 766 - Konstrukce truhlářské       | -281 209,27        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3: SO-01-UZN - SO-01

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem -450 065,12**

**D 3 Svislé a kompletní konstrukce -168 855,85**

|    |    |              |                                                                     |    |              |          |             |  |
|----|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------|-------------|--|
| 40 | K  | 311238116R00 | Zdivo keram. 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm                        | m2 | -85,63018    | 1 971,92 | -168 855,85 |  |
|    | VV |              | obvod:                                                              |    |              |          |             |  |
|    | VV |              | "1.NP.:" -3,82*(29,9+6,8)                                           |    | -140,19400   |          |             |  |
|    | VV |              | "stěny a dveře:" (1,8*2,6*7+2,05*2,6+1,86*2,6)                      |    | 42,92600     |          |             |  |
|    | VV |              | "2.NP.:" -                                                          |    | -650,69100   |          |             |  |
|    | VV |              | (3,67*(29,9+6+33,4)+3,88*27,4+3,4*46+2*46+1,52*27,4)                |    |              |          |             |  |
|    | VV |              | "stěny a dveře:"                                                    |    | 102,35200    |          |             |  |
|    | VV |              | (1,8*1*5+2,8*(1,51+1,65*3+1,9*6+2,56+1,69+1,8*5+2,23))              |    |              |          |             |  |
|    | VV |              | "3.NP.:" -(2,6*32,4+2*50,4+1,55*32,4+2,2*50,4)                      |    | -346,14000   |          |             |  |
|    | VV |              | "dveře:" (1,6*2,1+1,1*2,1)                                          |    | 5,67000      |          |             |  |
|    | VV |              | vnitřní:                                                            |    |              |          |             |  |
|    | VV |              | "3.NP.:" -3,9*12,7                                                  |    | -49,53000    |          |             |  |
|    | VV |              | Mezisoučet                                                          |    | -1 035,60700 |          |             |  |
|    | VV |              | nedofakturováno 86,99099                                            |    |              |          |             |  |
|    | VV |              | dle skutečnosti                                                     |    |              |          |             |  |
|    | VV |              | (1,925+4,4+5,225+5,225)*(0,22+0,055+3,15) "okno PL24 odečteno v ZL" |    | 57,45438     |          |             |  |
|    | VV |              | (1,51-                                                              |    |              |          |             |  |
|    | VV |              | 0,26+4,55+5,3+5,3+2,215+4,675+3,389+4,12)*(0,12+3,18)-              |    | 67,92610     |          |             |  |
|    | VV |              | (3,2+5,3+5,3+2,215+4,675+3,389)*1,4                                 |    |              |          |             |  |
|    | VV |              | (1,925+4,4+5,225+5,225+5,207+3,23+2,095)*(0,12+0,79+1,4+            |    | 76,93595     |          |             |  |
|    | VV |              | 0,94)-(5,207*1,4+3,23*1,4) "okno PL24 odečteno v ZL"                |    |              |          |             |  |
|    | VV |              | (1,905+0,115+3,18+6*5,2+5,7)*4,346                                  |    | 182,96660    |          |             |  |
|    | VV |              | (0,3+4,235+3,06+0,09+1,35+0,14+8,05+0,3+4,235)*(0,4+0,75            |    |              |          |             |  |
|    | VV |              | +3,58-0,1+0,25-                                                     |    | 205,05380    |          |             |  |
|    | VV |              | 0,6)+(2,785+0,115+1,65+3*5,325+5,475)*4,346-(1,7*2,15-              |    |              |          |             |  |
|    | VV |              | 1,2*2,15)                                                           |    |              |          |             |  |
|    | VV |              | (4,25+3*5,125+5,075+5,75-0,2-0,25+6*5,2+5,4)*(6,25-3*0,25-          |    | 359,64000    |          |             |  |
|    | VV |              | 0,1)                                                                |    |              |          |             |  |
|    | VV |              | Mezisoučet                                                          |    | 949,97683    |          |             |  |
|    | VV |              | Součet                                                              |    | -85,63018    |          |             |  |

**D 766 Konstrukce truhlářské -281 209,27**

|     |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |  |
|-----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|--|
| 268 | K | D/21         | Dveře dvoukřídlé, prosklené,Vnitřní,1600/2100,2-křídlé,,GP8,Prosklené,křídlo hliník,Práškový lak,Antracit,Čiré sklo,,zárubeň obložková,Hliník,Práškový lak,Antracit,kovánípanikové / interiérové rozetové,Panikové kování dle ČSN EN 1125,hrazda / klika,PZ,,, | kus | -1,00000 | 94 787,23 | -94 787,23 |  |
| 278 | K | D/31         | Dveře dvoukřídlé, plně,Vnitřní,1500/2100,2-křídlé,,GP11,Plně,křídlo DTD,HPL - Laminát,Platinová,,Bezřalcové ostrohranné,zárubeň obložková,DTD,HPL Laminát,Platinová,kovánípanikové / interiérové rozetové,Panikové kování dle ČSN EN 1125,hrazda / klika,PZ,,s | kus | -1,00000 | 91 928,97 | -91 928,97 |  |
| 280 | K | D/33         | Dveře dvoukřídlé, plně,Vnitřní,1500/2100,2-křídlé,,GP11,Plně,křídlo DTD,HPL - Laminát,Platinová,,Bezřalcové ostrohranné,zárubeň obložková,DTD,HPL Laminát,Platinová,kovánípanikové / interiérové rozetové,Panikové kování dle ČSN EN 1125,hrazda / klika,PZ,,s | kus | -1,00000 | 91 557,29 | -91 557,29 |  |
| 308 | K | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                              | %   | -1,60000 | 1 834,86  | -2 935,78  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**IO-200a - IO200a**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-87 432,10**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -87 432,10  | 21,00%     | -18 360,74 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-105 792,84**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3: **IO-200a - IO200a**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                                                          | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                                           | <b>-87 432,10</b> |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                          | -24 849,31        |
| 57 - Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch | -36 310,78        |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch   | -26 272,01        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3: IO-200a - IO200a

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem -87 432,10**

|             |   |                                                    |                                                                                 |    |           |        |                   |  |
|-------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------------|--|
| <b>D 56</b> |   | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b> |                                                                                 |    |           |        | <b>-24 849,31</b> |  |
| 29          | K | 565171111R00                                       | Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm - komunikace doplnění - alt. | m2 | -47,80000 | 128,74 | -6 153,77         |  |
| 30          | K | 561252211R00                                       | Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem. S tl. 15 cm - komunikace doplnění           | m2 | -47,80000 | 391,12 | -18 695,54        |  |

|             |   |                                                                             |                                                                                 |    |           |        |                   |  |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------------|--|
| <b>D 57</b> |   | <b>Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b> |                                                                                 |    |           |        | <b>-36 310,78</b> |  |
| 37          | K | 573211111R00                                                                | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - komunikace doplnění - alt.  | m2 | -47,80000 | 57,98  | -2 771,44         |  |
| 38          | K | 577112114R00                                                                | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm - komunikace doplnění - alt. | m2 | -47,80000 | 643,68 | -30 767,90        |  |
| 39          | K | 573111112R00                                                                | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 - komunikace doplnění - alt.  | m2 | -47,80000 | 57,98  | -2 771,44         |  |

|             |   |                                                                           |                                                    |    |           |          |                   |  |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-----------|----------|-------------------|--|
| <b>D 91</b> |   | <b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b> |                                                    |    |           |          | <b>-26 272,01</b> |  |
| 50          | K | 919723212R00                                                              | Zálivka spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla   | m  | -95,50000 | 108,10   | -10 323,55        |  |
| 51          | K | 919735124R00                                                              | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm | m  | -95,50000 | 115,96   | -11 074,18        |  |
| 52          | K | 915721121R00                                                              | Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč | m2 | -4,00000  | 1 218,57 | -4 874,28         |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**VNON-UZN - VNON**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-375 889,50**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -375 889,50 | 21,00%     | -78 936,80 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-454 826,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3:

## VNON-UZN - VNON

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK]  |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>-375 889,50</b> |
| ON - Ostatní náklady            | -375 889,50        |
| 521 - Staveniště                | -375 889,50        |



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3: **VNON-UZN - VNON**

Místo: Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **-375 889,50**

**D ON Ostatní náklady -375 889,50**

**D 521 Staveniště -375 889,50**

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |        |             |  |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------|--|
| 1 | K | 1.25 | Autorský dozor, spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.) | hod | -450,00000 | 835,31 | -375 889,50 |  |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**SO-01-NEUZN - SO-01**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-855 187,75**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně   |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| DPH základní | -855 187,75 | 21,00%     | -179 589,43 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00        |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 034 777,18**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3:

## SO-01-NEUZN - SO-01

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK]  |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>-855 187,75</b> |
| 311 - Sádrokartonové konstrukce | -697 815,00        |
| 61 - Upravy povrchů vnitřní     | -42 436,60         |
| 711 - Izolace proti vodě        | -26 851,12         |
| 713 - Izolace tepelné           | -88 085,03         |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3:

## SO-01-NEUZN - SO-01

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem -855 187,75**

|              |   |                                |                                                                                                                 |                    |            |          |             |  |
|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------|--|
| <b>D 311</b> |   | <b>Sádkartonové konstrukce</b> |                                                                                                                 | <b>-697 815,00</b> |            |          |             |  |
| 72           | K | 311.2                          | Podhled z tahokovu v kovové kazetě, síť 20x20x2x1,5, š.625mm, dl. 1,5/2, 0/2,5m, RAL, rošt, závěs, doplňky, D+M | m2                 | -229,89000 | 3 035,43 | -697 815,00 |  |

|             |   |                               |                                                      |                   |           |        |            |  |
|-------------|---|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------|--|
| <b>D 61</b> |   | <b>Upravy povrchů vnitřní</b> |                                                      | <b>-42 436,60</b> |           |        |            |  |
| 111         | K | 612473182R00                  | Omítka vnitř. zdíva ze such. směsí, štuková, strojně | m2                | -85,63018 | 495,58 | -42 436,60 |  |

|              |   |                           |                                                                                                     |                   |           |        |           |  |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|--|
| <b>D 711</b> |   | <b>Izolace proti vodě</b> |                                                                                                     | <b>-26 851,12</b> |           |        |           |  |
| 177          | K | 711111001RZ1              | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2                | -30,00000 | 41,32  | -1 239,60 |  |
| 179          | K | 711141559RT2              | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci                   | m2                | -30,00000 | 304,54 | -9 136,20 |  |
| 181          | M | 62852265R                 | Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka                                                             | m2                | -34,50000 | 229,73 | -7 925,69 |  |
| 182          | M | 62852251R                 | Pás modifikovaný asfalt PE vložka                                                                   | m2                | -34,50000 | 244,29 | -8 428,01 |  |
| 191          | K | 998711203R00              | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m                                                   | %                 | 4,55000   | -26,73 | -121,62   |  |

|              |   |                        |                                                     |                   |              |        |            |  |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|------------|--|
| <b>D 713</b> |   | <b>Izolace tepelné</b> |                                                     | <b>-88 085,03</b> |              |        |            |  |
| 217          | M | 28375631R              | Deska kročejová EPS T 4000 N/m2 tl. 20 mm           | m2                | -173,88100   | 45,68  | -7 942,88  |  |
| 219          | K | 713191100RT9           | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie      | m2                | -1 068,05650 | 55,48  | -59 255,77 |  |
| 220          | K | 713191221R00           | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč. dodávky | m                 | -546,10344   | 37,86  | -20 675,48 |  |
| 227          | K | 998713203R00           | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m      | %                 | 2,40000      | -87,88 | -210,90    |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**SO-02-NEUZN - SO-02**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-163 003,22**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -163 003,22 | 21,00%     | -34 230,68 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-197 233,90**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3:

## SO-02-NEUZN - SO-02

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                   | Cena celkem [CZK]  |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>    | <b>-163 003,22</b> |
| 311 - Sádrokartonové konstrukce    | -32 030,05         |
| 96 - Bourání konstrukcí            | -4 483,98          |
| 777 - Podlahy ze syntetických hmot | -126 489,19        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3: **SO-02-NEUZN - SO-02**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **-163 003,22**

|              |   |                                  |                                                                                                    |    |           |        |                   |  |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------------|--|
| <b>D 311</b> |   | <b>Sádrokartonové konstrukce</b> |                                                                                                    |    |           |        | <b>-32 030,05</b> |  |
| 13           | K | 342264051RT1                     | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace         | m2 | -27,21000 | 901,15 | -24 520,29        |  |
| 14           | K | 342264051RT3                     | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | -5,05000  | 965,52 | -4 875,88         |  |
| 15           | K | 342264098R00                     | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2                                                 | m2 | -13,64000 | 193,10 | -2 633,88         |  |

|             |   |                           |                                                                    |    |           |        |                  |  |
|-------------|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|--|
| <b>D 96</b> |   | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                                                    |    |           |        | <b>-4 483,98</b> |  |
| 59          | K | 96.1                      | Přebroušení podlah po sejmutí krytiny, odmaštění, vysátí, očištění | m2 | -21,11000 | 212,41 | -4 483,98        |  |

|              |   |                                     |                                                           |    |            |           |                    |  |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|------------|-----------|--------------------|--|
| <b>D 777</b> |   | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b> |                                                           |    |            |           | <b>-126 489,19</b> |  |
| 106          | K | 777101101R00                        | Příprava podkladu - vysávání podlah prům. vysavačem       | m2 | -99,66598  | 17,69     | -1 763,09          |  |
| 107          | K | 777116041R0X                        | Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm, penetrace, vysyp, soklík | m2 | -101,67000 | 1 167,47  | -118 696,67        |  |
| 108          | K | 998777202R00                        | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m         | %  | -0,51129   | 11 792,58 | -6 029,43          |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**IO-100a - IO100a**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-706 655,48**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně   |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| DPH základní | -706 655,48 | 21,00%     | -148 397,65 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00        |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-855 053,13**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3: **IO-100a - IO100a**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK]  |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>-706 655,48</b> |
| 96 - Bourání konstrukcí         | -355 084,62        |
| 97 - Prorážení otvorů           | -351 570,86        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3: IO-100a - IO100a

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem -706 655,48**

|             |   |                           |                                                    |    |            |        |                    |  |
|-------------|---|---------------------------|----------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------------|--|
| <b>D 96</b> |   | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                                    |    |            |        | <b>-355 084,62</b> |  |
| 17          | K | 113108410R00              | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm | m2 | -394,00000 | 255,89 | -100 820,66        |  |
| 18          | K | 113107615R00              | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm  | m2 | -394,00000 | 194,01 | -76 439,94         |  |
| 19          | K | 113107415R00              | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm  | m2 | -394,00000 | 213,63 | -84 170,22         |  |
| 20          | K | 113111215R00              | Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.15cm | m2 | -394,00000 | 237,70 | -93 653,80         |  |

|             |   |                         |                                                    |   |              |          |                    |  |
|-------------|---|-------------------------|----------------------------------------------------|---|--------------|----------|--------------------|--|
| <b>D 97</b> |   | <b>Prorážení otvorů</b> |                                                    |   |              |          | <b>-351 570,86</b> |  |
| 35          | K | 979081111R00            | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t | -276,30770   | 180,23   | -49 798,94         |  |
| 36          | K | 979081121R00            | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t | -2 763,07700 | 20,60    | -56 919,39         |  |
| 37          | K | 979990112R00            | Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30 | t | -82,72000    | 1 660,69 | -137 372,28        |  |
| 38          | K | 979999998R00            | Poplatek za skládku sutí 5% příměsí                | t | -182,58770   | 588,65   | -107 480,25        |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**IO-401 - IO401**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-291 108,90**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -291 108,90 | 21,00%     | -61 132,87 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-352 241,77**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3: **IO-401 - IO401**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK]  |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>-291 108,90</b> |
| D1 - Zařízení                   | -123 586,20        |
| D2 - Potrubí                    | -97 321,21         |
| D3 - Zemní práce                | -66 985,10         |
| D4 - Ostatní                    | -3 216,39          |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**IO-401 - IO401**

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Datum:

28. 6. 2022

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód    | Popis                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|--------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |        |                                                                              |     |           |              | <b>-291 108,90</b> |                 |
| <b>D D1 Zařízení</b>          |     |        |                                                                              |     |           |              | <b>-123 586,20</b> |                 |
| 3                             | K   | Pol299 | Revizní šachta betonová DN800 s litinovým poklopem                           | kus | -2,00000  | 61 793,10    | -123 586,20        |                 |
| <b>D D2 Potrubí</b>           |     |        |                                                                              |     |           |              | <b>-97 321,21</b>  |                 |
| 5                             | K   | Pol300 | Potrubí kanalizační PVC systém KG DN 200                                     | m   | -89,89000 | 1 082,67     | -97 321,21         |                 |
| <b>D D3 Zemní práce</b>       |     |        |                                                                              |     |           |              | <b>-66 985,10</b>  |                 |
| 6                             | K   | Pol281 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                   | m3  | -30,00000 | 576,74       | -17 302,20         |                 |
| 7                             | K   | Pol282 | Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m                    | m2  | -52,95000 | 289,66       | -15 337,50         |                 |
| 8                             | K   | Pol283 | Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m                 | m2  | -52,95000 | 101,70       | -5 385,02          |                 |
| 9                             | K   | Pol284 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                            | m3  | -5,60000  | 101,70       | -569,52            |                 |
| 10                            | K   | Pol285 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3  | -5,60000  | 449,29       | -2 516,02          |                 |
| 11                            | K   | Pol286 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4        | m3  | -5,60000  | 191,82       | -1 074,19          |                 |
| 12                            | K   | Pol287 | Uložení sypaniny na skládky                                                  | m3  | -5,60000  | 669,43       | -3 748,81          |                 |
| 13                            | K   | Pol288 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)               | t   | -8,40000  | 759,54       | -6 380,14          |                 |
| 14                            | K   | Pol289 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                               | m3  | -2,80000  | 1 546,11     | -4 329,11          |                 |
| 15                            | K   | Pol290 | Obsypání potrubí ručně sypaninou                                             | m3  | -14,00000 | 345,01       | -4 830,14          |                 |
| 16                            | K   | Pol291 | Štěrkopisek zásypový materiál                                                | t   | -5,60000  | 888,28       | -4 974,37          |                 |
| 17                            | K   | Pol292 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zařízení                              | m   | -19,00000 | 28,32        | -538,08            |                 |
| <b>D D4 Ostatní</b>           |     |        |                                                                              |     |           |              | <b>-3 216,39</b>   |                 |
| 18                            | K   | Pol301 | Propláchnutí potrubí                                                         | kus | -1,00000  | 3 216,39     | -3 216,39          |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**IO-411 - IO411**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-32 325,28**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -32 325,28  | 21,00%     | -6 788,31 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-39 113,59**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3: **IO-411 - IO411**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>-32 325,28</b> |
| D2 - Potrubí                    | -7 119,07         |
| D3 - Zemní práce                | -24 371,68        |
| D4 - Ostatní                    | -834,53           |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**IO-411 - IO411**

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Datum:

28. 6. 2022

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**-32 325,28**

|             |   |                |                                          |                  |          |          |           |  |
|-------------|---|----------------|------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------|--|
| <b>D D2</b> |   | <b>Potrubí</b> |                                          | <b>-7 119,07</b> |          |          |           |  |
| 2           | K | Pol304         | Potrubí kanalizační PVC systém KG DN 160 | m                | -7,00000 | 1 017,01 | -7 119,07 |  |

|             |   |                    |                                                                       |                   |           |          |           |  |
|-------------|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|--|
| <b>D D3</b> |   | <b>Zemní práce</b> |                                                                       | <b>-24 371,68</b> |           |          |           |  |
| 3           | K | Pol281             | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3            | m3                | -7,77900  | 576,74   | -4 486,46 |  |
| 4           | K | Pol282             | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m              | m2                | -15,55800 | 289,66   | -4 506,53 |  |
| 5           | K | Pol283             | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m           | m2                | -15,55800 | 101,70   | -1 582,25 |  |
| 6           | K | Pol284             | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                     | m3                | -3,11160  | 101,70   | -316,45   |  |
| 7           | K | Pol286             | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3                | -3,11160  | 191,82   | -596,87   |  |
| 8           | K | Pol287             | Uložení sypaniny na skládky                                           | m3                | -3,11160  | 669,43   | -2 083,00 |  |
| 9           | K | Pol288             | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)        | t                 | -6,22320  | 759,54   | -4 726,77 |  |
| 10          | K | Pol289             | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                        | m3                | -1,55580  | 1 546,11 | -2 405,44 |  |
| 11          | K | Pol290             | Obsypání potrubí ručně sypaninou                                      | m3                | -1,55580  | 345,01   | -536,77   |  |
| 12          | K | Pol291             | Štěrkopísek zásypový materiál                                         | t                 | -3,11160  | 888,28   | -2 763,97 |  |
| 13          | K | Pol292             | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zařízení                       | m                 | -12,96500 | 28,32    | -367,17   |  |

|             |   |                |                      |                |          |          |         |  |
|-------------|---|----------------|----------------------|----------------|----------|----------|---------|--|
| <b>D D4</b> |   | <b>Ostatní</b> |                      | <b>-834,53</b> |          |          |         |  |
| 15          | K | Pol315         | Propláchnutí potrubí | kus            | -0,25930 | 3 218,39 | -834,53 |  |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**IO-430 - IO430**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-177 214,25**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -177 214,25 | 21,00%     | -37 214,99 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-214 429,24**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3: **IO-430 - IO430**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK]  |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>-177 214,25</b> |
| D1 - Zařízení                   | -63 724,13         |
| D2 - Potrubí                    | -34 901,55         |
| D3 - Zemní práce                | -76 595,76         |
| D4 - Ostatní                    | -1 992,81          |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3: IO-430 - IO430

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem -177 214,25**

|             |   |                 |                                                     |                   |          |           |            |  |
|-------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|------------|--|
| <b>D D1</b> |   | <b>Zařízení</b> |                                                     | <b>-63 724,13</b> |          |           |            |  |
| 1           | K | Pol313          | Revizní šachta betonová DN1000 s litinovým poklopem | kus               | -1,00000 | 63 724,13 | -63 724,13 |  |

|             |   |                |                                          |                   |           |          |            |  |
|-------------|---|----------------|------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|------------|--|
| <b>D D2</b> |   | <b>Potrubí</b> |                                          | <b>-34 901,55</b> |           |          |            |  |
| 5           | K | Pol300         | Potrubí kanalizační PVC systém KG DN 200 | m                 | -21,00000 | 1 082,67 | -22 736,07 |  |
| 2           | K | Pol316         | Potrubí kanalizační PVC systém KG DN 250 | m                 | -9,00000  | 1 351,72 | -12 165,48 |  |

|             |   |                    |                                                                       |                   |           |          |            |  |
|-------------|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|------------|--|
| <b>D D3</b> |   | <b>Zemní práce</b> |                                                                       | <b>-76 595,76</b> |           |          |            |  |
| 3           | K | Pol281             | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3            | m3                | -27,00000 | 576,74   | -15 571,98 |  |
| 4           | K | Pol282             | Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m             | m2                | -45,90000 | 289,66   | -13 295,39 |  |
| 5           | K | Pol283             | Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m          | m2                | -45,90000 | 101,70   | -4 668,03  |  |
| 6           | K | Pol284             | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                     | m3                | -9,72000  | 101,70   | -988,52    |  |
| 7           | K | Pol317             | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3                | -9,72000  | 122,30   | -1 188,76  |  |
| 8           | K | Pol287             | Uložení sypaniny na skládky                                           | m3                | -9,72000  | 669,43   | -6 506,86  |  |
| 9           | K | Pol288             | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)        | t                 | -19,44000 | 759,54   | -14 765,46 |  |
| 10          | K | Pol289             | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                        | m3                | -5,40000  | 1 546,11 | -8 348,99  |  |
| 11          | K | Pol290             | Obsypání potrubí ručně sypaninou                                      | m3                | -5,40000  | 345,01   | -1 863,05  |  |
| 12          | K | Pol291             | Štěrkopísek zásypový materiál                                         | t                 | -9,72000  | 888,28   | -8 634,08  |  |
| 13          | K | Pol292             | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení                        | m                 | -27,00000 | 28,32    | -764,64    |  |

|             |   |                |                                            |                  |          |           |           |  |
|-------------|---|----------------|--------------------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|--|
| <b>D D4</b> |   | <b>Ostatní</b> |                                            | <b>-1 992,81</b> |          |           |           |  |
| 14          | K | Pol318         | Napojení na stávající jednotnou kanalizaci | kus              | 0,00000  | 43 770,91 | 0,00      |  |
| 15          | K | Pol315         | Propláchnutí potrubí                       | kus              | -0,54000 | 3 218,39  | -1 737,93 |  |
| 16          | K | Pol296         | Označení potrubí výstražnou folií          | m                | -9,00000 | 28,32     | -254,88   |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**IO-601 - IO601**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-75 954,01**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -75 954,01  | 21,00%     | -15 950,34 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-91 904,35**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3: **IO-601 - IO601**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                                                                                     | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                                                                      | <b>-75 954,01</b> |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>                                                                         | <b>-75 954,01</b> |
| D3 - Zemní a pomocné stavební práce – bez definitivní úpravy povrchu (dlažební kostky, asfalt apod.) | -75 954,01        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3: IO-601 - IO601

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem -75 954,01**

**D M Práce a dodávky M -75 954,01**

**D D3 Zemní a pomocné stavební práce – bez definitivní úpravy povrchu (dlažební kostky, asfalt) -75 954,01**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|--|
| 14 | K | 4601      | Příprava základu pro osazení trafostanice – Vytýčení prostoru, hloubení jam, hrubé kamenivo 8-16mm, drobné kamenivo 0-4mm, základové pásy z betonu C20/25, zřízení+odstranění bednění | ks | -1,00000 | 56 643,67 | -56 643,67 |  |
| 15 | K | 460010024 | Vytýčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu přehledném                                                                                                                       | ks | -1,00000 | 6 436,78  | -6 436,78  |  |
| 16 | K | 4601.1    | Provedení prostupů zkrz budovy, včetně utěsnění vůči vodě                                                                                                                             | ks | -1,00000 | 12 873,56 | -12 873,56 |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**IO-610 - IO610**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-100 000,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -100 000,00 | 21,00%     | -21 000,00 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-121 000,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3: **IO-610 - IO610**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK]  |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>-100 000,00</b> |
| OST - Ostatní                   | -100 000,00        |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby  | -100 000,00        |



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:  
**IO-610 - IO610**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **-100 000,00**

**D OST** **Ostatní** **-100 000,00**

**D HZS** **Hodinové zúčtovací sazby** **-100 000,00**

|   |   |         |               |     |          |            |             |  |
|---|---|---------|---------------|-----|----------|------------|-------------|--|
| 1 | K | HZS 030 | ODHAD ODPOČTU | kpl | -1,00000 | 100 000,00 | -100 000,00 |  |
|---|---|---------|---------------|-----|----------|------------|-------------|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**ZL-04 - ZL-04**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-111 811,98**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -111 811,98 | 21,00%     | -23 480,52 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-135 292,50**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3:  
**ZL-04 - ZL-04**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>-111 811,98</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV       | -62 274,22         |
| 8 - Trubní vedení               | -62 274,22         |
| M - Práce a dodávky M           | -49 537,76         |
| D1 - Elektroinstalace           | -49 537,76         |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3: **ZL-04 - ZL-04**

Místo: Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem -111 811,98**

**D HSV Práce a dodávky HSV -62 274,22**

**D 8 Trubní vedení -62 274,22**

|    |   |                  |                                                                         |     |          |           |            |                |
|----|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|----------------|
| 15 | K | 891352222        | Montáž kanalizačních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 200       | kus | -1,00000 | 2 240,00  | -2 240,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| 16 | M | CSB.0056684.U RS | Vřetenové šoupátko SAFOX DN 150 včetně zabudování a prodloužení vřetene | kus | -1,00000 | 57 391,79 | -57 391,79 |                |
| 19 | K | 894204161R01     | Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3  | -0,39250 | 6 732,31  | -2 642,43  |                |

**D M Práce a dodávky M -49 537,76**

**D D1 Elektroinstalace -49 537,76**

|    |   |                                             |                                                                                                                                        |   |            |       |            |                |
|----|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|------------|----------------|
| 30 | K | 741110002                                   | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, D 29mm             | m | -100,00000 | 51,49 | -5 149,00  |                |
| 31 | M | 345710730                                   | trubka elektroinstalační ohebná D25 mm                                                                                                 | m | -100,00000 | 10,30 | -1 030,00  |                |
| 32 | K | 220060771                                   | Montáž kabelu závlačného ručně zatahováného do rour kabelových s jádrem 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 1 až 7 P                               | m | -200,00000 | 70,90 | -14 180,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 33 | M | 34126141                                    | kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 1x4x0,6mm2 | m | -230,00000 | 15,90 | -3 657,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| VV |   | -200*1,15 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                                        |   | -230,00000 |       |            |                |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                               |     |            |          |            |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|--|
| 34 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97 | kus | -2,00000   | 139,03   | -278,06    |  |
| 35 | M | 34571521  | materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm s víčkem a s krabicovými svorkami                                           | kus | -2,00000   | 42,48    | -84,96     |  |
| 36 | K | 741130005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2                                                                                     | kus | -2,00000   | 43,77    | -87,54     |  |
| 37 | M | 3457      | Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál                                                                                                                  | kus | -1,00000   | 7 500,00 | -7 500,00  |  |
| 38 | K | 7432      | Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P60-R                                                                                                                                        | kus | -200,00000 | 57,93    | -11 586,00 |  |
| 39 | M | 3404      | Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P60-R                                                                                                                                        | kus | -200,00000 | 15,45    | -3 090,00  |  |
| 40 | K | 7433      | Označení funkčních kabelových tras dle požadavků ČSN 73 0895, ČL. 12.1                                                                                                                        | kus | -5,00000   | 321,84   | -1 609,20  |  |
| 41 | K | 7434      | Kabelová příchytka pro stahovací pásek                                                                                                                                                        | kus | -200,00000 | 3,86     | -772,00    |  |
| 42 | M | 3405      | Kabelová příchytka pro stahovací pásek                                                                                                                                                        | kus | -200,00000 | 2,57     | -514,00    |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**ZL-36 - ZL-36 - Doplnění podhledu z tahokovu v m.č.2.01 nad schodištěm**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-72 985,78**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -72 985,78  | 21,00%     | -15 327,01 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-88 312,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3:

## ZL-36 - ZL-36 - Doplnění pohledu z tahokovu v m.č.2.01 nad schodištěm

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>-72 985,78</b> |
| 311 - Sádrokartonové konstrukce | -72 736,49        |
| 99 - Staveništní přesun hmot    | -249,29           |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3:

## ZL-36 - ZL-36 - Doplnění podhledu z tahokovu v m.č.2.01 nad schodištěm

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem -72 985,78**

|       |   |                           |                                                                                                                |            |           |          |            |  |
|-------|---|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|--|
| D 311 |   | Sádrokartonové konstrukce |                                                                                                                | -72 736,49 |           |          |            |  |
| 1     | K | 311.2                     | Podhled z tahokovu v kovové kazetě, síť 20x20x2x1,5, š.625mm, dl. 1,5/2,0/2,5m, RAL, rošt, závěs, doplňky, D+M | m2         | -23,96250 | 3 035,43 | -72 736,49 |  |
| D 99  |   | Staveništní přesun hmot   |                                                                                                                | -249,29    |           |          |            |  |
| 2     | K | 998021021R0X              | Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m                                                                       | t          | -0,59906  | 416,14   | -249,29    |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:

**ZL-44 - ZL-44**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-155 857,68**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -155 857,68 | 21,00%     | -32 730,11 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-188 587,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2  
Úroveň 3:  
**ZL-44 - ZL-44**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                       | Cena celkem [CZK]  |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>        | <b>-155 857,68</b> |
| <u>D4 - Systém kontroly vstupu EKV</u> | <u>-155 857,68</u> |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9966 - ZL-66 - Odpočty 2

Úroveň 3:  
**ZL-44 - ZL-44**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **-155 857,68**

**D D4** **Systém kontroly vstupu EKV** **-155 857,68**

|   |   |        |                                                                                                           |     |          |           |             |  |
|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|--|
| 1 | K | Pol182 | Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek, provoz v běžném nebo reverzním režimu, napájení 12VDC | kus | -9,00000 | 15 216,55 | -136 948,95 |  |
| 2 | K | Pol183 | 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky                                                            | kus | -9,00000 | 818,76    | -7 368,84   |  |
| 3 | K | Pol184 | Kabelová průchodka do dveří, délka 478 mm                                                                 | kus | -9,00000 | 540,69    | -4 866,21   |  |
| 4 | K | Pol185 | Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm                                              | kus | -9,00000 | 741,52    | -6 673,68   |  |




|                                                                                                                                              |  |                                                       |  |                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                         |  |                                                       |  | číslo OZ: 67                               |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                  |  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |  |                                            |                                |
| Investor:                                                                                                                                    |  | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                |  | Datum:                                     |                                |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                           |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                          |  | poštou <input type="checkbox"/>                       |  | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> |
| osobně <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                   |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Odkazy na                                                                                                                                    |  | specifikaci:                                          |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                              |  | na výkresy:                                           |  |                                            |                                |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                      |  | Položkový rozpočet                                    |  |                                            |                                |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                       |  |                                                       |  |                                            |                                |
| <b>Předmět změny: Vnitřní parapet ve foyer</b>                                                                                               |  |                                                       |  |                                            |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                             |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Výměna systémového DTD parapetu za lakovaný z MDF. Toto provedení umožňuje vytvoření plynulého oblouku.                                      |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                         |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                 |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |                                                       |  |                                            |                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                   |  | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> |  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
|                                                                                                                                              |  |                                                       |  | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                             |  |                                                       |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                              |  |                                                       |  |                                            |                                |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | číslo ZL: 67 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Vnitřní parapet ve foyer</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Výměna systémového DTD parapetu za lakovaný z MDF. Toto provedení umožňuje vytvoření plynulého oblouku.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Počet připojených výkresů:                                                           |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>-16 237, 10 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>37 711,69 Kč</b>                                                                  |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>21 474,59 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                 |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                           | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

**9967 - ZL-67 - Vnitřní parapet ve foyer**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**21 384,59**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 21 384,59   | 21,00%     | 4 490,76  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**25 875,35**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9967 - ZL-67 - Vnitřní parapet ve foyer**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>21 384,59</b> |
| 766 - Konstrukce truhlářské     | 21 384,59        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9967 - ZL-67 - Vnitřní parapet ve foyer**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **21 384,59**

|     |   |              |                                                                                                                     |   |           |          |            |  |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|--|
| D   |   | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                                               |   | 21 384,59 |          |            |  |
| 246 | K | PL/02-23     | Plastový vnitřní okenní parapet, š.400mm, v.20mm, silikonování, kotvení, detaily, doplňky, D+M                      | m | -15,50370 | 1 053,11 | -16 327,10 |  |
| VV  |   |              | -(4,678*1,35+5,005*1,3+2,063*1,3)                                                                                   |   | -15,50370 |          |            |  |
| 3   | K | PL/02-23.1   | Vnitřní okenní parapet z lakované MDF desky RAL 7016, š.400mm, v.20mm, silikonování, kotvení, detaily, doplňky, D+M | m | 15,50370  | 2 410,71 | 37 374,92  |  |
| VV  |   |              | (4,678*1,35+5,005*1,3+2,063*1,3)                                                                                    |   | 15,50370  |          |            |  |
| 308 | K | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                                   | % | 210,47820 | 1,60     | 336,77     |  |




|                                                                                                                                              |  |                                                       |                    |                                            |                                   |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5                                                                                                                |  |                                                       |                    |                                            |                                   | číslo OZ: 68                               |                                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                  |  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |                    |                                            |                                   |                                            |                                            |
| Investor:                                                                                                                                    |  | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                |                    |                                            | Datum:                            |                                            |                                            |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                           |  |                                                       |                    |                                            |                                   |                                            |                                            |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                             |  |                                                       |                    | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/>             | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy na                                                                                                                                    |  | specifikaci:                                          |                    |                                            |                                   |                                            |                                            |
|                                                                                                                                              |  | na výkresy:                                           |                    |                                            |                                   |                                            |                                            |
|                                                                                                                                              |  | na rozpočtové podklady:                               | Položkový rozpočet |                                            |                                   |                                            |                                            |
|                                                                                                                                              |  | na jinou část smlouvy:                                |                    |                                            |                                   |                                            |                                            |
| <b>Předmět změny: Blower door test</b>                                                                                                       |  |                                                       |                    |                                            |                                   |                                            |                                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                             |  |                                                       |                    |                                            |                                   |                                            |                                            |
| Doplnění blower door testu pro prokázání vzduchotěsnosti obálky budovy.                                                                      |  |                                                       |                    |                                            |                                   |                                            |                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                         |  |                                                       |                    |                                            |                                   |                                            |                                            |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                 |  |                                                       |                    |                                            |                                   |                                            |                                            |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |                                                       |                    |                                            |                                   |                                            |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                   |  | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> |                    | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |                                   | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                            |
| Oznámení vydává:                                                                                                                             |  |                                                       |                    |                                            |                                   |                                            |                                            |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | číslo ZL: 68 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                     | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                          | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Blower door test</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Doplnění blower door testu pro prokázání vzduchotěsnosti obálky budovy.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                            | Počet připojených výkresů:                                                           |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>19 250,00 Kč</b>                                                                  |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                    | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>19 250,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                         |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                   | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                              |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9968 - ZL-68 - Blower door test**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**19 250,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 19 250,00   | 21,00%     | 4 042,50  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 292,50**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9968 - ZL-68 - Blower door test**

Místo:  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>19 250,00</b> |
| OST - Ostatní                   | 19 250,00        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9968 - ZL-68 - Blower door test**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **19 250,00**

| D |    | OST    | Ostatní                                                                                                                                           |     |         |           |           |  | 19 250,00 |
|---|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|-----------|
| 1 | K  | OST111 | Provedení blower door testu                                                                                                                       | kus | 1,00000 | 19 250,00 | 19 250,00 |  |           |
|   | VV |        | výsledek je bez záruky, protože stavba nebyla v tomto standardu realizována, nebyl tento požadavek investorem ani projektantem zhotoviteli sdělen |     |         |           |           |  |           |
|   | VV |        | 1                                                                                                                                                 |     | 1,00000 |           |           |  |           |




|                                                                                                                                                                                                   |  |                                                       |  |                                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                              |  |                                                       |  | číslo OZ: 69                               |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                       |  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |  |                                            |                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                         |  | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                |  | Datum:                                     |                                |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                                                                |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                               |  | poštou <input type="checkbox"/>                       |  | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                   |  | osobně <input checked="" type="checkbox"/>            |  |                                            |                                |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                  |  | specifikaci:                                          |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                   |  | na výkresy: Nové zábradlí.pdf, Původní zábradlí.pdf   |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                   |  | na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet            |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                   |  | na jinou část smlouvy:                                |  |                                            |                                |
| <b>Předmět změny: Změna provedení schodišťového zábradlí</b>                                                                                                                                      |  |                                                       |  |                                            |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                  |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Úprava zábradlí pro splnění požadavku normy pro budovy s pohybem dětí, zmenšení osové vzdálenosti výplně, doplnění madla dle požadavku NIPI, doplnění dětského madla, zvýšení úrovně horní hrany. |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                              |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                      |  |                                                       |  |                                            |                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                      |  |                                                       |  |                                            |                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                        |  | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> |  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                                       |  | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                  |  |                                                       |  |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                                       |  |                                            |                                |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | číslo ZL: 69 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna provedení schodišťového zábradlí</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Úprava zábradlí pro splnění požadavku normy pro budovy s pohybem dětí, zmenšení osové vzdálenosti výplně, doplnění madla dle požadavku NIPI, doplnění dětského madla, zvýšení úrovně horní hrany.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Počet připojených výkresů: 2                                                         |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>-398 486,47 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>749 483,35 Kč</b>                                                                 |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>350 996,88 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

**9969 - ZL-69 - Změna typu schodišťového zábradlí**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**343 441,17**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 343 441,17  | 21,00%     | 72 122,65 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**415 563,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9969 - ZL-69 - Změna typu schodišťového zábradlí**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**343 441,17**

767 - Konstrukce zámečnické

**343 441,17**

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9969 - ZL-69 - Změna typu schodišťového zábradlí**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **343 441,17**

|     |   |        |                                                                                                                                                                           |   |            |           |             |  |
|-----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------|-------------|--|
| D   |   | 767    | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                     |   | 343 441,17 |           |             |  |
| 316 | K | Z/02   | Zábradlí z pásové oceli,40x5mm,příčle 20x5mm, madlo,prášk.lak RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M                                                                             | m | -33,85600  | 11 770,04 | -398 486,47 |  |
| 1   | K | Z/02.1 | Zábradlí z pásové oceli,40x5mm,příčle 20x5mm rozteč 70mm, zrcátka výšky 1250mm protažení o 150mm na podesty, madlo+dětské madlo,prášk.lak RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 35,50000   | 20 899,37 | 741 927,64  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9969 - ZL-69 - Změna typu schodišťového zábradlí**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**7 555,71**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 7 555,71    | 21,00%     | 1 586,70  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 142,41**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9969 - ZL-69 - Změna typu schodišťového zábradlí**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**7 555,71**

767 - Konstrukce zámečnické

7 555,71

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9969 - ZL-69 - Změna typu schodišťového zábradlí**

Místo:

Datum:

28. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**7 555,71**

D 767

Konstrukce zámečnické

7 555,71

|     |   |              |                                                   |   |             |      |          |  |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|--|
| 350 | K | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 3 434,41170 | 2,20 | 7 555,71 |  |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|--|

|                                                                                                                                                                       |  |                                                      |                                 |                                                       |                                |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                  |  |                                                      |                                 |                                                       |                                | číslo OZ: 70                               |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                           |  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou |                                 |                                                       |                                |                                            |  |
| Investor:                                                                                                                                                             |  | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav               | Datum:                          |                                                       |                                |                                            |  |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                                                    |  |                                                      |                                 |                                                       |                                |                                            |  |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                      |  |                                                      | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/>                     | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                      |  | specifikaci:                                         |                                 |                                                       |                                |                                            |  |
|                                                                                                                                                                       |  | na výkresy:                                          |                                 |                                                       |                                |                                            |  |
|                                                                                                                                                                       |  | na rozpočtové podklady:                              | Položkový rozpočet              |                                                       |                                |                                            |  |
|                                                                                                                                                                       |  | na jinou část smlouvy:                               |                                 |                                                       |                                |                                            |  |
| <p><b>Předmět změny: VRN – prodloužení termínu</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Vedlejší rozpočtové náklady související s prodloužením termínu.</p> |  |                                                      |                                 |                                                       |                                |                                            |  |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                  |  |                                                      |                                 |                                                       |                                |                                            |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                          |  |                                                      |                                 |                                                       |                                |                                            |  |
| <p>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</p>                   |  |                                                      |                                 |                                                       |                                |                                            |  |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                            |  | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>           |                                 | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> |                                | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |  |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                      |  |                                                      |                                 |                                                       |                                |                                            |  |






**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | číslo ZL: 70 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                     | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                          | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: VRN -prodloužení termínu</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Vedlejší rozpočtové náklady související s prodloužením termínu.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                            | Počet připojených výkresů:                                                           |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>599 628,66 Kč</b>                                                                 |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                    | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>599 628,66 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                         |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                   | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                              |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9970 - ZL-70 - VRN - prodloužení termínu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**599 628,66**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 599 628,66  | 21,00%     | 125 922,02 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**725 550,68**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9970 - ZL-70 - VRN - prodloužení termínu**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>599 628,66</b> |
|---------------------------------|-------------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| VN - Vedlejší náklady | 599 628,66 |
|-----------------------|------------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 5121 - Zařízení staveniště | 186 072,11 |
|----------------------------|------------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 5122 - Provozní vlivy | 65 602,35 |
|-----------------------|-----------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| 521 - Staveniště | 347 954,20 |
|------------------|------------|

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9970 - ZL-70 - VRN - prodloužení termínu**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **599 628,66**

**D VN Vedlejší náklady** **599 628,66**

**D 5121 Zařízení staveniště** **186 072,11**

|   |   |            |                            |        |         |            |            |  |
|---|---|------------|----------------------------|--------|---------|------------|------------|--|
| 6 | K | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 0,24275 | 766 517,45 | 186 072,11 |  |
|---|---|------------|----------------------------|--------|---------|------------|------------|--|

**D 5122 Provozní vlivy** **65 602,35**

|   |   |          |                |        |         |            |           |  |
|---|---|----------|----------------|--------|---------|------------|-----------|--|
| 8 | K | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 0,24275 | 270 246,54 | 65 602,35 |  |
|---|---|----------|----------------|--------|---------|------------|-----------|--|

**D 521 Staveniště** **347 954,20**

|   |   |         |            |        |         |            |            |  |
|---|---|---------|------------|--------|---------|------------|------------|--|
| 9 | K | 00521 R | Staveniště | Soubor | 0,24275 | 471 703,04 | 114 505,91 |  |
|---|---|---------|------------|--------|---------|------------|------------|--|

|    |   |            |                                                    |        |         |           |          |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|--|
| 11 | K | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť | Soubor | 0,05263 | 93 357,89 | 4 913,57 |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|--|

VV dle SOD 19 měsíců  
VV v termínu 1.5.2024 - 30.9.2024  
VV 1/19\*1 0,05263

|    |   |            |                           |        |         |           |           |  |
|----|---|------------|---------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|
| 12 | K | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 0,24275 | 78 617,17 | 19 084,32 |  |
|----|---|------------|---------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|

|    |   |            |                                                              |        |         |           |           |  |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|
| 14 | K | 005211080R | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na stavenišť | Soubor | 0,24275 | 47 170,30 | 11 450,59 |  |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|

|    |   |      |                                                                       |        |         |            |           |  |
|----|---|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|--|
| 15 | K | 1.10 | Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. | Soubor | 0,24275 | 157 234,35 | 38 168,64 |  |
|----|---|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|--|

|    |   |      |                                                                                                                      |        |         |           |           |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|
| 17 | K | 1.12 | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém | Soubor | 0,24275 | 76 651,74 | 18 607,21 |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|

|    |   |      |                                                                                                   |        |         |           |           |  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|
| 18 | K | 1.13 | Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám | Soubor | 0,24275 | 96 306,04 | 23 378,29 |  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|

|    |   |      |                                                                                                                                                        |        |         |           |           |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|
| 21 | K | 1.16 | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | Soubor | 0,24275 | 43 239,45 | 10 496,38 |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|

|    |   |      |                                                                                                 |        |         |            |           |  |
|----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|--|
| 23 | K | 1.18 | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. | Soubor | 0,24275 | 185 733,07 | 45 086,70 |  |
|----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|--|

|    |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |           |           |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|
| 33 | K | 1.19 | Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod. | Soubor | 0,24275 | 84 513,46 | 20 515,64 |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|

|    |   |      |                                                                                            |        |         |           |           |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|
| 36 | K | 1.22 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu | Soubor | 0,24275 | 49 135,73 | 11 927,70 |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|

|    |   |     |                                                                                                   |        |         |            |           |  |
|----|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|--|
| 23 | K | 1.9 | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | Soubor | 0,24275 | 122 839,33 | 29 819,25 |  |
|----|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|--|


|                                                                                                                                              |  |                                                       |                                                |                                            |                                   |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5                                                                                                                |  |                                                       |                                                |                                            |                                   | číslo OZ: 71                               |                                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                  |  | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  |                                                |                                            |                                   |                                            |                                            |
| Investor:                                                                                                                                    |  | Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                |                                                |                                            | Datum:                            |                                            |                                            |
| Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem                                                                           |  |                                                       |                                                |                                            |                                   |                                            |                                            |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                             |  |                                                       |                                                | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/>             | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy na                                                                                                                                    |  | specifikaci:                                          |                                                |                                            |                                   |                                            |                                            |
|                                                                                                                                              |  | na výkresy:                                           | BnL_zábradlí tribuny DET. ZABRADLI TRIBUNY.pdf |                                            |                                   |                                            |                                            |
|                                                                                                                                              |  | na rozpočtové podklady:                               | Položkový rozpočet                             |                                            |                                   |                                            |                                            |
|                                                                                                                                              |  | na jinou část smlouvy:                                |                                                |                                            |                                   |                                            |                                            |
| <b>Předmět změny: Změna typu zábradlí na tribuně</b>                                                                                         |  |                                                       |                                                |                                            |                                   |                                            |                                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                             |  |                                                       |                                                |                                            |                                   |                                            |                                            |
| Změna zábradlí na tribuně tak, aby odpovídalo platným normám.                                                                                |  |                                                       |                                                |                                            |                                   |                                            |                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                         |  |                                                       |                                                |                                            |                                   |                                            |                                            |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                 |  |                                                       |                                                |                                            |                                   |                                            |                                            |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |                                                       |                                                |                                            |                                   |                                            |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                   |  | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |                                   | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                            |
| Oznámení vydává:                                                                                                                             |  |                                                       |                                                |                                            |                                   |                                            |                                            |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha:**



| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | Číslo ZL: 71 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                         | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                              | Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna typu zábradlí na tribuně</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna zábradlí na tribuně tak, aby odpovídalo platným normám.</p> |                                                                                      |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                | Počet připojených výkresů: 1                                                         |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH:                                                              |              |
| <b>-870 348,01 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 143 626,59 Kč</b>                                                               |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |              |
| <b>1 273 278,58 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |              |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                      |                                                                                      |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                       | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                  |  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum:                                                                               |              |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis:

**9971 - ZL-71 - Změna typu zábradlí na tribuně**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**761 447,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 761 447,00  | 21,00%     | 159 903,87 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**921 350,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9971 - ZL-71 - Změna typu zábradlí na tribuně**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>    | <b>761 447,00</b> |
| M43 - Montáže ocelových konstrukcí | 18 760,89         |
| PSV - Práce a dodávky PSV          | 742 686,11        |
| 767 - Konstrukce zámečnické        | 742 686,11        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-ZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9971 - ZL-71 - Změna typu zábradlí na tribuně**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **761 447,00**

|          |   |            |                                                                                                                      |     |           |              |                   |  |
|----------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|--|
| <b>D</b> |   | <b>M43</b> | <b>Montáže ocelových konstrukcí</b>                                                                                  |     |           |              | <b>18 760,89</b>  |  |
| 383      | K | M43.2      | Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - profily                                                                      | kg  | 113,03496 | 152,27       | 17 211,83         |  |
|          |   | VV         | nosný jákl 30/30/3mm pro ukotvení akustického obkladu k zábradlí                                                     |     |           |              |                   |  |
|          |   | VV         | 43,0*1,08*2,434                                                                                                      |     | 113,03496 |              |                   |  |
| 384      | K | M43.4      | Doprava a přeložení ocelových konstrukcí                                                                             | %   | 172,11830 | 9,00         | 1 549,06          |  |
| <b>D</b> |   | <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                           |     |           |              | <b>742 686,11</b> |  |
| <b>D</b> |   | <b>767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                         |     |           |              | <b>742 686,11</b> |  |
| 315      | K | Z/01       | Bezrámové zábradlí,prosklené,2x12mm,AL u profil, v 1,0m,čiré sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M                        | m   | -28,09950 | 30 973,79    | -870 348,01       |  |
|          |   | VV         | dle SOD                                                                                                              |     |           |              |                   |  |
|          |   | VV         | -43,23                                                                                                               |     | -43,23000 |              |                   |  |
|          |   | VV         | fakturované objednané kotevní profily Ballardo                                                                       |     |           |              |                   |  |
|          |   | VV         | 15,1305                                                                                                              |     | 15,13050  |              |                   |  |
|          |   | VV         | Součet                                                                                                               |     | -28,09950 |              |                   |  |
| 8        | K | Z/01a      | D+M zábradlí na tribuně 43m, výška 1550mm - sklo VSG,ESG 12x2 SGP folie + ocel.kce vč.kotev.prvků a dynamické chemie | kpl | 1,00000   | 1 613 034,12 | 1 613 034,12      |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

**9971 - ZL-71 - Změna typu zábradlí na tribuně**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**511 831,58**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 511 831,58  | 21,00%     | 107 484,63 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**619 316,21**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9971 - ZL-71 - Změna typu zábradlí na tribuně**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>511 831,58</b> |
|---------------------------------|-------------------|

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 184 808,60 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 86 862,70  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 56 976,00  |
| 97 - Prorážení otvorů                          | 39 401,72  |
| 99 - Staveništní přesun hmot                   | 1 568,18   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 327 022,98 |
| 714 - Izol akustické a protiotřesové           | 181 184,19 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 40 425,59  |
| 777 - Podlahy ze syntetických hmot             | 105 413,20 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem  
Objekt: D6-NSA-NEZP - Dodatek č.6 - NÁKLADY ŽADATEL  
Soupis: 9971 - ZL-71 - Změna typu zábradlí na tribuně

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Zadavatel: Auböck s.r.o.  
Datum: 28. 6. 2022  
Projektant: Atelier 99 s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 511 831,58

D HSV Práce a dodávky HSV 184 808,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 86 862,70

|   |   |           |                                                                                                        |     |           |          |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 278311151 | Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 20/25 obj do 0,02 m3                                           | m3  | 0,29250   | 6 840,00 | 2 000,70  | CS ÚRS 2024 02 |
|   |   |           | otvory ve stropním panelu pro uložení pásoviny s kolmou výztuží (0,3*0,15)*26*0,25                     |     | 0,29250   |          |           |                |
|   |   |           | Součet                                                                                                 |     | 0,29250   |          |           |                |
| 2 | K | 619991005 | Zakrytí stěny fólií                                                                                    | m2  | 300,00000 | 33,90    | 10 170,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   |           | 6,0*(45+2*2,5)                                                                                         |     | 300,00000 |          |           |                |
| 1 | K | 619996117 | Ochrana podlahy obedněním z OSB desek                                                                  | m2  | 90,00000  | 643,00   | 57 870,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   |           | 2,0*45,0                                                                                               |     | 90,00000  |          |           |                |
| 2 | K | 632681115 | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 200 do 500 mm tl do 50 mm | kus | 26,00000  | 647,00   | 16 822,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|   |   |           | po uložení pásoviny mezi sloupkem a kotevním bodem ve stropní konstrukci                               |     |           |          |           |                |
|   |   |           | 26                                                                                                     |     | 26,00000  |          |           |                |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 976,00

|   |   |           |                                                                                                       |     |          |          |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|----------------|
| 3 | K | 946112121 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 9,6 do 10,6 m      | kus | 2,00000  | 8 540,00 | 17 080,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 4 | K | 946112221 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 9,6 do 10,6 m za každý den použití | kus | 28,00000 | 917,00   | 25 676,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 5 | K | 946112821 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 9,6 do 10,6 m    | kus | 2,00000  | 7 110,00 | 14 220,00 | CS ÚRS 2024 01 |

D 97 Prorážení otvorů 39 401,72

|     |   |              |                                                                                                  |   |          |        |           |                |
|-----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|----------------|
| 3   | K | 974042533    | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm                     | m | 16,90000 | 255,00 | 4 309,50  | CS ÚRS 2024 02 |
|     |   |              | pro uložení pásoviny mezi sloupkem a kotevním bodem ve stropní konstrukci (0,49+0,16)*26         |   | 16,90000 |        |           |                |
| 4   | K | 974042554    | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm                    | m | 7,80000  | 400,00 | 3 120,00  | CS ÚRS 2024 02 |
|     |   |              | otvory ve stropním panelu pro uložení pásoviny s kolmou výztuží 0,3*26                           |   | 7,80000  |        |           |                |
| 5   | K | 977312112    | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm                                   | m | 36,40000 | 302,00 | 10 992,80 | CS ÚRS 2024 02 |
|     |   |              | pro uložení pásoviny mezi sloupkem a kotevním bodem ve stropní konstrukci (0,1+2*(0,49+0,16))*26 |   | 36,40000 |        |           |                |
| 6   | K | 977312113    | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm                                   | m | 23,40000 | 450,00 | 10 530,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|     |   |              | otvory ve stropním panelu pro uložení pásoviny s kolmou výztuží (2*0,3+2*0,15)*26                |   | 23,40000 |        |           |                |
| 169 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                           | t | 2,80100  | 256,18 | 717,56    |                |
|     |   |              | 2,801                                                                                            |   | 2,80100  |        |           |                |
| 170 | K | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                | t | 25,20900 | 127,45 | 3 212,89  |                |
| 171 | K | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                | t | 2,80100  | 256,18 | 717,56    |                |
| 172 | K | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží                                                                 | t | 2,80100  | 284,34 | 796,44    |                |
| 173 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                     | t | 2,80100  | 384,92 | 1 078,16  |                |
| 174 | K | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                           | t | 28,01000 | 63,08  | 1 766,87  |                |
| 175 | K | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí                                                              | t | 2,80100  | 771,13 | 2 159,94  |                |

D 99 Staveništní přesun hmot 1 568,18

|    |   |              |                                          |   |         |        |          |  |
|----|---|--------------|------------------------------------------|---|---------|--------|----------|--|
| 10 | K | 998021021R0X | Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m | t | 3,76840 | 416,14 | 1 568,18 |  |
|----|---|--------------|------------------------------------------|---|---------|--------|----------|--|

D PSV Práce a dodávky PSV 327 022,98

D 714 Izol akustické a protiotřesové 181 184,19

|     |   |              |                                                   |    |             |          |            |  |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------|----|-------------|----------|------------|--|
| 14  | K | 714.3        | Dodávka a montáž - vykrývací panel                | m2 | 23,85000    | 7 499,33 | 178 859,02 |  |
|     |   |              | (0,02+0,35+0,16)*45                               |    | 23,85000    |          |            |  |
| 230 | K | 998714203R00 | Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m | %  | 1 788,59020 | 1,30     | 2 325,17   |  |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 767 |     |              | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                              |     |             | 40 425,59    |                   |                 |
| 7     | K   | 767161870    | Demontáž madel rovných k dalšímu použití                                                                                                                                           | m   | 43,00000    | 288,00       | 12 384,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|       | VV  |              | demontáž dodaného profilu bez poplatku za odvoz a likvidaci, bude ponechán na místě investorovi                                                                                    |     |             |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 43                                                                                                                                                                                 |     | 43,00000    |              |                   |                 |
| 9     | K   | HZS2131      | Hodinová zúčtovací sazba zámečník                                                                                                                                                  | hod | 24,00000    | 466,00       | 11 184,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|       | VV  |              | demontáž stávajícího profilu zábradlí                                                                                                                                              |     |             |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 3*8                                                                                                                                                                                |     | 24,00000    |              |                   |                 |
| 350   | K   | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m                                                                                                                                  | %   | 7 662,54110 | 2,20         | 16 857,59         |                 |
| D 777 |     |              | Podlahy ze syntetických hmot                                                                                                                                                       |     |             | 105 413,20   |                   |                 |
| 382   | K   | 776411111    | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm                                                                                                                                           | m   | 44,28000    | 79,50        | 3 520,26          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV  |              | podlaha za zábradlím na tribuně k prvnímu stupni                                                                                                                                   |     |             |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 45,1-2,02+2*0,6                                                                                                                                                                    |     | 44,28000    |              |                   |                 |
| 383   | M   | 19413002R01  | profil plochý Al 90/4, výška 40mm včetně doplňků (spojky, rohy, kouty)                                                                                                             | m   | 45,16560    | 554,90       | 25 062,39         |                 |
|       | VV  |              | 44,28*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                       |     | 45,16560    |              |                   |                 |
| 367   | K   | 777101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem                                                                                                                                 | m2  | 25,84800    | 32,91        | 850,66            |                 |
|       | VV  |              | podlaha za zábradlím na tribuně k prvnímu stupni                                                                                                                                   |     |             |              |                   |                 |
|       | VV  |              | (45,1-2,02)*0,6                                                                                                                                                                    |     | 25,84800    |              |                   |                 |
| 4     | K   | 7775111R01   | BET stěrka dekorativní na podlahy, tloušťky 2mm, vč.penetr.vrstvy, 2nosných vrstev,barevné lazury,transparentní lazury, UV odolného transparent.laku, zpěvňujícího matovacího laku | m2  | 25,84800    | 2 891,13     | 74 729,93         |                 |
|       | VV  |              | podlaha za zábradlím na tribuně k prvnímu stupni                                                                                                                                   |     |             |              |                   |                 |
|       | VV  |              | (45,1-2,02)*0,6                                                                                                                                                                    |     | 25,84800    |              |                   |                 |
| 369   | K   | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m                                                                                                                                  | %   | 1 041,63240 | 1,20         | 1 249,96          |                 |