



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2104/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-17-002-GDAO
ISPROFIN: 327 321 4901 / 521 372 0024, uzavřené dne 31.03.2017

Název zakázky

„Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem -Střekov

IČO: 25429949; DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

zastoupena: **Zdeňkem Pavlem**, prokuristou společnosti

Martinem Kománkem, prokuristou společnosti

bank. spojení:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. K úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací, dochází z důvodů prodloužení celkové doby provádění Díla o dva měsíce, neboť z provozních důvodů nebyla Objednatelům přiznána Zhotoviteli původně předpokládaná výluka. Nový termín výluky pro tuto stavbu byl stanoven Rozkazem o výluce č. 63642. Objednatel proto souhlasí s úpravou harmonogramu postupu prací. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením celkové doby provádění Díla nebude uplatňovat po Objednateli žádné další náklady a nároky. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.12 Smlouvy a příloha č. 5 Smlouvy.
2. Úprava subdodavatelského systému a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam subdodavatelů. Zhotovitel požádal Objednatel v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.5.2., o úpravu subdodavatelského systému tak, že požaduje upravit a rozšířit počet svých subdodavatelů o následující obchodní firmy (MONZAS, spol. s r.o., PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.) Vzhledem k výše uvedenému se tak procentuální podíl prací prováděných subdodavateli zvyšuje na 29,4 %. Objednatel s úpravou a rozšířením počtu subdodavatelů souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.12 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2104/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-17-002-GDAO, uzavřené dne 31.03.2017, takto:

1) Článek 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v [Příloze č. 5](#), ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **13 měsíců, nejpozději do 31. 05. 2018** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **9 měsíců, nejpozději do 31. 01. 2018** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické

části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 4 měsíců ode dne podpisu posledního Záznamu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky – OP/R/11/16 |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby – VTP/R/07/16
c) Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 |

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-2104/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-17-002-GDAO, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 2 (Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne 12.06.2017

V Ústí nad Labem dne 08.06.2017

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

REKONSTRUKCE MOSTU KM 22,64 14.5. 17	Úkol		Milník		Zahnutý úkol		Zahnutý průběh		Vnější úkoly		Seskupit podle souhrnu	
	Průběh		Souhrnný		Zahnutý milník		Rozdělení		Souhrn projektu		Konečný termín	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	čer
41	zhotovení 2x 3 ks pilot pr. 900mm dl. 9m	2 dny?	21.7. 17	22.7. 17													
42	zhotovení základu pro MP II 40 cm	1 den?	22.7. 17	22.7. 17													
43	osazení ŽB prefabrikovaných opěr MP do cem. Potěru	2 dny?	23.7. 17	24.7. 17													
44	osazení MP-KN-245 do polohy, zásyp přech. Oblastí	2 dny?	23.7. 17	24.7. 17													
45	výluka kolejová a trakční na 1.TK - v noci v pauze pro osazení MP 24,5m	1 den?	25.7. 17	25.7. 17													
46	zhotovení kolejového svršku, úprava TV	2 dny?	25.7. 17	26.7. 17													
47	měření odporu MP-KN-245, mostní prohlídka, protokol o sjízdnosti TV	2 dny?	25.7. 17	26.7. 17													
48																	
49	PRÁCE POD MP, BEZ VÝLUKY, OMEZENÍ RYCHLOSTI VLIVEM MP 50km/hod.	19 dny?	27.7. 17	14.8. 17													
50	výkop pro základy OP1 a OP2, čerpání spodní vody	3 dny?	27.7. 17	29.7. 17													
51	podkladní beton	2 dny?	29.7. 17	30.7. 17													
52	odbourání přebetonávky hlav pilot	3 dny?	29.7. 17	31.7. 17													
53	PIT zkouška pilot	1 den?	31.7. 17	31.7. 17													
54	výztuž + provaření bludné proudy, bednění a betonáž základů OP1 a OP2, cca 9t	6 dny?	31.7. 17	5.8. 17													
55	bednění dílků opěr cca 2m nad základ + výztuž opěr a 1m přesahy na napojení dílku + destičky na měření BP	9 dny?	6.8. 17	14.8. 17													
56	penetrace spodní stavby a zásyp, příprava na zhotovení NK podsukružení mostovky	9 dny?	6.8. 17	14.8. 17													
57																	
58	1. TK výluka nepřetržitá kolejově i TV, 2.TK omezení 50 km/hod - ZHOTOVENÍ MOSTOVKY	36 dny?	15.8. 17	19.9. 17													
59	VÝLUKA 1.TK, 2.TK OMEZENÍ RYCHLOSTI	36 dny?	15.8. 17	19.9. 17													
60	vypnutí TV v 1.TK - odtah v 1.TK	1 den?	15.8. 17	15.8. 17													
61	demontáž kolejového svršku	1 den?	15.8. 17	15.8. 17													
62	výluka kolejová a trakční na 2.TK - v noci v pauze pro snesení MP	1 den?	16.8. 17	16.8. 17													
63	snesení MP-KN-245 z 1.TK, demontáž přel. Opěry MP	2 dny?	15.8. 17	16.8. 17													
64	bednění dílku cca 1,8m + mostovky (předmontované podsukružení PERI + GT24) + římsy	9 dny?	17.8. 17	25.8. 17													
65	ukládka výztuže cca 22,6 t + provaření pro BP	5 dny?	19.8. 17	23.8. 17													
66	betonáž NK 1.TK i s římsou	2 dny?	26.8. 17	27.8. 17													
67	zrání betonu pro zhotovení izolace ELIMINÁTOR MIN. 1,5 MP	5 dny?	28.8. 17	1.9. 17													
68	zhotovení přechodové oblasti za opěrami + přech. Bet. Desky pro izolaci	5 dny?	30.8. 17	3.9. 17													
69	zhotovení izolace dílky + mostovka ELIMINÁTOR + podélná profil a plech	6 dny?	2.9. 17	7.9. 17													
70	zásyp přechodové oblasti s příčným odvodněním + zkoušky oblastí	7 dny?	7.9. 17	13.9. 17													
71	zřízení železničního svršku	2 dny?	14.9. 17	15.9. 17													
72	montáž zábradlí	2 dny?	15.9. 17	16.9. 17													
73	úprava TV v 1.TK v délce 1 km	3 dny?	16.9. 17	18.9. 17													
74	mostní prohlídka, zkoušky TV, TBZ ...	2 dny?	18.9. 17	19.9. 17													
75	most je podsukružen po dobu zrání betonu NK	24 dny?	27.8. 17	19.9. 17													
76																	
77	2. TK výluka nepřetržitá kolejově i TV, 1.TK omezení 40 km/hod - ZHOTOVENÍ MOSTOVKY	37 dny?	20.9. 17	26.10. 17													
78	VÝLUKA 2.TK, 1.TK OMEZENÍ RYCHLOSTI	37 dny?	20.9. 17	26.10. 17													
79	vypnutí TV v 2.TK - odtah	1 den?	20.9. 17	20.9. 17													
80	demontáž kolejového svršku	1 den?	20.9. 17	20.9. 17													

REKONSTRUKCE MOSTU KM 22,64
14.5. 17

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, PSČ: 400 01 IČ: 25041738	Prokázání části profesní způsobilosti: Podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady. Rozsah prací: práce spojené s likvidací odpadu	0,1 %
KONTROL s.r.o., Barvířská 495, 434 01 Most IČ: 64651908	Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, osoba odpovědná za životní prostředí a odpadové hospodářství	0,1 %
MONZAS, spol. s r.o. Blahoslavova 937/62 400 01 Ústí nad Labem IČ: 44222734	Dílčí práce na objektu SO 401 Přeložka SŽDC, SSZT.	1,3 %
PEDASTA, dopravní stavby s.r.o. Zelená 2179/13 412 01 Litoměřice - Předměstí IČ: 01717243	Dílčí práce na objektu SO 101 Rekonstrukce mostu. Mostní provizorium. Dílčí práce na objektu SO 101.1 Úprava potoka. Dílčí práce na dodávce protipovodňového hrazení. SO 101.2 Protipovodňové hrazení Dílčí práce na dodávce protipovodňového hrazení. SO 102 Úprava komunikace Dílčí práce na dodávce protipovodňového hrazení. SO 201.1 Železniční svršek Dílčí práce na dodávce protipovodňového hrazení. SO 201.2 Železniční spodek Dílčí práce na dodávce protipovodňového hrazení. SO 402 Přeložka CETIN	27,9 %
CELKEM %		29,4 %