

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2023

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO“

společnost založena podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Vedoucí společník: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.**

se sídlem: Nádražní 631, 565 01 Choceň

IČ: 25932420

DIČ: CZ25932420

jednající: Ing. Pavlem Hubočanem, jednatelem A, Norbertem Hrabalíkem, MBA, jednatelem B a Ing. Josefem Svobodou, jednatelem C

a

Druhý společník: **MORYS s. r. o.**

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

jednající: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2023, evidenční číslo 001/OVZ/23/066-OD (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2023, ev. č. 001/OVZ/23/066-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést práce na akci pod názvem „**FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany

dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. **Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. *V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:*

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>93.228.757,60 Kč</i>
<i>DPH ve výši</i>	<i>19.578.039,10 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH ve výši</i>	<i>112.806.796,70 Kč</i>

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 732.051,98 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 8.247,90 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 16 až č. 23, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 3 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
- Dodatek č. 3 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 16 až č. 23.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 16 až č. 23

V Ostravě dne: dle elektronického podpisu

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.09.04
09:33:42 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Chocni dne: dle elektronického podpisu


Oznámení o změnách akce č 16.

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu	
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ORN-08/23			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO	
Adresa		Nádražní 631, 656 01 Choceň	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Název zménového listu:			
ZL 16 Přemístění napájení havarijního větrání strojovny a doplnění vypínačů			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: přemístění napájení havarijního ventilátoru strojovny a doplnění vypínačů			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Na základě požadavků investora byly doplněny 2 ks vypínačů havarijního větrání a bylo změněno napájení ventilátoru strojovny tak, aby bylo v souladu s požadavky PBŘ – viz Zápis z KD č.29, bod C/22/1 a poznámka k tomuto bodu v zápise z 16.4.2024. Tato úprava byla projednána s autorským dozorem stavby a na základě této úpravy byla provedena změna PBŘ a předložena k vjádření HZS. Tato změna a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na			
specifikaci:		-	
na výkresy:		-	
na rozpočtové podklady:		-	
na jinou část smlouvy:		-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	265 791,68 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	265 791,68 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	55 816,25 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	321 607,94 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 20.8.2024	
Datum: 20.8.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 16 – ZL 23	


Oznámení o změnách akce č 17.

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu	
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ORN-08/23			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO	
Adresa		Nádražní 631, 656 01 Choceň	
Oznámení vystavil:			
[Redacted]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu:			
ZL 17 Odřukování od pojistkových ventilů chladicích jednotek			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: provedení sběrného výfukového potrubí od jednotlivých pojistkových ventilů (3 jednotky á 4 ks) a vyvedení mimo prostor strojovny do ovzduší.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Po dokončení montáže chladicích jednotek bylo zjištěno, že pro spolehlivý a bezpečný provoz je dle ČSN EN 378 - Chladicí zařízení, je pro chladivo R1234 (které patří do skupiny A2L) nutné zřídit odřukovací potrubí, které bude vyvedeno mimo prostor strojovny. Viz ČSN EN 378-3, čl. 5.8. poznámka 2.			
Na základě tohoto zjištění byl zpracován projekční návrh řešení, který byl následně oceněn zhotovitelem – viz Zápis z KD č.29, bod C/28/1 z 30.04.2024.			
Tato změna a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na			
specifikaci:		-	
na výkresy:		-	
na rozpočtové podklady:		-	
na jinou část smlouvy:		-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	
odstavec 6, § 222 ☐		odstavec 7, § 222 ☐	

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	311 164,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	311 164,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	65 344,44 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	376 508,44 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 20.8.2024	
Datum: 20.8.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 16 – ZL 23	


Oznámení o změnách akce č 18.

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ORN-08/23			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu:			
ZL 18 Izolace potrubí skrápěcí vody na střeše			
Méněpráce: odečet původně navržené izolace z mirelonu			
Vícepráce: změna izolace potrubí skrápěcí vody před suchými chladiči na střeše pro zvýšení životnosti			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Po dokončení montáže suchých chladičů na střeše bylo dohodnuto, že původně navržená izolace mirelon je nevhodná pro exteriér a bude nahrazena izolací s minerální vlny chráněnou Al folií - viz Zápis z KD č.33, bod C/32/1 z 28.05.2024. Tato úprava bude eliminovat případné tepelné ztráty a zajistí prodloužení životnosti potrubí.			
Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce / méněpráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
8 247,90 Kč	25 253,95 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	17 006,05 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	3 571,27 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	20 577,32 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 20.8.2024	
Datum: 20.8.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 16 – ZL 23	

Oznámení o změnách akce č 19.

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ORN-08/23			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu: ZL 19 Doizolace stávajících rozvodů vody ve strojovně			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: doplnění izolace na stávající potrubí pitné vody ve strojovně.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Při dokončovacích pracích ve strojovně byla zjištěna částečná absence izolace na stávajících rozvodech studené vody. Po konzultaci s provozovatelem a projektantem bylo dohodnuto, že zhotovitel provede toto doplnění chybějící izolace – viz Zápis z KD č.33, bod C/33/1 z 28.05.2024. Vzhledem k teplotě ve stávajících rozvodech by neprovedením izolace vznikala kondenzát, který by skrápěl zařízení a rovněž by docházelo k případnému ohřevu proudící studené vody. Tato změna a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	42 311,74 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	42 311,74 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	8 885,47 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	51 197,21 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 20.8.2024	
Datum: 20.8.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam přiložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 16 – ZL 23	


Oznámení o změnách akce č 20.

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ORN-08/23			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu: ZL 20 Doplnění hasicích přístrojů			
Měněpráce: nejsou			
Vícepráce: doplnění potřebného množství a typů hasicích přístrojů do strojovny a velínu			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Na základě nově zpracovaného požárně bezpečnostního řešení vyvstala nová povinnost vybavení strojovny a velínu hasicími přístroji - viz Zápis z KD č.34, bod E/34/1 z 04.06.2024.			
Tato změna a s tím související vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	15 586,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	15 586,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	3 273,06 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	18 859,06 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 20.8.2024	
Datum: 20.8.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 16 – ZL 23	


Oznámení o změnách akce č 21.

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ORN-08/23			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu:			
ZL 21 Úprava podhledů – přemístění kamer a čidel			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: přemístění stávajících kamer a čidel (kouřových hlásičů) do nových pozic			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Z důvodu instalace nových potrubních tras v podhledech, došlo k zastínění stávajících kamer a čidel, které je nutno přemístit do nových pozic v podhledech – viz Zápis z KD č.34, bod E/34/3 z 04.06.2024.			
Tyto změny a s tím související vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	6 540,80 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	6 540,80 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	1 373,57 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	7 914,37 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 20.8.2024	
Datum: 20.8.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 16 – ZL 23	


Oznámení o změnách akce č 22.

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, OŘN-08/23			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu:			
ZL 22 Komunikační propoj „MaR – Centrální dispečink FNO“			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: propojení rozvaděče MaR s centrálním dispečinkem FN Ostrava. Jedná se o vybudování 75 metrů komunikační kabelové trasy, 166 m UTP kabelu a UTP propojovací modul.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Po dokončení instalace MaR dle PD bylo zjištěno, že údaje o provozních parametrech jsou staženy pouze do velína strojovny. Na základě požadavku provozovatele je nutné zajistit propojení s centrálním dispečinkem FN Ostrava - viz Zápis z KD č.09, bod C/05/1 z 28.11.2024			
Tato změna a s tím související vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	31 680,60 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	31 680,60 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	6 652,93 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	38 333,53 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 20.8.2024	
Datum: 20.8.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 16 – ZL 23	

Oznámení o změnách akce č 23.

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu	
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ORN-08/23			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO	
Adresa		Nádražní 631, 656 01 Choceň	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu:			
ZL 23 Doplnění chillerů o prvky MaR – Modbusové převodníky pro EWWHC			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: doplnění 3 ks Modbusových převodníků pro komunikaci s MaR a Centrálním dispečinkem FN Ostrava.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Při přípravě spuštění do zkušebního provozu byl zjištěn nesoulad mezi požadavky PD a možnostmi instalovaných jednotek. Pro správnou komunikaci jednotek se systémem MaR a následně s Centrálním dispečinkem FN Ostrava je nutno doplnit jednotky (chillery) o Modbusové převodníky pro EWWHC – viz Zápis z KD č.39, bod E/39/1 z 09.07.2024. Tato změna a s tím související vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na		specifikaci:	-
		na výkresy:	-
		na rozpočtové podklady:	-
		na jinou část smlouvy:	-
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	33 723,20 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	33 723,20 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	7 081,87 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	40 805,07 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 20.8.2024	
Datum: 20.8.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 16 – ZL 23	

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK č.3

Stavba: „FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu“
 Objekt:
 Část:
 SoD: 001/OVZ/23/066-OD, OŘN-08/23
 Objednatel: FNO
 Zhotovitel: Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení
 Datum: 20.08.2024

Popis	VCP	MP	CELKEM	DPH	CENA CELKEM S DPH
ZL 16 - Přemístění napájení havarijního větrání strojovny a doplnění vypínačů	265 791,68 Kč	0,00 Kč	265 791,68 Kč	55 816,25 Kč	321 607,94 Kč
ZL 17 - Odfuky od pojišťovacích ventilů chladicích jednotek	311 164,00 Kč	0,00 Kč	311 164,00 Kč	65 344,44 Kč	376 508,44 Kč
ZL 18 - Izolace potrubí skrápěcí vody na střeše	25 253,95 Kč	-8 247,90 Kč	17 006,05 Kč	3 571,27 Kč	20 577,32 Kč
ZL 19 - Doizolace stáv. rozvodů vody ve strojovně	42 311,74 Kč	0,00 Kč	42 311,74 Kč	8 885,47 Kč	51 197,21 Kč
ZL 20 - Doplnění hasicích přístrojů	15 586,00 Kč	0,00 Kč	15 586,00 Kč	3 273,06 Kč	18 859,06 Kč
ZL 21_Úprava podhledů – přemístění kamer a čidel	6 540,80 Kč	0,00 Kč	6 540,80 Kč	1 373,57 Kč	7 914,37 Kč
ZL 22_Komunikační propoj "MaR - Centrální dispečink FNO"	31 680,60 Kč	0,00 Kč	31 680,60 Kč	6 652,93 Kč	38 333,53 Kč
ZL 23_Doplnění chillerů o prvky MaR (převodníky Modbus)	33 723,20 Kč	0,00 Kč	33 723,20 Kč	7 081,87 Kč	40 805,07 Kč
CELKEM	732 051,98 Kč	-8 247,90 Kč	723 804,07 Kč	151 998,86 Kč	875 802,93 Kč

ZL_16 Přemístění napájení havarijního větrání strojovny a doplnění vypínačů

Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	J.C. ODBYT	Celkem ODBYT	Cenová soustava
----------	----------------	----	--------	------------	--------------	-----------------

Přemístění napájení havarijního větrání strojovny a doplnění vypínačů

1. Přepojení VZT jednotky provozního větrání z R-Chlad

M Demontáž rozvaděče	ks	1,00	803,50 Kč	803,50 Kč	Vlastní
D Nový rozvaděč	ks	1,00	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	Vlastní
M Nový rozvaděč	ks	1,00	1 125,00 Kč	1 125,00 Kč	Vlastní
D CYKY-J 5x16	m	120,00	344,00 Kč	41 280,00 Kč	Vlastní
M CYKY-J 5x16	m	120,00	58,00 Kč	6 960,00 Kč	Vlastní
D Vodič H07V-K 6	m	115,00	21,85 Kč	2 512,75 Kč	Dle SoD
M Vodič H07V-K 6	m	115,00	38,24 Kč	4 397,03 Kč	Dle SoD
D Kabelový žlab PERFOROVANÝ (200x60mm)	m	26,00	603,04 Kč	15 679,04 Kč	Dle SoD
M Kabelový žlab PERFOROVANÝ (200x60mm)	m	26,00	288,70 Kč	7 506,07 Kč	Dle SoD
D Ocelová nosná konstrukce do 10kg, včetně příslušenství	ks	5,00	304,05 Kč	1 520,23 Kč	Dle SoD
M Ocelová nosná konstrukce do 10kg, včetně příslušenství	ks	5,00	274,89 Kč	1 374,43 Kč	Dle SoD
D - Protipožární ucpávky, včetně příslušenství a nátěru	m2	0,90	7 176,82 Kč	6 459,13 Kč	Dle SoD
M - Protipožární ucpávky, včetně příslušenství a nátěru	m2	0,90	5 130,02 Kč	4 617,01 Kč	Dle SoD
D Podružný materiál	kmpl	1,00	1 714,00 Kč	1 714,00 Kč	Vlastní
M Podružný materiál	kmpl	1,00	964,00 Kč	964,00 Kč	Vlastní
M Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zpr	ks	1,00	7 714,00 Kč	7 714,00 Kč	Vlastní
M Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	8 571,50 Kč	8 571,50 Kč	Vlastní

2. Doprojení dvou tlačítek nouzového zastavení R-Chlad, RH4

D+M Vnitřní vydrtování rozvaděče (RH4+R-Chlad)	kpl	2,00	5 250,00 Kč	10 500,00 Kč	Vlastní
D Tlačítko nouzového vypnutí na rozvaděč s krytem	ks	3,00	967,00 Kč	2 901,00 Kč	Vlastní
M Tlačítko nouzového vypnutí na rozvaděč s krytem	ks	3,00	482,00 Kč	1 446,00 Kč	Vlastní
D Kabel 1-CXKH-V (I) P60-R 3x1,5 (B2cas1d1) s funkční schopností	m	80,000	299,00 Kč	23 920,00 Kč	Vlastní
M Kabel 1-CXKH-V (I) P60-R 3x1,5 (B2cas1d1) s funkční schopností	m	80,000	39,00 Kč	3 120,00 Kč	Vlastní
D Protipožární příchytka	ks	500,000	20,50 Kč	10 250,00 Kč	Vlastní
M protipožární příchytka	ks	500,000	29,00 Kč	14 500,00 Kč	Vlastní
Ukončení kabelů	ks	1,000	29,00 Kč	29,00 Kč	Vlastní
Pomocný materiál	kpl	1,000	2 443,00 Kč	2 443,00 Kč	Vlastní
Revize	kpl	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	Vlastní
Projektová dokumentace	kpl	1	13 714,00 Kč	13 714,00 Kč	Vlastní
Koordinace s dodavatelem	kpl	1	3 771,00 Kč	3 771,00 Kč	Vlastní

Celkem vícepráce

265 791,68

VCP	VCP Kč	MNP	MNP Kč	VCP-MNP celkem
	265 791,68		0,00	265 791,68
1,000	803,50		0,00	
1,000	60 000,00		0,00	
1,000	1 125,00		0,00	
120,000	41 280,00		0,00	
120,000	6 960,00		0,00	
115,000	2 512,75		0,00	
115,000	4 397,03		0,00	
26,000	15 679,04		0,00	
26,000	7 506,07		0,00	
5,000	1 520,23		0,00	
5,000	1 374,43		0,00	
0,900	6 459,13		0,00	
0,900	4 617,01		0,00	
1,000	1 714,00		0,00	
1,000	964,00		0,00	
1,000	7 714,00		0,00	
1,000	8 571,50		0,00	
2,000	10 500,00		0,00	
3,000	2 901,00		0,00	
3,000	1 446,00		0,00	
80,000	23 920,00		0,00	
80,000	3 120,00		0,00	
500,000	10 250,00		0,00	
500,000	14 500,00		0,00	
1,000	29,00		0,00	
1,000	2 443,00		0,00	
1,000	6 000,00		0,00	
1,000	13 714,00		0,00	
1,000	3 771,00		0,00	

ZL_17_Odfuky od pojišťovacích ventilů

Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	J.C. ODBYT	Celkem ODBYT	Cenová soustava
----------	----------------	----	--------	------------	--------------	-----------------

Odfuky od pojišťovacích ventilů

Nabídka od firmy BRNOFROST

ks

1,00

277 825,00 Kč

277 825,00 Kč

Vlastní

Obchodní marže zhotovitele

%

12,00

2 778,25 Kč

33 339,00 Kč

Vlastní

Celkem vícepráce

311 164,00

VCP	VCP Kč	MNP	MNP Kč	VCP-MNP celkem
	311 164,00		0,00	311 164,00
1,000	277 825,00		0,00	
1,000	33 339,00		0,00	

brnofrost spol. s r.o.
technologie teplovodního chlazení
Charbátova 14, 618 00 Brno

Věc

Brno, 22.5.2024

Propojení pojistných ventilů dle normy ČSN EN 378

predkládáme vám nabídku na propojení pojistných ventilů ve strojovně chlazení Nemocnice Ostrava tak, aby vyhovovaly normě ČSN EN 378. Nabídka byla vypracována na základě zasláné poptávky a znalosti místa montáže

Mikropropojení pojistovacích ventilů	Počet	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem	Na jeden pár pojistovacích ventilů			
	12	ks	3 230,00 Kč	38 760,00 Kč				
					mostrné koleno 5/4"	2	ks	490,00 Kč
					mostrný T kus 5/4"	1	ks	500,00 Kč
					mostrná ventuka 5/4"	3	ks	300,00 Kč
					mostrný závit na nář. šrouben	1	ks	520,00 Kč
								9 230,00 Kč
Potrubi nerost DN80	60	bm	1 345,00 Kč	80 700,00 Kč				
Třlus nerost DN80	2	ks	1 350,00 Kč	2 700,00 Kč				
Ohyby nerost DN80	12	ks	605,00 Kč	7 260,00 Kč				
Ořo DN80	3	ks	800,00 Kč	2 400,00 Kč				
Hadice tlaková ZTS Hladina PN160	30	bm	1 200,00 Kč	36 000,00 Kč				
Závěsy potrubí	1	ks	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč				
Lešení	1	ks	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč				
Doprava, ubytování, občerstvení	1	ks	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč				
Montáž	1	ks	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč				
Celkem				277 825,00 Kč				

S pozdravem

ZL_18_Izolace potrubí skrápěcí vody													
PČ	Typ	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	J.C. ODBYT	Celkem ODBYT	Cenová soustava	VCP	VCP Kč	MNP	MNP Kč	VCP-MNP celkem
1			Izolace tepelné I.,etapa							25 253,95		-8 247,90	17 006,05
2	28377048		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	-11,000	73,34 Kč	-806,74 Kč	Dle SoD			-11	-806,74	
3	28377053		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/20mm	m	-9,000	78,05 Kč	-702,45 Kč	Dle SoD			-9	-702,45	
4	28377065		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm	m	-24,000	168,94 Kč	-4 054,44 Kč	Dle SoD			-24	-4 054,44	
5	998713103		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	-0,022	1 416,27 Kč	-31,18 Kč	Dle SoD			-0,022	-31,18	
6	998713181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,022	695,49 Kč	-15,30 Kč	Dle SoD			-0,022	-15,30	
7	63154005.P		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm PAROC	m	11,000	128,86 Kč	1 417,50 Kč	Vlastní	11,000	1 417,500			
8	63154006.P		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 32/20mm PAROC	m	9,000	136,02 Kč	1 224,20 Kč	Vlastní	9,000	1 224,205			
9	63154009.P		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm PAROC	m	24,000	180,57 Kč	4 333,64 Kč	Vlastní	24,000	4 333,636			
10	713411141.1		Montáž venkovní ochranné 5-vrstvé hliníkové fólie na trubní izolaci (pouzder i ohybů)	m2	14,000	250,00 Kč	3 500,00 Kč	Vlastní	14,000	3 500,000			
11	28322022.1		fólie ochranná venkovní 5-vrstvá tl. 0,12mm (náhrada za plech)	m2	14,000	325,00 Kč	4 550,00 Kč	Vlastní	14,000	4 550,000			
12		13,333333333333 * 1,05			14,000								
13	998713313		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	76,669	4,30 Kč	329,33 Kč	Vlastní	76,669	329,328			
14			Izolace tepelné II.,etapa										
15	28377048		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	-4,000	73,30 Kč	-293,20 Kč	Dle SoD			-4	-293,20	
16	28377053		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/20mm	m	-29,000	78,30 Kč	-2 270,70 Kč	Dle SoD			-29	-2 270,70	
17	998713103		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	-0,035	1 416,51 Kč	-49,58 Kč	Dle SoD			-0,035	-49,58	
18	998713181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,035	695,29 Kč	-24,33 Kč	Dle SoD			-0,035	-24,33	
19	63154005.P		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm PAROC	m	4,000	128,86 Kč	515,45 Kč	Vlastní	4,000	515,455			
20	63154006.P		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 32/20mm PAROC	m	29,000	136,02 Kč	3 944,66 Kč	Vlastní	29,000	3 944,659			
21	713411141.1		Montáž venkovní ochranné 5-vrstvé hliníkové fólie na trubní izolaci (pouzder i ohybů)	m2	9,000	250,00 Kč	2 250,00 Kč	Vlastní	9,000	2 250,000			
22	28322022.1		fólie ochranná venkovní 5-vrstvá tl. 0,12mm (náhrada za plech)	m2	9,000	325,00 Kč	2 925,00 Kč	Vlastní	9,000	2 925,000			
23		8,57142857142857 * 1,05			9,000								
24	998713313		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	61,500	4,30 Kč	264,17 Kč	Vlastní	61,500	264,170			
Celkem vícepráce							17 006,05						

ZL_19_Doizolace stáv. rozvodů vody ve strojovně															
PČ	Typ	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	J.C. ODBYT	Celkem ODBYT	Cenová soustava			VCP	VCP Kč	MNP	MNP Kč	VCP-MNP celkem
1			Doizolace stáv. rozvodů vody ve strojovně												
4	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	41,500	211,70	8 785,55	Dle SoD				42 311,74		0,00	42 311,74
12	K	713120	Izolace z kaučukových trubíc 114-25	M	41,500	807,86	33 526,19	Dle SoD			41,500	8 785,55	0	0,00	
											41,500	33 526,19	0	0,00	

42 311,74

ZL_20_Doplnění hasicích přístrojů													
PČ	Typ	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	J.C. ODBYT	Celkem ODBYT	Cenová soustava	VCP	VCP Kč	MNP	MNP Kč	VCP-MNP celkem
Doplnění hasicích přístrojů													
1			Dodávka PHP práškový 6kg	ks	2,000	1 380,00	2 760,00	Vlastní		15 586,00		0,00	15 586,00
2			Dodávka PHP sněhový 5kg	ks	5,000	2 190,00	10 950,00	Vlastní	2,000	2 760,00		0,00	
			Montáž PHP	ks	7,000	268,00	1 876,00	Vlastní	5,000	10 950,00		0,00	
									7,000	1 876,00		0,00	
Celkem vícepráce							15 586,00						

ZL_21 Úprava podhledů – přemístění kamer a čidel

PČ	Typ	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	J.C. ODBYT	Celkem ODBYT	Cenová soustava	VCP	VCP Kč	MNP	MNP Kč	VCP-MNP celkem
Úpravy v podhledu před dispečinkem													
1			Demontáž a zpětná montáž kamer + nastavení	ks	2,000	950,00	1 900,00	Vlastní		6 540,80		0,00	6 540,80
2			Demontáž a zpětná montáž kouřového hlásiče	ks	3,000	480,00	1 440,00	Vlastní	2,000	1 900,00		0,00	
3			Soutěrové práce na ústředně EPS	hod	2,000	1 250,00	2 500,00	Vlastní	3,000	1 440,00		0,00	
4			Obchodní marže zhotovitele	%	12,00	5 840,00	700,80		2,000	2 500,00		0,00	
Celkem vícepráce							6 540,80		12,000	700,80		0,00	

ZL_22_Komunikační propojení "MaR - Centrální dispečink FNO"

PČ	Typ	Kód pol.	Zkrácený popis	MI	Výměra	J.C. ODBYT	Celkem ODBYT	Cenová soustava	VCP	VCP Kč	MNP	MNP Kč	VCP-MNP celkem
Datový přívod pro chlazení z RD-23													
1		713463211	UUTP kabel Cat 6, LSCH, Eca	m	166,000	38,13 Kč	6 329,58 Kč	Vlastní	166,000	31 680,60		0,00	31 680,60
2		28377048	UTP propojovací modul 1xRJ45u, cat 6 Strap-In	ks	2,000	224,88 Kč	449,76 Kč	Vlastní	2,000	449,76		0,00	
3		28377053	Adaptér pro ukončení RJ45 na DIN lištu	ks	2,000	451,88 Kč	903,76 Kč	Vlastní	2,000	903,76		0,00	
4		28377065	Zapojení a certifikovaného proměnění jednoho segmentu Cat	ks	2,000	401,25 Kč	802,50 Kč	Vlastní	2,000	802,50		0,00	
5		998713103	Vybudování kabelové trasy včetně upevňovacího materiálu, příslušenství a průrazy	m	75,000	270,13 Kč	20 259,75 Kč	Vlastní	75,000	20 259,75		0,00	
6		998713181	Projektová dokumentace ve formátu pdf a 3 kopie v tištěné podobě. Měřicí př	ks	1,000	1 979,00 Kč	1 979,00 Kč	Vlastní	1,000	1 979,00		0,00	
7		713463211	Doprava	km	45,000	21,25 Kč	956,25 Kč	Vlastní	45,000	956,25		0,00	
Celkem vícepráce										31 680,60			

ZL_23_Doplňení chillerů o prvky MaR – Modbusové převodníky pro EWWHC

Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	J.C. ODBYT	Celkem ODBYT	Cenová soustava
----------	----------------	----	--------	------------	--------------	-----------------

Doplňení chillerů o převodníky Modbus

	Nabídka od firmy DAIKIN	ks	1,00	30 110,00 Kč	30 110,00 Kč	Vlastní
	Obchodní marže zhotovitele	%	12,00	301,10 Kč	3 613,20 Kč	Vlastní

Celkem vícepráce 33 723,20

VCP	VCP Kč	MNP	MNP Kč	VCP-MNP celkem
	33 723,20		0,00	33 723,20
1,000	30 110,00		0,00	
1,000	3 613,20		0,00	



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

Nabídka servisu

Otevíratel / Fakturační adresa:
Morys s.r.o.
Korejská
702 00 Ostrava - Přívoz 60
Tel. +4205961346736

Zakázka:
Morys s.r.o.
Korejská
702 00 Ostrava - Přívoz 60
Tel. +4205961346736

Titulek nabídky:
Doplňení 3 ks Modbus převodníků pro EWWHC
Obchodní příležitost

Prodejce:
Emmi prodejce
Telefonní číslo prodejce:
Číslo nabídky:
Datum nabídky:
Platnost nabídky:
Měna nabídky:
Datum tisku:

Robert Zizavecky
QTO-CZ-CZ1247-0031 - 1
15.7.2024
15.7.2024-13.9.2024
CZK
15.7.2024

Doplňení 3 ks Modbus převodníků pro EWWHC



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

Nabídka servisu

			Číslo nabídky	QTO-CZ-CZ1247-0031	
			Datum tisku	15.7.2024	
Model jednotky	Množství				
DUMMY	1,00				
Řádek	Kód položky	Popis položky	Množství	Cena za jednotku	Mezisoučet
	CE_S_MA_SMALL	Modbus převodník	3,00 PU	6 770,00	20 310,00
	CE_S_LA_GON	práce a doprava	1,00 PU	9 800,00	9 800,00
Mezisoučet (za model jednotky)					30 110,00
Cena celkem (bez DPH)					30 110,00
DPH					21,00% 6 323,10 30 110,00
Cena celkem (včetně DPH)					36 433,10

Platnost a záruční podmínky se řídí veřejně přístupnými všeobecnými obchodními podmínkami DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O. - 09/2023. Příty jsou v záruční a nezaručné

Uvědomte, že jsme vám přidali nejzajímavější nabídku a řešení se na vaši objednávku