

DODATEK č. 3/2024 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

VÝKON ČINNOSTI TDS PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY „REVITALIZACE OBJEKTU Č.P. 1 NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ“

uzavřené 20. listopadu 2023 mezi příkazcem:
Město Třeboň, IČ 00247618, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

a

příkazníkem: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., IČ 62508822, Průběžná 2521/48,
370 04 České Budějovice, ve věci zajištění výkonu funkce Technického dozoru investora
na výše uvedené stavbě.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění a jeho rozsah – se nemění.

III. Způsob plnění a činnosti příkazníka dle této smlouvy – se nemění.

IV. Zmocnění, odpovědnost a další povinnosti obou stran – se nemění.

V. Cena a fakturace – cena za výkon funkce TDI se navyšuje na základě prodloužení termínu
zhotovitele stavby o dalších 30 kalendářních dnů.

Původní znění čl. V., odst. 2 dle Dodatku č. 2/2024:

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost TDI podle této příkazní smlouvy odměnu
ve výši:

261.300,- Kč + 21% DPH (54.873,- Kč), tj. celkem 316.173,- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

Nové znění čl. V., odst. 2 dle Dodatku č. 3/2024:

Cena za výkon funkce TDI se navyšuje na základě prodloužení doby plnění o částku:

32.000,- Kč + 21% DPH (6.720,- Kč), tj. celkem 38.720,- Kč

* * *

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost TDI podle této příkazní smlouvy odměnu
ve výši:

293.300,- Kč + 21% DPH (61.593,- Kč), tj. celkem 354.893,- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

VI. Doba plnění – se upravuje na základě dohody příkazce a příkazníka takto:

Původní znění čl. VI., odst. 1. dle Dodatku č. 2/2024:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání předmětné stavby, podání žádosti jménem investora o vydání kolaudačního souhlasu a účast na tomto řízení, kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu stavby vzniknou.

- **Předpokládaný termín realizace stavby: od prosince 2023**
po dobu 253 kalendářních dnů

Nové znění čl. VI., odst. 1. dle Dodatku č. 3/2024:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání předmětné stavby, podání žádosti jménem investora o vydání kolaudačního souhlasu a účast na tomto řízení, kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu stavby vzniknou.

- **Předpokládaný termín realizace stavby: od prosince 2023**
po dobu 283 kalendářních dnů

VII. Výpověď – zrušení smlouvy – se nemění.

VIII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

- Platnost a účinnost Dodatku č. 3/2024 PS začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Odpovědní zástupci obou smluvních stran se seznámili se zněním tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Třeboň, dne: 04. 09. 2024
příkazce:

České Budějovice, dne: 30. 08. 2024
příkazník:

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

Jan Bělohav
jednatel společnosti