

Číslo objednatele: **23/SML3329/01/SoD/INV**
Číslo zhotovitele: Metrostav TBR a.s.: 23501371
Číslo zhotovitele: STRABAG silnice a.s.: 856/TD/MA/2023/001

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu - nově: 2105842/0800
Zástupce pro věcná a technická jednání:
Věra Píšová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel: Společnost „TBR + STRABAG - most E. Beneše, ÚL“

Vedoucí společník

Název/Jméno: **Metrostav TBR a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha - Praha 8
Zastoupený: [REDACTED]

IČ:(RČ): 098 84 572
DIČ: CZ09884572
Bank. spojení společnosti „TBR + STRABAG - most E. Beneše, ÚL“:
[REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
[REDACTED]

E-mail/telefon: [REDACTED] / [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických:
[REDACTED]

E-mail/telefon: [REDACTED] / [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26059, pod sp. zn. B/26059

Společník

Název/Jméno: **STRABAG Silnice a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupený: [REDACTED]

IČ:(RČ): 453 59 041
DIČ: CZ45359041
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

E-mail/telefon: [REDACTED]

E-mail/telefon: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických:

E-mail/telefon: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650, pod sp. zn. B/24650

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 6. 12. 2023 na akci: „**Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL**“ (dále jen „Smlouva“) takto:

I.
Předmět Dodatku č. 1

1. Dodatkem č. 1 se doplňuje čl. I. odstavec 2. následujícím textem:

„Předmětem plnění této smlouvy jsou také dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění stavby, konkrétně z důvodu rozdílu mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, a to v rozsahu odsouhlaseného změnového listu č. 1.“

2. Dodatkem č. 1 se ruší čl. III, odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

„Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/041854/2023/INV/VZ-RR/0018 uvedené v nabídce zhotovitele předložené dne 12. 9. 2023 a je v souladu s přísliby číslo 24/RP910089, 24/RP910091 a ceně víceprací v rozsahu rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou Dodatku č. 1.“

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

- **519 555 555,34 Kč** bez DPH a
- **628 662 221,96 Kč** s 21 % DPH.

Cena Dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:

- **1 030 676,00 Kč** bez DPH a
- **1 247 117,96 Kč** s 21 % DPH.

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- **520 586 231,34** Kč bez DPH a
- **629 909 339,92** Kč s 21 % DPH“

3. Dodatkem č. 1 se upřesňuje čl. III, odstavec 10. tak, že se doplňuje číslo projektu, a to následovně:

„- nedílnou součástí faktury/konečné faktury je přesný název projektu **„Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem“**, číslo projektu **CZ.06.03.01/00/22_021/0003692** a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření Dodatku č. 1 rozhodla dne 12. 8. 2024 Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v Dodatku č. 1, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 1 byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID dhh5kbf /na e-mail: [REDACTED]
4. Ostatní ustanovení smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ústí nad Labem dne 29. 08. 2024

.....
Objednatel

Ústecký kraj

Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

V Praze dne 27. 08. 2024

.....
Zhotovitel

Metrostav TBR a.s.

[Redacted]

V Praze dne 27. 08. 2024

.....
Zhotovitel

Metrostav TBR a.s.

[Redacted]

V Praze dne 22. 08. 2024

.....
Zhotovitel

STRABAG Silnice a.s.

[Redacted]

V Praze dne 21. 08. 2024

.....
Zhotovitel

STRABAG Silnice a.s.

[Redacted]

Zdůvodnění změn:

Změna 1:


Dodatečný Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) pro založení „SO 202 Provizorní lávka“

Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem bude předmět plnění rozšířen o doplňkový inženýrskogeologický průzkum (dále jen DIGP).

V zadávací dokumentaci se pro založení lávky vychází z průzkumu provedeného zejména v místě samotného objektu „SO 201 most E. Beneše“, dále pak z rešerší jednotlivých historických sond. V místě SO 202 nebyl v prostoru řečiště ani na břehu proveden žádný vrt. Zhotovitel upozornil objednatele na to, že podklady pro vypracování RDS jsou sice dostatečné, ale že v místních podmínkách je složení geologických vrstev velmi proměnlivé, a že v rámci zamezení případné budoucí události (nedosažení únosných vrstev pro piloty) navrhuje provést DIGP za účelem ověření jednotlivých vrstev přímo v místě SO 202, a to jak na břehu, tak v korytě řeky. TDS a AD se shodli na provedení 1+1 ks inženýrsko-geologických jádrových vrtů na březích, včetně laboratorních zkoušek a geofyzikálním měření z vodní hladiny. Důvodem je ověření rozhraní jednotlivých geologických vrstev a potvrzení hloubky založení předpokládané v RDS.

V rámci provedeného IGP bylo zjištěno, že se v místě založení SO 202 nachází odlišné složení geologie, než bylo možno předpokládat. Místo křídového podloží byl zastižen znělec a čedičová balvanovitá vrstva, jejichž výskyt se nepředpokládal. V případě realizace dle RDS by byla tato skutečnost zjištěna až během stavby a znamenala by výrazný časový a finanční nárůst.

Časové milníky:



Oznámení zjištění průzkumu:	13.02.2024
Předání dokumentace, zahájení prací:	09.04.2024
Počet dnů prodlevy:	0
Počet týdnů prodlevy:	0
Prodloužení lhůty dokončení díla o týdny:	0

V Ústí n. Labem dne 22.04.2024

Za zhotovitele:



Za objednatele TDS:





NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Název díla:	Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL
Název a číslo projektu z výzvy dotace IROP:	Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem CZ.06.03.01/00/22_021/0003692
Číslo smlouvy:	Objednatel: 23/SML3329/SoD/INV Metrostav TBR a.s.: 23501371 STRABAG silnice a.s.: 856/TD/MA/2023/001
Číslo změnového listu:	1
Datum návrhu ocenění změny:	18.03.2024

Vícepráce - přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):	
Z1- Dodatečný IGP	1 030 676,00 Kč
1. Vrtané sondy	
- Návoz vrtné soupravy	
- Jádrový vrt s výnosem jádra	
- Laboratorní zkoušky	
2. Geofyzikální měření	
- Měření ERT	
- Plavební prostředek	
3. DIO	
Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):	
Rekapitulace (v Kč bez DPH):	
Vícepráce - přípočty: 1 030 676,00	
Méněpráce - odpočty: 0	
Rozdíl (vícepráce – méněpráce): 1 030 676,00	

Navrhované zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	1 030 676,00
Navrhované snížení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Navrhované prodloužení lhůty o (v týdnech):	0
Navrhované zkrácení lhůty o (v týdnech):	0

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY



Název díla:	Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL
Název a číslo projektu z výzvy dotace IROP:	Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem CZ.06.03.01/00/22_021/0003692
Číslo smlouvy	Objednatel: 23/SML3329/SoD/INV Metrostav TBR a.s.: 23501371 STRABAG silnice a.s.: 856/TD/MA/2023/001
Číslo změnového listu:	1
Datum odsouhlasení změny:	

Vícepráce - přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

Z1- Dodatečný IGP

1 030 676,00 Kč

1. Vrtané sondy
 - Návoz vrtné soupravy
 - Jádrový vrt s výnosem jádra
 - Laboratorní zkoušky
2. Geofyzikální měření
 - Měření ERT
 - Plavební prostředek
3. DIO



Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

Rekapitulace (v Kč bez DPH):

Vícepráce - přípočty: 1 030 676,00





Méněpráce - odpočty:

Rozdíl (vícepráce – méněpráce): 1 030 676,00

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč bez DPH):	519 555 555,34
Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	1 030 676,00
Snížení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Nová cena díla (v Kč bez DPH):	520 586 231,34
Původní lhůta plnění vč. dodatků (v týdnech):	132,6 týdnů

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Nová lhůta plnění (v týdnech):	0
Termín dokončení díla:	31. 03. 2027

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
	
Za objednatele (jméno, příjmení, podpis):	Za AD (jméno, příjmení, podpis):
	

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 23001 - Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem č. CZ.06.03.01/00/22_021/0003692

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: ČÁST B - PŘÍMÉ VÝDAJE NA DOPROVODNOU ČÁST PROJEKTU

Číslo a název rozpočtu: 202.B - PROVIZORNÍ LÁVKA

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	027121.	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2								
2	027123.	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2								
3	027421.	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2								
4	027422.	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	KPL								
5	027423.	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2								
7	93799.R.	MOBILIÁŘ	KPL								
		Nové položky									
6	02811.	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL								
		Celkem						97 334 845,86	98 365 521,86	1 030 676,00	1,06

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: