

REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Specifikace:

Změna v provedení stropu tělocvičny – doplnění SDK podhledu

Název stavby:

REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY

Objednatel:

Základní škola Ostrov, příspěvková organizace

Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov

IČO: 70839000

Zhotovitel:

SOVA stavební s.r.o.

U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8

IČ: 29162360

DIČ: CZ 29162360

Projektant:

Ing. Karel Drahokoupil

Krále Jiřího 1285/22, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 40488390

Technický dozor

Ing. Roman Havlan

objednatelé:

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

IČ: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

V rámci realizace stavby po provedení demontáže stávajícího dřevěného obložení bylo zjištěno, že nad obložením je prkenné podbití stropu, z kterého byla v předchozích letech odstraněna omítka, s kterou projektové dokumentace předpokládala pro další realizaci stavby.

Projektantem byl zjištěný stav vyhodnocen a bylo jím navrženo realizovat nový SDK podhled ve skladbě deska Diamant 2x 12,5mm s požární odolností 45 min.

Požadavek na akustické vlastnosti nestanoven, provozovatel nevyžaduje.

Fotodokumentace:



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 02 - Změna v provedení stropu tělocvičny – doplnění SDK podhledu	111 324,22 Kč
Celkem	111 324,22 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 1.815.000,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	1 815 000,00 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	377 066,62 Kč	20,78%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-146 540,30 Kč	8,07%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	230 526,32 Kč	
Celkem	2 045 526,32 Kč	28,85%

Objednatel:

Mgr. Pavlína Zapletalová ředitelka

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele


Projektant:

Ing. Karel Drahekoupil projektant

Zhotovitel:

Petr Soukup jednatel

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet - Změnový list č. 2Název stavby: **Rekonstrukce tělocvičny**

Objednatel: Základní škola Ostrov, příspěvková organizace Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov IČO: 70839000

Zhotovitel: SOVA stavební s.r.o. U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8 IČ: 29162360 DIČ: CZ29162360

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 1.815.000,-
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------	--

Celkem				111 324,22		
Vícepráce				176 702,52		9,74%
Méněpráce				-65 378,30		-3,60%
Změnový list č. 02 - Změna v provedení stropu tělocvičny – doplnění SDK podhledu				111 324,22		
611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-87,70	65,00	-5 700,50	-0,31%
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmele	m2	-87,70	375,00	-32 887,50	-1,81%
611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	-87,70	290,00	-25 433,00	-1,40%
998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,76	1 793,00	-1 357,30	-0,07%
76313 x.KNF	SDK podhled Knauf D116 deska 2x DIAMANT 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce UA (rozteč 800 mm)+CD (rozteč 315 mm)	m2	87,70	1 975,00	173 207,50	9,54%
763797101	Spárování tmelem	m	53,60	40,00	2 144,00	0,12%
998763401	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	%	1 732,08	0,78	1 351,02	0,07%