

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. SML-00091-2023-163 (ev. č. zakázky S947/2023/201) ze
dne 21. 7. 2023**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

MADOS MT s.r.o.

se sídlem Lupenice 51, 517 41 Lupenice

IČO: 252 97 899

DIČ: CZ25297899

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 13982

zastoupená Ing. Ivem Muthsamem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-8575810297/100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21. 7. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00091-2023-163, evidenční číslo zakázky S947/2023/201 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce mostu č. IV. na LC Sázavské údolí, LS Lanškroun**“ (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 21. 8. 2023. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 28. 8. 2023, tj. o 7 dnů později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 4 smlouvy se tak posouvá termín dokončení díla nejpozději do 7. 9. 2024.
3. Vzhledem k dobrým výsledkům statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni došlo k vypuštění položek odkopávek a dalších souvisejících položek, se kterými bylo počítáno pro případ, že statické zatěžovací zkoušky nevyjdou – méněpráce. Po sdělení Českého rybářského svazu ohledně nepotřebnosti odlovu ryb v přilehlém potoce byly odečteny záchranné práce – méněpráce. Po uložení veškerých odpadů na skládce bylo v rámci jejich skutečného množství narovnáno množství v předmětných položkách Položkového rozpočtu – vícepráce + méněpráce. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu změn. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zhotovitele i autorským dozorem stavby.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Rekonstrukce mostu č. IV na LC Sázavské údolí	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	7 431 807,13 Kč bez DPH	28 188,45 Kč bez DPH	317 482,85 Kč bez DPH	7 142 512,73 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 7 142 512,73 Kč (slovy: sedm milionů jedno sto čtyřicet dva tisíce pět set dvanáct korun českých a sedmdesát tři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavy
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn

V, dne/

dle elektronického podpisu


Za objednatele:

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

 Oblastního ředitelství východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti
MADOS MT s.r.o.