

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení Dokumentace pro společné povolení, Dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-2003/2021/FLO**

ISPROFOND/SubISPROFIN: 3273214901/5423520066

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29. Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupená **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání mluvní korespondence:

Železničářská 1385/29. Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **1-01-21-001-RDGE**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.05.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na vyhotovení Dokumentace pro společné povolení, Dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Autorský dozor u zakázky „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“, s účinností Smlouvy ke dni 26. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

- 1) Úprava rozsahu předmětu Díla** - Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou projekční práce spojené se zajištěním svahu u 2. TK a komunikace II/261 v Libochovanech. Při provádění prací na demolici základů mostní opěry silničního nadjezdu v ev. km 418,600 (SO 62-11-01) byla zjištěna trhlina v přilehlém svahu. Po odborné poradě zástupců investora, správců a projektanta bylo navrženo jako nejvhodnější a nejbezpečnější řešení zajištění stability svahu pilotovou stěnou v koruně svahu zářezu s následným částečným odtěžením zeminy svahu a zřízením záhozu svahu z lomového kamene. Dochází ke vzniku nového **SO 62-11-01.01 LITOMĚŘICE D.N. - VELKÉ ŽERNOSEKY, ŽELEZNIČNÍ SPODEK - ODSTRANĚNÍ ZDROJE OHROŽENÍ DRÁHY**.
- 2) Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla** – Dochází k navýšení ceny Díla o celkovou částku ve výši **385 000,- Kč bez DPH**, a to z důvodu výše uvedeného rozšíření předmětu Díla, se kterým nebylo počítáno v původních zadávacích podmínkách. Předmětné práce budou provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 zákona činí cca 10,59 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3.
- 3) Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění** – V souvislosti se shora uvedenou úpravou rozsahu prací dochází k úpravě termínu 6. Dílčí etapy Části A i B, a to o 8 měsíců a dále v Části A dochází ke vzniku nové dílčí etapy – 7. Dílčí etapa, ve které se předpokládá vyhotovení PD k SO 62-11-01.01 a podání žádosti o změně stavby před jejím dokončením na DSÚ. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatel E618-S-2003/2021/FLO, č. Zhotovitele: 1-01-21-001-RDGE takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP, DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli, za podmínek stanovených touto Smlouvou, celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP, DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD činí:

5 469 300,- Kč

Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1, bez DPH:

5 626 800,- Kč

Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č. 2, bez DPH: 5 661 800,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 3, bez DPH: + 385 000,- Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH činí: 6 046 800,- Kč
slovy: **šestmilionů čtyřicet šest tisíc osm set korun českých**

b) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.5 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5** Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Rozpis činností ke stanovení navýšení hodin v rámci Dodatku č. 3
 - Příloha č. 2 (současně Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
 - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3
 - Příloha č. 3 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
 - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3
 - Příloha č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
 - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

Za Objednatele:

V Praze

05.09.2024 16:38
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem

Digitální podpis:
29.07.2024 12:25

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.29
10:14:49 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis činností ke stanovení navýšení hodin v rámci Dodatku č. 3

Termín	Popis činnosti	Počet hodin
2. 5. a 8. 5 2024	Proběhlo místní šetření a bylo navrženo opatření před očekávanými dešti (překrytí geosyntetikem) a navržení 3 variant řešení - Ing. Plšek, Ing. Grepl, Ing. Greplová	■
8. 5 – 27. 5 2024 –	Zpracování projektové dokumentace, Ing. Grepl, Ing. Greplová, Ing. Buzgóová, Ing. Rosík, Ing. Pelc, Ing. Novák	■
16. 5.2024	Výrobní porada, na které jsou již projednávány 3 varianty řešení, Ing. Růža, Ing. Grepl, Ing. Greplová, Ing. Novák	■
17. 5.2024	Pracovní schůzka ohledně návrhu technického řešení, Ing. Růža, Ing. Grepl	■
29. 5.2024	Projednání PD zajištění svahu (TEAMS), Ing. Grepl, Ing. Greplová, Ing. Novák, Ing. Nováková	■
3. 6.2024	Projednání PD zajištění svahu (TEAMS), Ing. Grepl	■
11. 6.2024	Projednání PD zajištění svahu se SUS, Ing. Grepl	■
13. 6.2024	Místní šetření Libochovany, potvrzení předpokladů průběhu zemních prací a provádění pilot, Ing. Grepl	■
	Zajištění inženýrské činnosti při projednání sanace svahu se Stavebním úřadem. včetně tisku dokumentace	■
		■

CELKEM ■ hod x ■ Kč = 385 000 Kč bez DPH

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

Část A: Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, zpracování a podání žádosti pro vydání společného povolení, zhotovení dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor pro stavební objekt:

SO 66-20-02 Silniční nadjezd v ev. km 418,600

Část B: Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování a podání žádosti pro vydání stavebního povolení, zhotovení dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor pro stavební objekty:

SO 62-10-01 Litoměřice d.n.-Velké Žernoseky, železniční svršek v km 408, 190-408,989

SO 62-11-01 Litoměřice d.n.-Velké Žernoseky, železniční spodek v km 408,190-408,989

SO 62-20-03 Železniční most v ev.km 408,542

SO 62-20-04 Železniční most v ev.km 408,792

SO 62-21-01 Železniční propustek v ev. km 408,913

SO 62-23-01 Opěrná zeď v ev. km 408, 336 vpravo – km 408,390 až km 408,439

SO 62-23-02 Opěrná zeď v ev. km 408, 770 vlevo – km 408,824 až km 408,890

SO 62-53-02 Litoměřice d.n. – Velké Žernoseky, ochrana a přeložky kabelů Cetin

SO 62-53-03 Litoměřice d.n. – Velké Žernoseky, ochrana a přeložky kabelů ČEZ ICT

SO 62-40-01 Litoměřice d.n. – Velké Žernoseky, kabelovod v km 408,190 – 408,989

SO 62-27-01 Litoměřice d.n. – Velké Žernoseky, nízká protihluková clona km 408,465 – 408,911

SO 62-71-01 Litoměřice d.n. – Velké Žernoseky, trakční vedení v km 408,190-408,989

SO 62-77-01 Litoměřice d.n. – Velké Žernoseky, ukolejnění kovových konstrukcí

Rozšíření Předmětu Díla dle Dodatku č. 1:

Úprava nivelity kolejí tak, aby podjezdná výška vyhovovala oběma trakčním soustavám a došlo tak ke sjednocení technologie postupu s postupem na ostatních úsecích v rámci připravované stavby „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem-Střekov (mimo)“

- změna se týká projektové dokumentace u následujících stavebních objektů:

SO 62-10-01 Litoměřice d.n.-Velké Žernoseky, železniční svršek v km 408,190 – 408,989

SO 62-11-01 Litoměřice d.n.-Velké Žernoseky, železniční spodek v km 408,190 - 408,989

SO 62-81-01 Litoměřice d.n.-Velké Žernoseky, trakční vedení v km 408,190 - 408,989

SO 62-60-01 Litoměřice d.n.-Velké Žernoseky, kabelovod v km 408,190 - 408,989

SO 62-20-01 Železniční most v ev.km 408,266

SO 62-23-01 Opěrná zeď v ev. km 408, 336 vpravo – km 408,390 až km 408,439

SO 62-10-01 Litoměřice d.n.-Velké Žernoseky, nízká protihluková clona v km 408,423 – 408,908

Náklady na úpravu projektové dokumentace byly vyčísleny na základě hodinové dotace odpovědných projektantů uvedených stavebních objektů. Jedná se o ■■■ hodin s hodinovou sazbou ■■■ Kč/hod., takže celková částka činí ■■■■■ Kč bez DPH.

Rozšíření Předmětu Díla dle Dodatku č. 3:

Projekční práce spojené se zajištěním svahu u 2. TK a komunikace II/261 v Libochovanech. Při provádění prací na demolici základů mostní opěry silničního nadjezdu v ev. km 418,600 (SO 62-11-01) byla zjištěna trhлина v přilehlém svahu. Po odborné poradě zástupců investora, správců a projektanta bylo navrženo jako nejvhodnější a nejbezpečnější řešení zajištění stability svahu pilotovou stěnou v koruně svahu zářezu s následným částečným odtěžením zeminy svahu a zřízením záhozu svahu z lomového kamene. Dochází ke vzniku nového stavebního objektu - **SO 62-11-01.01 LITOMĚŘICE D.N. - VELKÉ ŽERNOSEKY, ŽELEZNIČNÍ SPODEK - ODSTRANĚNÍ ZDROJE OHROŽENÍ DRÁHY.**

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY) Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **DUSP, DSP a PDPS** (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského doзору:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP, DSP A PDPS:

Část A

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 499 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9A	Projekční práce včetně inženýrské činnosti – Sanace svahu	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby Část A:					■

Část B

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
11	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
12	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
13	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
14	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
15	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
16	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
17	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
18	Definitivní odevzdání PDPS část B, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
39	Dopracování dokumentace	hod	■	■	■
Celkem za základní služby Část B:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP, DSP A PDPS:

Část A

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
19	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
20	Geodetické práce	kpl	■	■	■
21	Doplňující geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■	■	■
22	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
23	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
24	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
25	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
26	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
27	Propagace	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby Část A:					■

Část B

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
28	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
29	Geodetické práce	kpl	■	■	■
30	Doplňující geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■	■	■
31	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
32	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
33	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
34	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
35	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
36	Propagace	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby Část A:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU:

Část A

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
37	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Část B

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
38	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců) v celkovém počtu "■" hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
6 046 800,00 Kč	1 269 828,00 Kč	7 316 628,00 Kč

z toho

Cena za zpracování DUSP a PDPS Část A

■	■	■
---	---	---

Cena za zpracování DUSP a PDPS Část B

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru Část A

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru Část B

■	■	■
---	---	---

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP, DSP a výkon autorského dozoru:

Část A

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	██████████
6. Dílčí etapa – Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem:	1 118 000,00 Kč	1 352 780,00 Kč

Část B

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa – Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	4 928 800,00 Kč	5 963 848,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY) Harmonogram plnění

Část A

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP+PDPS k připomínkovému řízení, průzkumy dle ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP+PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	Předpoklad do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy)	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci, předané Objednateli. Protokol o provedení Díla Část A, bez autorského dozoru
6. Dílčí etapa	Předpoklad 20 měsíců (03/2023 – 11/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 20 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
7. Dílčí etapa	do 02.08.2024	Vyhotovení PD SO 62-11-01.01 Podání žádosti o změně stavby před jejím dokončením na DESÚ (Dopravní a energetický stavební úřad)	Předávací protokol
Termín dokončení Díla Část A	Předpoklad do 12/2024		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Část B

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP+PDPS k připomínkovému řízení, průzkumy dle ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP+PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	Předpoklad do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy)	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci, předané Objednateli. Protokol o provedení Díla Část B, bez autorského dozoru
6. Dílčí etapa	do 10/2023	Dopracování dokumentace	Předávací protokol
7. Dílčí etapa	Předpoklad 20 měsíců (03/2023 – 11/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 20 měsíců	Předávací protokol
Termín dokončení Díla Část B	Předpoklad do 12/2024		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)