

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 029/2023/OR**Projektová dokumentace „Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem, Mohelnice“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| | |
| 2. Zhotovitel: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| IČ: | 03938760 |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| Telefon: | |
| e-mail: | |

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 03. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem, Mohelnice**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 z důvodů koordinace s plánovanou bytovou zástavbou (změna), která potřebuje parkovací místa, dle splnění legislativních podmínek, která budou v projektu smíšené stezky včetně veřejného osvětlení a dále v ulici Luční prozatím nedošlo k dělení pozemku (nový stavební zákon) v návaznosti na smíšenou stezku, bude potřeba zajištění podpisů třetích stran.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III. Termíny plnění zhotovitele a článku IV. Cena díla a platební podmínky:

- a) **Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1** se mění tak, že nově zní:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
- Termín dodání **DUR+DSP** včetně dokladové části do: **01. 12. 2024**
 - Termín dodání **DPS** včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**
- b) **článek IV. odst. 1** Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto

základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:


Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	199 000,00Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	20 000,00Kč
Celková cena díla	bez DPH	219 000,00Kč
	DPH 21 %	45 990,00Kč
	Celkem s DPH	264 990,00Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.“

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Mohelnici dne **27-08-2024**



objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta




V Šumperku dne **26. 08. 2024**



zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek

deněk Vitásek
tenisu 2625/1
7 01 Šumperk
760, DIČ: CZ8005225822



Dobrý den,
navýšení ceny je v položkách

- zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení – zpevněné plochy
- PC - projekční činnost – cena 79 000 Kč - nová cena 92 000 Kč (navýšení 13 000 Kč)
- zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení – veřejné osvětlení
- PC - projekční činnost – cena 35 000 Kč - nová cena 42 000 Kč (navýšení 7 000 Kč)
- Celkové navýšení je 20 000 Kč + DPH
- Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části do 01. 12. 2024 (původní 01. 09. 2024)

Důvod:

- koordinace s plánovanou bytovou zástavbou (změna), která potřebuje parkovací místa, dle splnění legislativních podmínek, která budou v projektu smíšené stezky včetně veřejného osvětlení
- v ulici Luční nedošlo k dělení pozemku (nový stavební zákon) v návaznosti na smíšenou stezku, možná bude potřeba zajištění podpisů třetích stran (přiložen geometrický plán, zasláno od paní Sittové)

V Šumperku 20.8.2024

S pozdravem

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu 2625/1
787 01 Šumperk
Č: 039 38 760, DIČ: CZ8005225822

Ing. Zdeněk Vitásek
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
ČINNOST PRO DOPRAVNÍ STAVBY