

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 0088/2024/OMI

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Stavby rybníků s.r.o.

Sídlo: Žižkovo nám. 226
PSČ 258 01 Vlašim
zastoupen: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti
IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3471417359/0800

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy“ ze dne 18.06.2024

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

čl. II
Cena díla a doba plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně celkové ceny díla a to tak, že původní celková cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	1 435 000,00 Kč
DPH 21 %	301 350,00 Kč

Cena celkem včetně DPH	1 736 350,00 Kč
------------------------	-----------------

Nová cena díla:

Cena bez DPH	1 787 328,58 Kč
DPH 21%	375 339,00 Kč

Cena celkem včetně DPH	2 162 667,58 Kč
------------------------	-----------------

(dále jen "Cena za provedení díla")

Dále se účastníci dohodli na prodloužení termínu dokončení realizace díla a to tak, že původní termín dokončení realizace díla uvedený v čl. II smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původní znění:

Kompletní dokončení díla: do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: prodloužení termínu dokončení realizace díla o 1 měsíc **(do 28.09.2024)**.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

čl. III.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/21/397/2024 ze dne 21.08.2024.

V Čáslavi dne 23.08.2024

Ve Vlašimi dne



Martin
Suchopar

Digitálně podepsal
Martin Suchopar
Datum: 2024.08.27
10:13:57 +02'00'

Ing. Martin Suchopar
jednatel
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		
Název stavby: „Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy“		
Pořadové číslo návrhu změny stavby:		1
Změna:		D - dokumentace P - příprava R - realizace
Stavební oddíl, (provozní celek)	Číslo (pod)objektu, (provozního souboru)	Název: Stavební práce
Popis změny:		
1) Vícepráce stavby		
2) Méněpráce stavby		
3) Prodloužení termínu dokončení realizace díla		
Odůvodnění změny:		
1) V průběhu doby realizace díla byly v rámci zemních prací nalezeny v podloží skryté anomálie (výskyt suti v navážce), v které mělo vzniknout nové revitalizované koryto Žákovského potoka a nebylo možné je předem předvídat. Bylo rozhodnuto o nutnosti výměny materiálu v rozsahu cca 475 m ³ , jeho hrubém přetřídění v rámci staveniště a odvozu suti v objemu cca 222 m ³ a odhadované hmotnosti 290 t na recyklační skládku ve vzdálenosti 6 km. Navážky budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. Autorský dozor stavby zpracoval grafický návrh odtěžby nevhodného materiálu z podloží revitalizovaného toku viz příloha. Celková hodnota víceprací činí celkem 388 651,138 Kč bez DPH. Vícepráce byly odsouhlaseny objednatelem, technickým a autorským dozorem stavby.		
2) Méněpráce spočívají ve vypuštění položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou "Vodorovné přemístění přes 2000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 a "Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3" kdy tyto obě položky nebudou využity. Celková hodnota méněprací činí celkem 36 322,56 Kč bez DPH. Méněpráce byly odsouhlaseny objednatelem, technickým a autorským dozorem stavby.		
3) Zhotovitel podal žádost o prodloužení termínu dokončení realizace díla o 1 měsíc (do 28.09.2024), kdy důvodem tohoto prodloužení jsou výše uvedené vícepráce, kdy dochází k nárůstu objemu a časové náročnosti prováděných prací. Prodloužení termínu dokončení realizace díla bylo odsouhlaseno objednatelem, technickým a autorským dozorem stavby.		
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.		
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
DOPADY ZMĚNY:		
Do projektové dokumentace:	Nebude	
Do časového plánu stavby:	do 28.09.2024	
Do ceny stavby:	vícepráce méněpráce	388 651,138 Kč 36 322,56 Kč bez DPH bez DPH
Za objednatele: Město Čáslav - Ing. Jaromír Strnad	Za zhotovitele: Stavby rybníků s.r.o. - Ing. Martin Suchopar	
	Martin Suchopar Digitálně podepsal Martin Suchopar Datum: 2024.08.27 10:14:10 +02'00'	
Za TDI: Ing. Lukáš Semerád	Za ADI: ENVICONS s.r.o. - Ing. Jiří Šubrt	
		

