

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 65268/2024/OKP
ev. č. DS202400412
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Oprava Lávky přes Ohři pro pěší u železničního mostu, Louny ev. č. 06 187-
010 - II“**

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Kateřina Jirotková e-mail: [REDACTED]
Ing. Karolína Matějková e-mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.
Sídlo: Trnovany 11, 412 01 Litoměřice - Trnovany
Zastoupený: Radkem Rosenkrancem, jednatelem
IČO: 03028666
DIČ: CZ03028666
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 34141
Bankovní spojení 1: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Karel Mikas e-mail: [REDACTED]
Ladislav Rösler e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nastaly okolnosti, které nevznikly jednáním opomenutím případně nečinností zhotovitele, smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace o 38 kalendářních dnů. Důvodem prodloužení jsou jednak nepříznivé klimatické podmínky (nadprůměrně teplé počasí, kdy se teploty dlouhodobě pohybovaly nad 30°C a nemohly být proto prováděny venkovní nátěry zábradlí), tak nutnost omezit realizaci díla, s ohledem na zvýšený pohyb osob na lávce a také na řece pod lávkou (vodáci), v době letních prázdnin, přičemž regulace pohybu by byla s ohledem na roční období značně problematická, a to i v případě uzavření lávky.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 65268/2024/OKP, ev. č. DS202400412** ze dne 03.07.2024 takto:

Výchozí podklady a údaje bod 2.2 se mění a nově zní

Původní znění

2.2.3. Termín stavby: zahájení:	předáním staveniště
ukončení:	55 kalendářních dnů od předání staveniště

Nové znění:

2.2.3. Termín stavby: zahájení:	předáním staveniště
ukončení:	93 kalendářních dnů od předání staveniště (nejpozději do 19.10.2024)

Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném originále.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 29.8.2024



Radek Rosenkranc
jednatel

V Lounech dne 2.9.2024



Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města