



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

OMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

44/120/24-1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 44/120/24

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2001 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DÍČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ID:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DÍČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem DS

00000175

CZ00000175

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel DS

ahem9gp

ULIMEX, spol. s r.o.

Za Válcovnou 1050/1, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Tomášem Hujou, jednatelem

14864878

CZ14864878

j9f83kj

Tomáš Huja

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 44/120/24 ze dne 1.8.2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Sibiřské náměstí 5, Praha 6 - výměna topného systému“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat a vychází především z požadavku souvisejícího s vyložkováním komína, kdy je třeba upravit jeho profil frézováním a dále i z nutnosti provést proplach topného systému a úpravu technických parametrů topné vody, a to s ohledem na stáří stávajících rozvodů. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 a 5 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu číslo 1.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listě rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.7.2024 a odsouhlaseného změnového listu č. 1 rozpočtu víceprací ze dne 23.8.2024 se smluvní strany dohodly na celkové ceně díla ve výši:

1 231 833,47 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion dvě stě třicet jeden tisíc osm set třicet tři korun čtyřicet sedm haléřů českých)

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tisni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č. 1

V Praze dne

 

V Praze dne

9.9.2024




ULIMEX, spol. s r.o.
Za Václavskou tiskárnu
400 01 Uherské Hradiště
IČO: 475 609 00
DIČ: CZ14601160
IČ: 148548715



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV AKCE: Sibiřské náměstí 5, Praha 6 - Výměna tepelného zdroje
SOD č.: 44/120/24
IZ č.:

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	1 111 613,47 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	120 220,- Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	0,- Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (* kalkulace v příloze)	120 220,- Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	10,81%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	15.10.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		Frézování komínových těles z důvodu nerovnosti komínu, zjištěno po demontáži stávajících vložek.	
2		Chemické čištění topného systému - Parametry topné vody neodpovídají metalurgii okruhu. V okruhu je naměřeno vysoké PH. Tento jev má za následek degradaci kovových částí topného systému, čemuž odpovídá zvýšený obsah železa v topné vodě. Podle všeho byla topná voda do systému dopouštěna bez úpravy, čemuž odpovídá vysoká vodivost, tvrdost a chloridy. Pokud se v systému nachází kotle s ALSi výměníky dojde postupem času k jejich perforaci. Doporučujeme chemické vyčištění topného systému a opětovné dopuštění upravenou vodou přes reverzní osmózu s inhibitory koroze.	
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	Datum, podpis:
		Tomáš Huja, jednatel společnosti	
		VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	
A		AD - autorský dozor (jméno):	Datum, podpis:
B		TDS - technický dozor stavebníka (jméno):	Datum, podpis:
C		Zástupce DS ze SOD ve věcech technických (jméno):	Datum, podpis: 23-08-2024



DIPLOMATICKÝ SERVIS
Václavské náměstí 49/826
111 21 Praha 1
IČ: 00000175