

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: SCS_2024_00142

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 28.03.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveníšť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přitkovská 1689/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ 05175917
DIČ: CZ 05175917
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu S 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 1 se mění :

čl. III. Čas plnění**3.2** Dokončení stavby do : **30.09.2024****čl. IV. Cena za dílo**

4.1 Cena dle SOD 4 236 729,81 Kč (bez DPH)
Dodatek č.1 -410 788,12 Kč (bez DPH)
Cena celkem včetně dodatku č.1 3 825 941,69 Kč (bez DPH)

Odůvodnění: dle přílohy - změnový list č.1 a změnový list č.2

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

03 - 09/2024

V Teplicích dne **5. 08. 2024**

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2024	
Zhotovitel:	Severočeská servisní, a. s., Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 28. 8. 2024	
Název akce: UL 038 577 Ústí nad Labem, Sukova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: IV. Cena za dílo 4.1			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
01 Vodovod – změna způsobu pokládky vodovodu z otevřeného výkopu na bezvýkopovou technologii – berstlining. Tato změna byla provedena z důvodu zjištění skutečných geologických podmínek (píštěité podloží). Tato bezvýkopová technologie byla použita v celé délce vodovodu.					
02 Kanalizace – při provádění rekonstrukce kanalizace byl objeven dutý prostor v souběhu s rýhou, v důsledku provedených prací došlo k navýšení objemu zemních prací.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 146 364,67 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 4 383 094,48 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 146 364,67 Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 589 197,67 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí -442 833,00 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 14 listů					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

... Datum 20.8.24

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 3,45 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 146 364,67 Kč bez DPH, tj. + 3,45 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

X

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

um 29.8.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

29-08-2024

Datum 30.8.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2024	
Zhotovitel:	Severočeská servisní, a. s., Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 28. 8. 2024	
Název akce: UL 038 577 Ústí nad Labem, Sukova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: IV. Cena za dílo 4.1			
		na jinou část smlouvy: III. Čas plnění 3.2			
Popis a zdůvodnění změny:					
04 Obnova povrchů – z důvodu změny technologie rekonstrukce vodovodu a nerealizování části kanalizace (havarijní oprava provozovatelem v roce 2023) došlo ke snížení celkového objemu obnovy povrchů. Prodloužení termínu dokončení díla z důvodu požadavku správce komunikace v ulici Železničářská na ponechání provizorní zádlažby (cca 1 měsíc) před finální úpravou povrchů.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem - 557 152,79 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3 825 941,69 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 33/třicettři kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: 557 152,79 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 17 317,54 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí -574 470,33 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, 30. 9. 2024					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16 listů					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 591 787,87 Kč bez DPH, tj. 13,5 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 591 787,87 Kč bez DPH, tj. 13,5 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

X

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 29.8.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 29-08-2024

Datum 30.8.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.