

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O DÍLO

Číslo zhotovitele : 08/2023

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.04.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce AZ Konzult spol.s.r.o. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:KOMASTAV DS s.r.o.

se sídlem: Revoluční 551/6 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19902]
zastoupená: Jan Koník, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25476696
DIČ: CZ25476696
bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem č. ú. 10380027/0300
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Důvody změny díla jsou patrný z příloženého změnového listu č.1

1. Článek IV. – cena díla

Původní cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena celkem : 13 505 193,06 Kč

(cena s DPH 21 % činí : 16 341 283,60 Kč)

S ohledem na změny se cena upravuje takto:

Dle ZL č.1 se cena zvyšuje o 636 059,48 Kč (cena s DPH činí :769 631,97 Kč)

Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:

Cena díla dle změny ZL č.1 činí : 14 141 252,50 Kč(bez DPH)

Cena s DPH činí 17 110 915,53 Kč

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním

orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

03-09-2024

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Ústí nad Labem dne 28-08-2024

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

Jan Koník
jednatel společnosti
KOMASTAV DS s.r.o.

KOMASTAV DS s.r.o.
Revoluční 551/8
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 254 76 696 ②

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1/2024	
Zhotovitel:	Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 12.8.2024	
Název akce: UL036013 Telnice-VDJ, VODOJEM A ČERPACÍ STANICE					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Ano – viz příloha č.1 – rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
IO 01.4 - Výpustní potrubí:					
Na výpustním potrubí se zhotoví 2 revizní betonové šachty s vystrojením které VV neobsahoval, navržený materiál z PP mezi šachtami se nahradí za potrubí z PE, na konci potrubí se osadí zpětná klapka u vyústění do vodoteče.					
SO 01 VDJ Telnice – stavební část:					
Pro osazení a montáž prefabrikovaných nádrží vodojemu o hmotnosti nejtěžšího dílce 34,7 t se zřídí provizorní plocha pro jeřáb, která se po dokončení odstraní. Vedle obslužného domku se vyždí komínek pro výlez, vyvrtají se potřebné otvory doplní se segmentové těsnění – chybělo ve VV.					
SO 02 Vnitroareálová komunikace:					
Doplní se skládkovné v tunách					
PS 02 VDJ Telnice – sběrna II elektro:					
Výkaz výměr neobsahuje chráničky na kabely z nerez žlabů, anténu a kabely k anténě					
Důvod vícepráce /méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny					
		Celkem:	636 059,48 Kč		
		DPH 21 %:	133 572,49 Kč		
		Celkem vč. DPH:	769 631,97 Kč		
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
14 141 252,50 Kč bez DPH			0		
Navrhovanou změnou dojde k povýšení rozpočtu o částku: 636 059,48 Kč bez DPH tj. 4,71 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací dle tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 odst.4 ZZVZ činí 1 021 472,87 Kč bez DPH , tj. 7,56 % nabídkové ceny. Cena méněprací tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 odst.4 ZZVZ činí 385 413,39 Kč bez DPH , tj. 2,85 % nabídkové ceny.					
Více a méně práce tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 odst.4 ZZVZ činí 10,42 % nabídkové ceny.					
Počet připojených stránek specifikací (změnový rozpočet): 26					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny :

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

4/12

em - centrum

430....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

AZ Consult spol. s r.o.

Labem - centrum

30...

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým se rozumí zdůvodnění, splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

Datum 27-08-2024

Datum 30.8.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.