

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**Chodník a zastávky u silnice II/230, Plzeňská ulice, Skláře**

(č. smlouvy objednatele: S331/24) uzavřené dne 19.06.2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S331/24-1**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Mariánské Lázně**

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčikem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčik, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Eva Fedosejevová, [REDACTED]

**Zhotovitel:**

**GRACCULUS s.r.o.**

Tepelská 476, 36401 Toužim

IČ: 01496735, DIČ: CZ01496735

Bankovní spoj.: Česká spořitelna a.s., č.ú.: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Zastoupená: Mgr. David Horn, ředitel, na základě plné moci

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. David Horn, tel.: [REDACTED]

**I. Předmět dodatku č.1**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.06.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Chodník a zastávky u silnice II/230, Plzeňská ulice, Skláře**“ (dále jen smlouva). Smluvní strany se v souladu s čl. II. bod 5. – 6. a čl. XVI. smlouvy dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2. Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla a termín dokončení díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, a objednatel se rozhodl k úpravě rozsahu plnění na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočtem změnového listu ZL01. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek II. odst. 1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

*Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo:*

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>1.279.355,25</i>	<i>Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
<i>výše DPH</i>	<i>268.664,60</i>	<i>Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>1.548.019,85</i>	<i>Kč</i>

*Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.*

*Cena díla se navyšuje takto (viz změnové listy):*

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>48.831,00</i>	<i>Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>

Výše DPH	10.254,51	Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	59.085,51	Kč
Nová celková cena za provádění díla je:		
cena celkem bez DPH	1.328.186,25	Kč
sazba DPH	21	%
výše DPH	278.919,11	Kč
cena celkem včetně DPH	1.607.105,36	Kč

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

Článek III. odst. 3 Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

*Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. I. Smlouvy budou dokončeny do 111 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo.*

## II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.
- Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č. I ke smlouvě.
- Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
- Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, každá ze smluvních stran obdrží originál. Součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:  
Příloha č. 1 – Rozpočet změnového listu
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 03.09.2024 usnesením č. RM/597/24.

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]

Za objednatele:



Město Mariánské Lázně  
Martin Hurajčík  
starosta

V Toužimi dne [dle el. podpisu]

Za zhotovitele:



GRACCULUS s.r.o.  
Mgr. David Horn  
ředitel