

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: E618-S-4550/2014/Šim, číslo zhotovitele: 14-471 201 ze dne 3. 12. 2014

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží,
včetně mostů Mikulášská“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4550/2014/Šim

ISPROFOND: 3273214901/5323520013

A

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Korespondenční adresa pro technickou korespondenci: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je potřeba v návaznosti na podepsaný „Zápis z jednacího řízení bez uveřejnění“ ze dne 28.7.2015 a „Rozhodnutí a oznámení zadavatele o přijetí nabídky“ ze dne 4.8.2015 změnit ustanovení Článku 3, bod 3.3. V této souvislosti se mění Článek 5., bod 5.13, a to příloha č. 4 - Rozpis ceny díla, příloha č. 5 - Harmonogramu plnění a příloha č. 8 - Seznamu subdodavatelů.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-4550/2014/Šim, č. Zhotovitele: 14-471.201 takto:

Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Ustanovení čl. 3, bod 3.3 se mění, jak níže uvedeno:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	53 722 800,- Kč
Celkem za rozšíření předmětu plnění	2 880 000,-- Kč
Cena díla po změně bez DPH:	56 602 800,-- Kč
slovy:	padesátšestmilionůšestsetdvatisícsmsetkorun českých

Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bod 5.13

V souvislosti s výše uvedenými změnami se tímto Dodatkem č. 2 se zrušuje dosavadní příloha č. 4 - Rozpis ceny díla a nahrazuje se novým zněním a dále ruší stávající text přílohy č. 5 – Harmonogram plnění a přílohy č. 8 – Seznam subdodavatelů a nahrazují se novým textem.

Upravené přílohy č. 4, 5 a 8 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. objednatele: E618-S-4550/2014/Šim, č. zhotovitele: 14-471 201 ze dne 3.12. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.2. 2015 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:
- Příloha č. 1 tohoto Dodatku – kopie Zápisu z jednacího řízení bez uveřejnění a kopie Rozhodnutí a oznámení zadavatele o přijetí nabídky
 - Příloha č. 2 tohoto Dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) - Rozpis ceny díla - **nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2**
 - Příloha č. 3 tohoto Dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění - **nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2**
 - Příloha č. 4 tohoto Dodatku (příloha č. 8 Smlouvy) - Seznam subdodavatelů - **nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 20.8.2015

V Praze dne: 14.08.2015

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda
SUDO1

.....
Ing. Petr Lapáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
 Sokolovská 278/1955
 190 00 Praha 9

Z á p i s

z jednacího řízení bez uveřejnění

Jednání se uskutečnilo dne 28. 07. 2015 v 9:00 hodin v sídle Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00.

Přítomní:

Za zadavatele pověření pracovníci:

████████████████████

Za zhotovitele SUDOP PRAHA a.s.:

Ing. Petr Lapáček

Stavba:

„Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“

Předmět: uzavření dodatku č. 2 SOD č. obj. E618-S-4550/2014/Šim, č. zhot. 14-471.201

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ zadala tuto podlimitní veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti, tedy jako sektorový zadavatel, a proto v souladu s §19 odst. 1 zák. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Tato veřejná zakázka může být z technických důvodů splněna pouze určitým dodavatelem, resp. zhotovitelem projektu (dále také P). Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zadala tuto zakázku v souladu se Směrnicí SZDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek.

Předmětem dnešního jednacího řízení je projednání uzavření dodatku č. 2 SOD č. obj. E618-S-4550/2014/Šim, č. zhot. 14-471.201 na zpracování projektu a výkon autorského dozoru stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ – ISPROFIN/ISPROFOND 3273214901/5323520013.

Předmětem dodatku je:

- rozšíření projekčních prací na základě dopisu č.j. 4499/2015-SSZ-Pt ze dne 23.3. 2015 a následné žádosti č.j. 5797/2015-SSZ-UT2-MaD ze dne 14.4. 2015 o stavební objekty v souvislosti s požadavkem na zařazení odstavných kolejí seřadovacího nádraží Plzeň, demolicí stavědla „Radbůza“ a sňesení nadbytečných nosníků mostů v km 102,012 (mostu „Gambrius“ v ev. km 108,629) do výše uvedené stavby;
- rozšíření předmětu plnění se týká následujících částí projektu stavby a následujících stavebních objektů (SO):

E.1.1 Železniční svršek a spodek

SO.91-33-01.2 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, železniční svršek

SO 91-33-11.2 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, železniční spodek
E.1.3 Železniční přejezdy
SO 91-33-01.21 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, úrovně křížení
E.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 34-38-04.2 Železniční most v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha – Plzeň
SO 34-38-04.2-DO Dopravní opatření pro demontáž části žel. mostu v ev. km 108,629
E.1.6 Potrubní vedení
SO 91-37-51 Plzeň seřad. nádraží, odstavné koleje, kanalizace
SO 91-37-52 Plzeň seřad. nádraží, odstavné koleje, vodovodní přípojka a rozvod vody
SO 91-37-53 Přeložka vedení Plzeňské teplárenské a.s.
E.1.8 Pozemní komunikace
SO 91-32-51 Plzeň seřad. nádraží, odstavné koleje, příjezdná komunikace a zpev. plochy
E.2.5 Demolice
SO 34-34-60-2 Demolice, osobní nádraží - rozšíření o demolici stavědla Radbuza
E.3.1 Trakční vedení
SO 34-35-10.2 Plzeň, ulice u Prazdroje, úprava trakčního vedení trolejbusu
SO 91-35-01.2 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, úprava trakčního vedení
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO
SO 91-36-02.2 Plzeň seřad. nádr., odstavné koleje, úpravy kabel. rozvodu nn a osvětlení
E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 91-35-20.2 Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, ukolejnění vodivých konstrukcí

- změna ceny díla v návaznosti na rozšíření předmětu plnění;

- změna harmonogramu plnění zakázky.

Výzva k jednacímu řízení byla zájemci doručena dopisem pod č.j.: 10377/2015-SŽDC-SSZ-ÚE ze dne 17. 07. 2015.

Zájemce jako podklad k jednání předložil tyto přílohy:

- 1) Návrh „Rozpis Ceny Díla“ (příloha č.4 Smlouvy)
- 2) Návrh „Harmonogram plnění“ (příloha č.5 Smlouvy)
- 3) Návrh „Dodatek č. 2“ ke Smlouvě o dílo

Důvodem dnešního jednání je nutnost úprava předmětu a rozsahu plnění vycházející z potřeby rozšíření projektčních prací na základě dopisu č.j. 4499/2015-SSZ-Pt ze dne 23.3. 2015 a následné žádosti č.j. 5797/2015-SSZ-UT2-MaD ze dne 14.4. 2015 o stavební objekty v souvislosti s požadavkem na zařazení odstavných kolejí seřadovacího nádraží Plzeň, demolice stavědla „Radbuza“ a sňesení nadbytečných nosníků mostů v km 102,012 (mostu „Gambrinus“ v ev. km 108,629) do výše uvedené stavby.

Projektant na jednání předložil návrh rozpisu ceny, kde za požadovaný předmět plnění vyčíslil práci podle jednotlivých profesí na částku celkem 2 880 000,- Kč (cena bez DPH). Cena za autorský dozor se nemění. Harmonogram plnění se mění oproti znění dle SOD ve znění dodatku č.1

Na dnešním jednání zadavatel projednal se zájemcem rozsah předmětných prací a bylo dohodnuto, že zájemce předloží svou nabídku v souladu s výzvou č.j. 10377/2015-SŽDC-SSZ-ÚE ze dne 17. 07. 2015, přičemž lhůta pro předložení nabídky je stanovena na **31. 07. 2015 do 9:00 hodin.**

Uvedené skutečnosti budou řešeny dodatkem č. 2 k předmětné SOD č. obj. E618-S-4550/2014/Šim, č. zhot. 14-471.201.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na zhotovení díla - zpracování dokumentace vč. digitálního zpracování. Nabídková cena bude pro její posouzení rozepsána dle potřebného času na zhotovení díla a hodinové sazby jednotlivých profesí. O výše uvedenou cenu bude navýšena celková cena díla dle původní uzavřené SOD ve znění dodatku č. 1.

Zhotovení díla se bude řídit ustanoveními uvedenými v této původní smlouvě o dílo č. obj. E618-S-4550/2014/Šim, č. zhot. 14-471.201 ve znění dodatku č. 1.

Součástí nabídky bude ocenění prací a návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. obj. E618-S-550/2014/Šim, č. zhot. 14-471.201 včetně požadovaných příloh.

Přílohy :

- 1) Návrh „Rozpis Ceny Díla“ (příloha č.4 Smlouvy)
- 2) Návrh „Harmonogram plnění“ (příloha č.5 Smlouvy)
- 3) Návrh „Dodatek č. 2“ ke Smlouvě o dílo

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lapáček
SUDOP PRAHA a.s.

.....

Za zadavatele:

.....
.....

.....

.....
.....

.....



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 13227/2015-SŽDC-SSZ-ÚE
Vyřizuje: ██████████
Telefon: ██████████
Mobil: ██████████
E-máil: ██████████
Datum: 4. 8. 2015

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3

Rozhodnutí a oznámení zadavatele o přijetí nabídky

Na základě nabídky předložené v rámci podlimitní veřejné zakázky na uzavření dodatku č. 2 SOD č. obj. E618-S-4550/2014/Šim, č. zhot. 14-471.201 na zhotovení projektu a výkon autorského dozoru stavby

„Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5323520013

rozhodl zadavatel, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zastoupená ředitelem Stavební správy západ, o přijetí nabídky uchazeče

SUDOP Praha a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349 DIČ: CZ 25793349

Uchazeč SUDOP Praha a.s. předložil nabídku splňující veškeré podmínky uvedené ve výzvě s nabídkovou cenou 2 880 000,-Kč.

Návrh „Smlouvy o dílo“ v elektronické podobě zašlete laskavě na naše právní oddělení, adresa:

██████████

Ing. Mějmir Nějezchleb

náměstek generálního ředitele pro
modernizaci dráhy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

CO: spis, PO

Příloha č. 2 Dodatku č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy o dílo)
ROZPIS CENY DÍLA – nové znění platné ke dni uzavření dodatku č. 2

- **Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěř. lože	■	■	■
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■
12	dokumentace protikoročních opatření	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	ochrana obyvatelstva	■	■	■
16	situace Stavby	■	■	■
17	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
18	dokumentace stavební části	■	■	■
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	■	■	■
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■

22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
25	dokladová část, IČ	■	■	■
26	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				53 626 800

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů	■	■	■
28	dokumentace pro posuzování shody	■	■	■
29	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
30	žádost o spolufinancování Stavby z OPD	■	■	■
Celkem				1 548 000

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
31	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
Celkem				1 428 000

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 2 040 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 26 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ Cena Díla:

<i>Cena Díla (bez DPH)</i>	<i>Výše DPH</i>	<i>Cena Díla (s DPH)</i>
56 602 800,- Kč	11 886 588,- Kč	68 489 388,- Kč
z toho:		
Cena za zpracování Projektu		
55 174 800,- Kč	11 586 708,- Kč	66 761 508,- Kč
Cena za výkon autorského dozoru		
1 428 000,- Kč	299 880,- Kč	1 727 880,- Kč

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<i>Specifikace položky</i>	<i>Cena položky (bez DPH)</i>	<i>Cena položky (s DPH)</i>
1. Dílčí etapa – 1. část	26 861 400,- Kč	32 502 294,- Kč
1. Dílčí etapa – 2. část	2 700 000,- Kč	3 267 000,- Kč
2. Dílčí etapa	15 164 126,- Kč	18 348 592,- Kč
3. Dílčí etapa – 1. část	1 269 274,- Kč	1 535 822,- Kč
3. Dílčí etapa – 2. část	180 000,- Kč	217 800,- Kč
4. Dílčí etapa	9 000 000,- Kč	10 890 000,- Kč
5. Dílčí etapa – výkon autorského dozoru	1 428 000,- Kč	1 727 880,- Kč
Celkem:	56 602 800,- Kč	68 489 388,- Kč

Příloha č. 3 Dodatku č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni uzavření dodatku č. 2

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<u>1. Dílčí etapa – 1. část</u>	30. 06. 2015	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro část Díla)
<u>1. Dílčí etapa – 2. část</u>	31. 08. 2015	Předání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle Výzvy č. j. 10377/2015-SŽDC-SSZ-ÚE ze dne 17.07 2015	Předávací protokol (pro část Díla)
<u>2. Dílčí etapa</u>	30. 10. 2015	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
<u>3. Dílčí etapa – 1. část</u>	16. 11. 2015	Podání Žádosti o stavební povolení, Zpracování Zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb.	Potvrzená kopie Žádosti o SP předaná Objednateli, Protokol o předání ZD dle vyhl. 230/2013 Sb.
<u>3. Dílčí etapa – 2. část</u>	29. 02. 2016	Předání dokumentace SO 91-37-53	Předávací protokol (pro část Díla)
<u>4. Dílčí etapa</u>	29. 04. 2016	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<u>5. Dílčí etapa</u>	26 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31. 12. 2018</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 4 Dodatku č. 2 (příloha č. 8 Smlouvy)

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY v % z ceny za projekt
Elektroline a.s. se sídlem K Ládví 1805/20, Praha 8, PSČ 184 00 IČ: 45312338	<ul style="list-style-type: none"> - Mikulášská ulice, úpravy trakčního vedení tramvaje a trolejbusu (severní a jižní most) - úprava TV na objízdné trase trolejbusu - úpravy TV trolejbusu na mostu Gambrinus 	1,62 %
TMS Projekt s.r.o. Plzeň se sídlem Rudolfovo, Dubičné 106 PSČ: 373 71 IČ: 48200891	<ul style="list-style-type: none"> Mikulášská ulice - úpravy metal. rozvodů MK a DK O2 - úpravy optických kabelů O2 - úpravy kabelů Správy informačních technologií 	0,26 %
Karel Kačer, projekce, engineering se sídlem U Borského parku 3, Plzeň PSČ: 301 00 IČ: 63541246	<ul style="list-style-type: none"> - SO 91-37-53 Přeložka horkovodu na mostě v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha-Plzeň 	0,25 %
METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem I. P. Pavlova 1786/2 Praha 2 PSČ: 120 00 IČ: 45271895	<ul style="list-style-type: none"> - část E.1.4 - SO 198-38-01 úprava stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská 	0,76 %
TOP CON SERVIS, s.r.o. se sídlem Varšavská 30 Praha 2 PSČ: 120 00 IČ: 45274983	<ul style="list-style-type: none"> - SO 34-38-04.2 Železniční most v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha Plzeň 	0,56 %
Jiří Polák se sídlem Na Truhlářce 1456 Praha 8 PSČ: 180 00 IČ: 71552898	<ul style="list-style-type: none"> - SO 34-37-42 Přeložka NTL plynu v Mikulášské ul. 	0,14
ELTODO, a.s. se sídl. Novodvorská 1010/14 Praha 4 PSČ: 14 201 IČ: 45274517	<ul style="list-style-type: none"> - technologie a kabeláž pro SSZ K501 a K118 - technologie a kabeláže pro proviz. stožáry SSZ - úpravy dopr. řešení SSZ K501 a K118 pro DIO - dopravní model a kapacitní posouzení 	0,46
Celkové % hodnoty subdodávek		4,05 %

