

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

PAVILON 31 PRÁDELNA - STAVEBNÍ VÝPLŇ

týden	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Výzva objednatele k zahájení prací	■									
Předání staveniště, zahájení prací		■								
PNKM pavilon 31 PRÁDELNA - stavební výplň										
3 Svislé a kompletní konstrukce		■	■	■	■	■	■	■	■	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						■	■	■	■	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání			■	■	■				■	■
998 Přesun hmot		■	■	■	■	■	■	■	■	■
762 Konstrukce tesařské		■	■							
764 Konstrukce klempířské									■	
767 Konstrukce zámečnické							■	■		
781 Dokončovací práce - obklady									■	■
784 Dokončovací práce - malby a tapety								■	■	■
VRN Vedlejší rozpočtové náklady		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dokončení a předání hotového díla										■

Ve Zíně dne 5. 9. 2024

