

DIAMO, státní podnik	127279
Vytvořeno: 09.09.2024 v 09:07:54	
Čj.: DIAMO-D550/86471/2024	
Listů: 2 Příloh: 0	Zprac.
Druh: písemné	



číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

Staříč – Zkoušky pevnosti zpevněných zásypových materiálů

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci části veřejné zakázky malého rozsahu

I. Smluvní strany

D700/60000/00096/23/01
10.9.24

Objednatel: DIAMO, státní podnik

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 217301453/0300

Zastoupený: [redacted] náměstkem pro ekologii a sanaci
pověřeným vedením odštěpného závodu DARKOV na základě Generálního
pověření ze dne 25. 3. 2024

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

[redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod DARKOV

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

nebo elektronicky na: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: QUALIFORM, a.s.

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1138

IČO: 494 50 263 DIČ: CZ49450263

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako smluvní strany a samostatně jako „smluvní strana“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Staříč – Zkoušky pevnosti
zpevněných zásypových materiálů

Strana 1 (celkem 2)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2023 Smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele D700/60000/00096/23/00 na „Staříč – Zkoušky pevnosti zpevněných zásypových materiálů“ (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu opoždění likvidačních prací ze strany objednatele, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se smluvní strany po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“) zahrnující změnu termínu plnění.

III. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že se v čl. IV. Smlouvy (Dodací podmínky a záruka za jakost) v odstavci 2 text „do 31. 10. 2024“ nahrazuje textem „do 30. 09. 2025“.

IV. Ostatní ujednání


1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karviné dne: 29-08-2024

V Brně dne: 30-08-2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



náměstek pro ekologii a sanaci
pověřený vedením odštěpného závodu
DARKOV na základě
Generálního pověření ze dne 25. 3. 2024