

DODATEK č. 07868-2024-4502-D-0101/95-01-001-S00704-14

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – SEZ - „II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monikou Zbořilovou, ředitelkou odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – správce společnosti**

se sídlem na adrese: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČO: 49356089

DIČ: CZ 49 35 60 89

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775

zastoupen oprávněnými osobami:

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. jednatelem společnosti

Ing. Alešem Hamplem, MBA, jednatelem společnosti

Ing. Radimem Kotlářem, jednatelem společnosti

Ing. Dušanem Svobodou, jednatelem společnosti

a

GEMTECH, a.s. – společník 2

Se sídlem na adrese: Za Kinem 1382/16, 252 19 Rudná

IČO: 26427036

DIČ: CZ 26 42 70 36

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7007

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. – společník 3

se sídlem: Pišťovy 820, 537 01 Chrudim

IČO: 15053695

DIČ: CZ 15 05 36 95

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036

kteře spolu dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník založily společnost „**AVIA 21**“, kde spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je správce společnosti, spol. GEMTECH, a.s. je společník 2 a spol. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. je společník 3.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07868-2022-4502-S-0101/95-01-001-S00704 ze dne 29. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s. - Změna závazku ze smlouvy č. 14 – revize č. 1 (ZZS č. 14 – revize č. 1)“, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 7. 8. 2024, který je veden objednatelem pod č.j. MF-956/2024/4502-187 a který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 14**“).

Popis ZZS č. 14:

Předmětem ZZS č. 14 je prodloužení termínu realizace sanace nesaturované zóny v prostoru objektu č. 102 o 2 měsíce. ZZS č. 14 má vliv na dílčí termíny doby plnění zakázky; ZZS č. 14 upravuje znění v čl. III. Doba plnění v bodech 3.5, 3.26 a nově doplňuje podbod 3.5a, vztahující se k ukončení sanace nesaturované zóny v prostoru objektu 102 (sektor VII) do 2 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

Odůvodnění ZZS č. 14:

Důvodem ZZS č. 14, je skutečnost, že dokončení veškerých sanačních prací u objektu 102 v nesaturované zóně bylo možno realizovat až po uskutečnění přeložky vysokého napětí (dále jen VN) v tomto prostoru, které bylo dotčeno schválením ZZS č. 7.

V důsledku schvalovacího procesu ZZS. č. 7, prodlevám (nezbytná součinnost AVIA Energo) a času potřebném k realizaci přeložky VN v rozsahu dle ZZS č. 7 (tj. v zemním provedení namísto nadzemního vedení) je k dokončení veškerých sanačních prací u objektu 102 v nesaturované zóně třeba 2 měsíců nad rámec platného termínu pro dokončení sanace nesaturované zóny. Tyto práce zahrnují dobourání podzemních konstrukcí v prostoru těžby, odtěžbu nadlimitně kontaminovaných zemin, sanační monitoring a ověření dosažení cílových limitů sanace nesaturované zóny, dále vybudování jímacích drénů a realizaci zpětného zásypu sanačních výkopů.

II.

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Do čl. III. se nově vkládá bod 3.5a, body 3.5 a 3.26 Smlouvy nově zní takto:

Sanace nesaturované zóny – východní část

„3.5 Zhotovitel ukončí sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu východní části do 16 měsíců od zahájení prací dle bodu 3.4 této smlouvy, vyjma objektů uvedených v bodu 3.5a. Zhotovitel doručí objednateli závěrečnou zprávu o sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu východní části, kromě objektů uvedených v bodu 3.5a, objednateli do 1 měsíce od ukončení sanace dle předchozí věty.

3.5a Zhotovitel ukončí sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu v prostoru objektu 102 do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku 07868-2024-4502-D-0101/95-01-001-S00704-14. Zhotovitel doručí objednateli závěrečnou zprávu o sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu v prostoru objektu 102 (sektor VII) do 1 měsíce od ukončení sanace dle předchozí věty.“

Sanace saturované zóny – východní část, sektor VII

„3.26 Zhotovitel zahájí in situ testování v sektoru VII nejpozději 1 měsíc po ukončení sanace nesaturované zóny východní části v prostoru objektu 102 dle bodu 3.5a Smlouvy.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9.9.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 2.9.2024
Za společnost „AVIA 21“
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
na základě plné moci

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Aleš Hampl, MBA
jednatel společnosti

Ing. Radim Kotlář
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX