

DODATEK č. 07589-2024-4502-D-0246/05-01-001-S00677-08

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod –
„SEZ – KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Veronikou Peřinovou, vrchní ředitelkou sekce 09 – Majetek státu
(dále jen „objednatel“)

a

2. **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**

se sídlem na adrese: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

IČO: 46347542

DIČ: CZ46347542

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 790

zastoupen: Jiřím Bartošem, předsedou správní rady

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07589-2020-4502-S-0246/05-01-001-S00677 ze dne 8. 12. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Návrh na změnu č. 8 závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „SEZ - KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“, vyhotoveného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod č.j.: MF- 2627/2024/4502-56, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 8**“).

Popis ZZS č. 8: Napojení dešťové kanalizace v hale Chemie přímo na stávající objekt (nikoli do šachty) a drobná změna její trasy. Sanace jímek v hale Chemie, které nebyly v zadávací dokumentaci (dále též „ZD“). Demolice železobetonových základů v hale Chemie, které nebyly uvedeny v ZD. Odstranění nadlimitně kontaminovaných železobetonových konstrukcí, které nebyly v ZD, okolo ocelových jímek. Zmenšení rozměru obnovovaných kabelových kolektorů. Vybourání dešťové kanalizace, která nebyla v ZD, v objektu Nářadovna a zajištění náhradního odvodu dešťových vod. Průzkum plošného a hloubkového rozsahu kontaminace v

objektu Nářad'ovny, neboť rozsah je odlišný od ZD. Vytřídění stavební suti z betonových míst, která nebyla v ZD, po strojní demolici dřevěných kostek. Odstranění betonové suti, která vznikla v průběhu demolice podlah z dřevěných kostek a která nebyla v ZD, a snížení množství odstraněných dřevěných kostek, přičemž snížení odpovídá objemu betonové suti. Zajištění geotechnického průzkumu pro stanovení rozsahu statického zajištění objektu Nářad'ovna, neboť průzkum nebyl v ZD. Zvýšení nákladů souvisejících s vícepracemi a prodloužením doby plnění (inženýring, zařízení a provoz staveniště atd.).

Finanční změny

Dle odst. 4 § 222 ZZVZ – celková hodnota změny činí: 2 098 890,- Kč bez DPH, tj. 1,24% původní hodnoty závazku

Dle odst. 6 § 222 ZZVZ – celkový cenový nárůst činí 6 890 944,18 Kč bez DPH, tj. 4,06 % původní hodnoty závazku

Odůvodnění ZZS č. 8: Důvodem ZZS č. 8 je zjištění řady nových skutečností, které nebyly popsány v zadávací dokumentaci a které byly odhaleny až postupem sanačních prací, viz výše. Pro zajištění naplnění cílů sanace je provedení prací souvisejících s novými skutečnostmi nezbytné.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 8** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 195 786 363,54 Kč** (slovy: sto-devadesát-pět-milionů-sedm-set-osmdesát-šest-tisíc-tři-sta-šedesát-tři korun českých a padesát-čtyři haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 9 790 000,-Kč (slovy: devět-milionů-sedm-set-devadesát tisíc korun českých). **Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

3.5 *„K dokončení sanačních prací dojde nejpozději do **29** měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 3.4 této smlouvy. Lhůta k dokončení sanačních prací se prodlužuje o dobu zpoždění s prováděním sanačních prací, které nastalo v důsledku neposkytování*

součinnosti právnickou osobou ve smluvním vztahu dle smlouvy o dílo uvedené v odstavci 3.4 této smlouvy či v důsledku oprávněného přerušení prací na díle ve smluvním vztahu podle smlouvy o dílo uvedené v odstavci 3.4 této smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že důvodem k přerušení prací na díle ve smluvním vztahu podle smlouvy o dílo uvedené v odstavci 3.4 této smlouvy může být i prodlení právnické osoby s placením peněžitých dluhů vůči zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje o neposkytování součinnosti právnickou osobou nebo o přerušení prací dle smlouvy o dílo uvedené v odstavci 3.4 této smlouvy objednatele bezodkladně písemně informovat.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3.9.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 9.9.2024
Za MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost

Mgr. Veronika Peřinová
vrchní ředitelka sekce 09 – majetek státu

Jiří Bartoš
předseda správní rady

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX