

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0170/50121/23 (objednatele)

č. P/24/015 (zhotovitele)

ze dne 31.1.2024

pro provedení stavebních činností pro akci
„Zabezpečení vodohospodářských objektů na území HMP“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DÍČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JIMI CZ, a.s.

se sídlem: Plzeňská 276/298, Motol, 150 00 Praha 5

zastoupená:

IČO: 253 13 436

DÍČ: CZ25313436

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 15272

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je změna předmětu Smlouvy o dodatečné stavební činnosti a dodávky a neprovedené stavební činnosti a dodávky, jejichž potřeba provedení vznikla, respektive zanikla z důvodu nových požadavků na stupeň zabezpečení. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla. Z důvodu havárie na objektu, a s tím souvisejícího přerušení, dochází též k prodloužení termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 **zhotovitel neprovede** tyto stavební činnosti a dodávky:

PZTS

- infrazávory
- otřesová čidla

MZT

- montáž mříže ve vodojemu
- bezpečnostní dveře BT „3“, 900 x 2100 mm – 2 ks
- ocelová tyč dl. 900 mm
- zazdění větracího otvoru ve stěně

AOO

- kompletní sestava systému – mechanika včetně upevnění a výstražných tabulek (zkrácení o 75 m)

3.1.2 **zhotovitel provede tyto dodatečné stavební činnosti a dodávky:**

PZTS

- doplnění bezkontaktních čteček na vstupu do čerpací stanice
- čtečka u vstupu do objektu na odstřežení AOO
- zakončení rozvodů kabelových tras kopos a VO
- zabezpečení šachet Ikea

CCTV

- doplnění kamer na sloupy u hydrantu včetně SW
- doplnění UPS + PC + monitor

AOO

- oplocení podél garáží
- brána pro příjezd těžkých vozidel
- oprava stávající brány, výměna pohonu

MZT

- mechanické zabezpečení šachet Ikea

2. V ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 16.10.2024**, v opačném případě je v prodloužení.

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.“

3. V ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se znění bodu 6.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH dle SoD a tohoto dodatku č. 1, řádně a včas v souladu se smlouvou, a to takto:

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	699 459,00 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 574 684,00 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	1 274 143,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	17 521 603,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	699 459,00 Kč
Celková cena bez DPH	18 221 062,00 Kč
DPH 21%“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
