



# Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

„Projekty parkových úprav“

„ČÁST 1: Park za domy s pečovatelskou službou Pálavské náměstí 1, 2“

„ČÁST 2: Revitalizace parku Bzenecká“

uzavřené podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

## SMLUVNÍ STRANY

### Zhotovitel:

Název subjektu: Ing. Pavla Bártová  
Sídlo: 783 47, Hněvotín 320  
Korespondenční adresa: Úvoz 59, 602 00 Brno  
E-mail: projekce@atelierzachr.cz  
Datová schránka: wybsk9w  
IČ: 075 11191  
Číslo bankovního účtu: XXXXXXXXXX  
Zhotovitel není plátcem DPH  
(dále jen „Zhotovitel“)

### Objednatel

Název subjektu: Statutární město Brno, Městská část města Brna, Brno-Vinohrady  
Sídlo: Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno  
IČ: 44 99 27 85  
zastoupen: Mgr. Jitka Ivičičová /Starostka/  
(dále jen „Objednatel“)

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2024 následovně:

I. Články 3.3 a 3.4 nově zní:

**3.3 Termín provedení Díla je pro ČÁST 1 do 5 měsíců od popisu smlouvy.**

**3.4 Termín provedení Díla je pro ČÁST 2 do 3 měsíců od popisu smlouvy.**

II. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Brně dne 11.9.2024

V Brně dne 11.9.2024



Za Objednatele:

**Mgr. Jitka Ivičičová**  
**Starostka MČ Brno-Vinohrady**





Za zhotovitele:

**Ing. Pavla Bártová**  
**Zahradní ateliér ZACHR**

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tento dodatek smlouvy byl řádně schválen na zasedání Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 28. 8. 2024 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.





## Harmonogram prací

### „Projekty parkových úprav“


#### „ČÁST 1: Park za domy s pečovatelskou službou Pálavské náměstí 1, 2“

Druh práce	Doba provedení na týdny od podpisu smlouvy
Objednání geodetického a výškového zaměření	1. týden
Dendrologické posouzení dřevin – posuzování v terénu	2. týden
Dendrologické posouzení dřevin – vypracování projektu	3. týden
Dendrologické posouzení dřevin – vypracování projektu	4. týden
Získávání analytických podkladů od všech správců sítí a dalších dotčených orgánů	5. týden
Tvorba studie	6. týden
Tvorba studie	7. týden
Tvorba studie	8. týden
Tvorba studie	9. týden
První konzultace se zadavatelem	10. týden
Korekce studie a tvorba vizualizací	11. týden
Korekce studie a tvorba vizualizací	12. týden
Korekce studie a tvorba vizualizací	13. týden
Druhá konzultace se zadavatelem a s Poradním sborem rady města Brna pro bezbariérové Brno	14. týden
Tvorba Prováděcí dokumentace pro Stavební povolení	15. týden
Tvorba Prováděcí dokumentace pro Stavební povolení	16. týden
Tvorba Prováděcí dokumentace pro Stavební povolení	17. týden
Tvorba Prováděcí dokumentace pro Stavební povolení	18. týden
Tvorba Prováděcí dokumentace pro Stavební povolení	19. týden
Tvorba Prováděcí dokumentace pro Stavební povolení	20. týden
<b>Předání díla</b>	<b>Dle smlouvy o dílo</b>

Zahradní ateliér ZACHR

**Poznámka:** Jedná se o orientační předpoklad prováděných prací, který nezohledňuje vyjádření dotčených orgánů. Termín provedení prací se zohledněním těchto vyjádření se může lišit (viz čl. 3.5. smlouvy o dílo).





## Harmonogram prací

### „Projekty parkových úprav“

#### „ČÁST 2: Revitalizace parku Bzenecká“

Druh práce	Doba provedení na týdny od podpisu smlouvy
Objednání geodetického a výškového zaměření	1. týden
Dendrologické posouzení dřevin – posuzování v terénu	2. týden
Dendrologické posouzení dřevin – vypracování projektu	3. týden
Získávání analytických podkladů od všech správců sítí a dalších dotčených orgánů	4. týden
Tvorba studie	5. týden
První konzultace se zadavatelem	6. týden
Korekce studie a tvorba vizualizací	7. týden
Korekce studie a tvorba vizualizací	8. týden
Druhá konzultace se zadavatelem a s Poradním sborem rady města Brna pro bezbariérové Brno	9. týden
Tvorba projektové dokumentace pro připojení mlhovače a jednání s dotčeným orgánem BVK – získání povolení pro přípojku a připojení	10. týden
Tvorba Prováděcí dokumentace pro Stavební povolení	11. týden
Tvorba Prováděcí dokumentace pro Stavební povolení	12. týden
<b>Předání díla</b>	<b>Dle smlouvy o dílo</b>

**Poznámka:** Jedná se o orientační předpoklad prováděných prací, který nezohledňuje vyjádření dotčených orgánů k PD a termín provedení prací se zohledněním těchto vyjádření se může lišit (viz čl. 3.5. smlouvy o dílo).



