

# ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby

"Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov - Střítež"

smlouva:	621/ORM/2024	číslo ZL:
objednatel:	Statutární město Jihlava, IČ: 002 86 010	<b>03</b>
zhotovitel:	PORR a.s., IČ: 430 05 560	

název ZL:	Změna stavebních objektů: SO 101
-----------	----------------------------------

**předmět změny:**

Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2  
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min  
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20  
Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše  
Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3  
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg  
Bourání základů ze ŽB  
Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý řez do DN 200  
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km  
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot  
Nakládání suti a vybouraných hmot  
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

**zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):**

Z důvodu zastížení původních betonových konstrukcí v trase cyklostezky a jejich kolize s hloubkou konstrukčních vrstev cyklostezky je nutné jejich odstranění.  
Jedná se o betonové základy sloupů NN, betonové panely, monolitická šachta a betonové bloky.

**zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:**

PD neobsahuje odstranění těchto kcí, neboť je autor projektu nemohl předvídat

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Betonové kce se nachází v trase cyklostezky, kterou zhotovitel provádí v rámci uzavřené SOD.

<b>vliv na cenu díla:</b>	NE	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>méněpráce</b>
		<b>cena:</b>	bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč	NE
<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>vícepráce</b>
		<b>cena:</b>	bez DPH 102 768,87 Kč 21%DPH 21 581,46 Kč celkem 124 350,33 Kč	ANO

Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle odst. 6

<b>vliv na termín dokončení:</b>	NE
----------------------------------	----

<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	NE
--	----

**přílohy :**

1. Položkový rozpočet
2. Zápis SD
3. Fotodokumentace

**podpis zhotovitele:**  
Petr Beroun, stavbyvedoucí Datum 12.8.2024

**vyjádření projektanta (autorský dozor) :**  
Ing. Michal Topolovský Datum 12.8.2024

**vyjádření TDS :** Betonové prvky, ocelová trubka, betonová šachta zasahovaly do konstrukce cyklostezky, proto bylo nutné jejich odstranění. všechny konstrukce byly zdokumentovány jak fotograficky tak zápisem do SD. Pro ocenění prací spojených s jejich likvidací byly použity  
Ing. Petr Pausar jak položky obsažené v SOD tak, dle SOD položky URS - 10%. Doporučuji ZL 03 schválit beze změn. Datum 12.8.2024

**vyjádření objednatele (TDM):**  
Ing. Zdeněk Tulis Datum 12.8.2024

**vyjádření objednatele (MMJ) :**  
Miroslav Voda Datum 12.8.2024