



Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Společnost	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
Adresa	Broučkova 372, Příluky, 760 01 Zlín
IČO	00226319
DIČ	nejsme plátcí DPH
Jehož jménem jedná	Mgr. Hynek Steska, ředitel
Kontaktní osoba	Mgr. Hynek Steska
Telefon	+420 604 220 441
e-mail	hynek.steska@szszlin.cz
(dále jen „objednatel“)	

a

Dodavatel	Projektování sportovišť s.r.o.
Adresa	nám. T. G. Masaryka 2433
IČO	17453267
DIČ	CZ17453267
Zastoupený	Janem Dudrem
Kontaktní osoba	Jan Dudr
Telefon	+420 724 271 017
e-mail	jan.dudr@centrum.cz
Bankovní spojení	č.ú.123-8149870297/0100 (KB a.s.)
(dále jen „zhotovitel“)	

uzavírají tuto smlouvu

1 Důvod uzavření dodatku

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27. 3. 2024 dodatek č. 1 „SMLOUVY O DÍLO“.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že vlivem nepředvídatelných došlo k významnému časovému posunutí aktivit plnění dohody oproti termínům, které byly plánovány v době uzavření dodatku č. 1, nebylo možno v požadovaném termínu (do 27. 4. 2024) vystavit fakturu na činnosti, které dosud nebyly realizovány, tedy ani je ze strany objednatele proplatit.
3. Podstatná část požadovaných činností, např. úpravy projektové dokumentace, výběrové řízení a zahájení stavby, probíhala až v měsících květen a červen. Konzultační jednání s dotčenými orgány a správci sítí byly dokončeny až na začátku měsíce srpna.
4. Na základě uvedených argumentů se obě strany dohodly na uzavření dodatku č. 2.

2 Zachované činnosti

1. Činnosti nad rámec SOD, které byly vyvolány dotčenými orgány státní správy a správci sítí, které je nutno zajistit pro vydání povolení stavby (vodoprávní řízení, podklady pro řešení majetkoprávních vztahů a břemen, úpravy projektové dokumentace, aktualizace a změny rozpočtů vč. výkazů výměr, konzultační jednání s dotčenými orgány a správci sítí za účasti investora, součinnost při výběrovém řízení a zahájení stavby).
2. Cena: 28 000 Kč bez DPH (33 880 Kč vč. DPH)

2 Změny oproti dodatku č. 1

1. Mění se termín: do 15. 9. 2024

3 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 12. 8. 2024