



MHMPXPMZU20P

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

. . .

Společnost „TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd BUBNY“

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi smluvními stranami dne 23.12.2022 ve smyslu ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění pozdějších dodatků (dále jen jako „Smlouva“)

stavba č. 44812 Podjezd Bubny;

číslo smlouvy objednatele: DII /21/06/007614/2022

číslo smlouvy zhotovitele Metrostav TBR a.s.: 22500541

číslo smlouvy zhotovitele OHLA ŽS, a.s.: SOD00200712

číslo smlouvy zhotovitele Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.: 2022/1012/0687

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

datová schránka: 48ia97h

Zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým
zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území
pověřeným řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako "**Objednatel**"

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem: Branická 514/140, 147 00 Praha 4

IČO: 05315522

dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

Společnost: „TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd BUBNY“

Vedoucí společnosti: Metrostav TBR a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26059

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572

DIČ: CZ09884572

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva a
Mgr. Jakub Pikna, člen představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu společnosti „TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd BUBNY“ : 123-7775570297/0100

datová schránka: dhh5kbf

Druhý společník: OHLA ŽS, a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 695

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
a
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Třetí společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 1441

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Pavel Špinler, člen představenstva

dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

uzavřený v souladu s částí IX. Ostatní a závěrečná ujednání, článku 25 Ostatní
ustanovení, odst. 25 Ostatní ustanovení, pod-odst. 25.7 shora uvedené Smlouvy
tento dodatek č. 1

dále jen jako „**Dodatek č. 1**“

Článek I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s částí III. Předmět smlouvy a na základě článku 5 ZMĚNY DÍLA dohodly na následujících změnách rozsahu díla:

- Změnový list č. 1 Sadové úpravy a kácení zeleně, viz Příloha č.1
- Změnový list č. 2 Metro Vltavská, demolice skladů, viz Příloha č.2
- Změnový list č. 3 Propojovací chodník, likvidace škváry, viz Příloha č.3
- Změnový list č. 4 Železniční most, změna založení, viz Příloha č.4

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 až 4 tohoto Dodatku č. 1, tj. následujících změnových listů:

	Název	vícepráce (Kč)	méněpráce (Kč)	celkem (Kč)
Změnový list č. 1	Sadové úpravy a kácení zeleně	296 451,46 Kč	0,00 Kč	296 451,46 Kč
Změnový list č. 2	Metro Vltavská, demolice skladů	2 333 313,95 Kč	0,00 Kč	2 333 313,95 Kč
Změnový list č. 3	Propojovací chodník, likvidace škváry	4 397 198,88 Kč	1 149 944,83 Kč	3 247 254,05 Kč
Změnový list č. 4	Železniční most, změna založení	14 897 602,06 Kč	0,00 Kč	14 897 602,06 Kč
Cena Celkem		21 924 566,35 Kč	1 149 944,83 Kč	20 774 621,52 Kč

Článek II. Cena Díla

1. V souvislosti se změnou rozsahu Díla se v části IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, v bodě 7, odst. 7.1., původní znění mění takto:

7.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 4. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 6.9.2022 a v souladu se schválenými změnovými listy jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Původní cena dle Smlouvy	249 239 159,74	52 340 223,55	301 579 383,29
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	20 774 621,52	4 362 670,52	25 137 292,04
Cena celkem, včetně Dodatku č. 1	270 013 781,26	56 702 894,07	326 716 675,33

(dále jen jako „Cena Díla“)

2. V souvislosti s doplněním přílohy 7 “Aktualizované specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců” se čl. 8, bod 8.6 mění takto:

Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců – provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy

této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů).
Zhotovitel je povinen fakturovat samostatně pořízení kontejnerů pro DPP v rámci SO 01-65-10.

Článek III.

Lhůty Plnění

V souvislosti a nezbytností koordinovat Stavbu se vzájemně související a prolínající stavbou „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“, jejímž stavebníkem je Správa železnic, státní organizace, se mění lhůty plnění v podobě Milníků.

Stavbu Podjezdu Bubny nelze dokončit, dokud nebude zrušena provizorní drážní doprava. Ta bude zrušena až po dokončení na stavbě Správy železnic „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“, tj. v září 2025.

Příloha č. 3 Smlouvy: Milníky se mění na znění uvedené v příloze č. 5 tohoto Dodatku č. 1.

Pro stavbu č. 44812 Podjezd Bubny byl původní termín délky plnění dle SoD: 551 dnů.

Doba stavby se tímto Dodatkem č. 1 prodlužuje o 303 dnů.

Celkový nový prodloužený termín délky plnění SoD, dle Dodatku č. 1: 854 dnů.

Stavba č. 44812 Podjezd Bubny se prodlužuje na termín dokončení svázané liniové stavby Správy železnic. Společný harmonogram obou staveb uveden v příloze č. 6 tohoto Dodatku č. 1. Správa železnic, pro kterou HMP staví. Železniční most Správa železnic převezme a začne provozovat obě stavby současně.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 1.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Dodatek č. 1 jsou oprávněni uveřejnit v registru smluv též Zhotovitelé, přičemž v takovém případě jsou o tom povinni Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 1 obsažených se řídí tímto nařízením.
- 4.5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že smluvní

strany souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 1 žadatelům, pokud o ně požádají.

- 4.6. V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. d) k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6. 11. 2023 je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.
- 4.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 1.

PŘÍLOHY:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Příloha č. 1: | Změnový list č. 1 | Sadové úpravy a kácení zeleně; |
| Příloha č. 2: | Změnový list č. 2 | Metro Vltavská, demolice skladů; |
| Příloha č. 3: | Změnový list č. 3 | Propojovací chodník, likvidace škváry; |
| Příloha č. 4: | Změnový list č. 4 | Železniční most, změna založení; |
| Příloha č. 5: | (současně aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy) Milníky – <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1</i> | |
| Příloha č. 6: | Harmonogram liniové stavby SŽ svázaný s harmonogramem stavby HMP č. 44812 Podjezd Bubny - <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1</i> | |
| Příloha č. 7: | Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců | |
| Příloha č. 8: | Specifikace díla a kalkulace ceny v aktuálním znění vč. změnových listů | |

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci
rozhodování o území, pověřen řízením
odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

.....
Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

.....

Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

.....

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....

Ing. Pavel Špinler
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

podepsáno elektronicky