

Dodatek č. 4

Číslo zhotovitele: 02062411

Smluvní strany:**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce pana

k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

(dále jako „objednatel“ nebo „SVS“)

a

2. Zhotovitel:**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupen: Ing. Adam Sinevič, jednatel

Oldřich Řáha, jednatel

zástupce pro věci technické:

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú: 138 787 7206/2700

telefon:

(dále také jako „zhotovitel“ nebo „VHS“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany společně uzavřely dne 8.4.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 4, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 4 se mění článek o Registru smluv, a to ve vztahu k zákonu č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v následujícím znění:

„Pokud se na smlouvu vztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), dohodly se smluvní strany na následujícím:

- a. *Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.*
- b. *Při zveřejnění znění smlouvy smluvní strany nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.*
- c. *Identifikace smluvní ujednání obsažená v čl. II, v čl. III., v čl. IV., v čl. V., v čl. VI., v čl. VII., v čl. VIII., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou dle prohlášení smluvních stran předmětem obchodního tajemství.*
- d. *Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.*
- e. *V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. II, odst. 1 platí povinnosti uvedené v tomto odstavci pro zveřejnění takového dodatku obdobně.*

Pokud se na smlouvu nevztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona o registru smluv, smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.“

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 4 se mění čl. III. Čas plnění odst. 3.2 takto:

3.2 Dokončení stavby do: 30.9.2024

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatel.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. *Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.*
2. *Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.*
3. *Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.*

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
10-09-2024

.....
Ing. Adam Sinevič
jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 29.08.2024	
Název akce: LN085220 Žatec, Bratři Čapků, O. Březiny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	Osobně: X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		ne			
		ne			
		ne			
		ano – změna termínu dokončení stavby, čl.3 SOD			
Popis a zdůvodnění změny: - změna celkového postupu a etapizace výstavby v koordinaci s projekty Města Žatec (souběžná realizace - výměna teplovodu, rekonstrukce parkoviště, komunikací a chodníků), dále v koordinaci s plynárenskou společností při rekonstrukci plynovodního potrubí - časový posun realizace I. a II. etapy (dle PD) do období pro zimní údržbu Města Žatec - nutné ukončení provádění staveních prací k 30.11.2023 dle podmínek a vyhlášky MěÚ Žatec pro zimní období, kdy v termínu od 1.12.2023 do 31.03.2024 není povoleno provádění staveních a výkop. prací na komunikacích a pozemcích města					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + / - 0,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla: Beze změny			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 282 dní (dvěstěosmdesát dva kalendářních dní, nejpozději do 30.09.2024)		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení nejpozději do 30.09.2024					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					m: 29.08.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **NE, NEMĚNÍ**
Nedojde ke změně zhotovitele – **NE, NEDOJDE**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30-08-2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30-08-2024

Zástupce objednatele:

Datum 02-09-2024

Datum 1.9.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.