

Č.j.: ZSMV-00974-17/VZ-2024

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Rekonstrukce hlavní elektro rozvodny v objektu SVA
Pankrác“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 7. 2024 pod. č.j.: ZSMV-00974/VZ-2024

(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Bankovní spojení: ČNB Praha
Čís. účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Ing. Vilibald Knob, ředitelem

(dále též jen „Objednatel“)

a

ATC energo, a.s.

sídlem: Štěrboholská 1404/104, Praha
IČO: 09808124
DIČ: CZ09808124
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 25981,
Datová schránka: 597ybev
Bankovní spojení: Raiffeisenbank číslo účtu: 5398393002/5500,
zastoupená: Pavlem Fechtnerem, členem představenstva a Janem Pechem
členem představenstva
dále též jen „Zhotovitel“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací poskytovaných Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Renovace kanceláří a chodeb SVA B - 2.p.“.
- 2.2. V souladu s čl. 4 Smlouvy o dílo, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“), které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy (dále také „dodatečné stavební práce“).

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 3.1. Dodatečné stavební práce jsou sjednány v rozsahu dle Změnových listů č. 1 a č. 2 ze dne 6. 9. 2024, které jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné stavební práce, bez kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 4. Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) vícepráce bez DPH 637 338,00 Kč
(slovy: šest set třicet sedm tisíc tři sta třicet osm korun českých),
 - b) DPH 21 % ve výši 133 840,98 Kč
(slovy: jedno sto třicet tři tisíc osm set čtyřicet korun českých a devadesát osm haléřů),
 - c) celkem včetně DPH 771 178,98 Kč
(slovy: sedm set sedmdesát jedna tisíc jedno sto sedmdesát osm korun českých a devadesát osm haléřů).
- 3.3. Na základě dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1, se prodlužuje termín plnění díla o 5 kalendářních dní.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 4.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211

odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku, že tomuto dodatku beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a č. 2

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
<p>Zhotovitel Pavel Fechtner člen představenstva ATC energo a.s.</p>	<p>Objednatel Ing. Vilibald Knob ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra</p>
<p>Jan Pech člen představenstva ATC energo a.s.</p>	

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		1
Identifikace akce: 2024_021		
Název akce:	Rekonstrukce hlavní elektro rozvodny - SVA Pankrác	
Číslo smlouvy:	ZSMV-00974-16/VZ-2024	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	ATC energo a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 15 - Hostivař	
Projektant:	TEMO TELEKOMUNIKACE, a.s., U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Výměna přívodní kabeláže od TR1 a TR2		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Celý objekt SVA		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo řešeno v PD		
Nové řešení:		
Na základě provedeného revizního měření jsou stávající kabely na hraně životnosti, jsou hliníkové a proto jsou náročné na údržbu-dotahování spojů. Z tohoto důvodu jsou navrženy měděné kabely typu CHBU.		
Zdůvodnění změny:		
Životnost původních kabelů je za jejich hranicí. Kabely budou vyměněny v rámci rekonstrukce rozvaděčů, je nutné minimalizovat další vypínání el. Energie v objektu SVA.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Není, doplnění bude zakresleno do skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano - zaznamenáno v zápise z KD č. 02 ze dne 6.8.2024		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO (5 dní)		
Vliv na kvalitu díla: ANO		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		496 976,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		496 976,00 Kč
DPH 21%		104 364,96 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		601 340,96 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Objednatele:
ATC Energo, a.s.		Zařízení služeb pro MV
Pavel Fechtner		
Datum: 6.9.2024	Datum:	Datum: 6.9.2024
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval: [redacted]		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

CENOVÁ NABÍDKA

číslo: 258/2024

akce: Vícepráce na akci: rekonstrukci NN rozvodny v objektu SVA Pankrác – výměna přívodní kabeláže od TR1 a TR2

Nabízející

Pavel Fechtner

ATC energo a.s.

Sídlo:
Štěrboholská 1404/104
102 00 Praha 10 – Hostivař

Provozovna:
Tiskařská 12
Praha 10 - Malešice

telefon:

e-mail:

Poptávající

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Sídlo:
Přípotoční 300/12
190 00 – Praha 9 Libeň

Telefon:

e-mail:

Vážený pane,
dovoluji si Vám zaslat nabídku na výše uvedenou akci. Cenová nabídka byla vypracována dle Vašich požadavků. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů Vám ochotně poskytneme další informace. Cenová nabídka je platná do 30. 09. 2024 nebude-li písemně dohodnuto jinak.

Cena Celkem: 521.976,- Kč bez DPH

Poskytnutá zakázková sleva: 25.000,- Kč

Cena Celkem po slevě: 496.976,- Kč bez DPH

Nabídka obsahuje:

- Viz. příloha č.1 – Položkový rozpočet


Nabídka neobsahuje:

Záruka na montážní práce je v délce 36 měsíců, na dodávky zařízení podle jednotlivých výrobců, nejméně však 24 měsíců. Tyto garance se nevztahují na dodávky mající charakter spotřebního zboží, např. pojistky, světelné zdroje atd.

Informace uvedené v této cenové nabídce jsou dle zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) důvěrné a slouží pouze pro poptávajícího (není-li dohodnuto jinak). Poptávající není oprávněn je prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy, či nikoli. Porušení této povinnosti opravňuje nabízejícího požadovat po poptávajícím náhradu škody, obdobně podle ustanovení § 373 a násl.

V Praze

Dne: 21.08.2024



Pavel Fechtner
ATC energo a.s.

Příloha č.1 – položkový rozpočet:

<i>Druh</i>	<i>Množ.</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Jednotková cena</i>	<i>Celk.cena</i>
			<i>celkem</i>	
<u>Nové kabely</u>				
Vodič CHBU 120	300	m	712,40	213 720,00
Vodič CHBU 120	300	m	712,40	213 720,00
Vodič CYA 120 z/ž	10	m	591,50	5 915,00
Vodič CYA 120 z/ž	10	m	591,50	5 915,00
<u>Nové přístroje a kabelové nosiče</u>				
Drátěný žlab 300/54	10	m	564,20	5 642,00
Drátěný žlab 300/54	10	m	564,20	5 642,00
<u>Úprava elektroinstalace</u>				
Přípojení přívodního kabelů	1	kpl	4 004,00	4 004,00
Přípojení přívodního kabelů	1	kpl	4 004,00	4 004,00
Demontáž stávající kabeláže	1	kpl	1 482,00	1 482,00
Demontáž stávající kabeláže	1	kpl	1 482,00	1 482,00
<u>Ostatní materiál a práce elektro</u>				
Pomocný a označovací materiál	2	kpl	6 500,00	13 000,00
Oprava požárních prostupů	2	kpl	12 220,00	24 440,00
Projektová dokumentace skutečného provedení	1	kpl	9 880,00	9 880,00
Revizní zpráva	2	kpl	4 940,00	9 880,00
Doprava	1	kpl	3 250,00	3 250,00
Celkem bez DPH				521 976 Kč

Pozn.

Na základě provedeného revizního měření jsou stávající kabely na hraně životnosti dále stávající

kabely jsou hliníkové, které jsou náročnější na údržbu dotahování spojů.

Nové kabely navrhujeme měděné typu CHBU

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		2
Identifikace akce: 2024_021		
Název akce:	Rekonstrukce hlavní elektro rozvodny - SVA Pankrác	
Číslo smlouvy:	ZSMV-00974-16/VZ-2024	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	ATC energo a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 15 - Hostivař	
Projektant:	TEMO TELEKOMUNIKACE, a.s., U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Zajištění DG pro zálohování důležitých odběrných míst v budově SVA		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Celý objekt SVA		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo řešeno v PD		
Nové řešení:		
Po dohodě na KD bude nutné zajistit zálohování dohodnutých okruhů v budově SVA pomocí dieselaagregátu. Dieselaagregát bude umístěn o víkendech před skladem popelnic.		
Zdůvodnění změny:		
Zajištění důležitých odběrných míst v budově SVA		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO - zaznamenáno v zápise z KD č. 03 ze dne 20.8.2024		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		140 362,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		140 362,00 Kč
DPH 21%		29 476,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		169 838,02 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Objednatele:
ATC Energo, a.s.		Zařízení služeb pro MV
Pavel Fechtner		
Datum: 6.9.2024	Datum:	Datum: 6.9.2024
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval: [redacted]		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

CENOVÁ NABÍDKA

číslo: 272/2024

**akce: Více práce na akci: Rekonstrukce NN rozvodny v objektu SVA
Pankrác – Zajištění DG pro zálohování důležitých obvodů**

Nabízející

Tomáš Fechtner

ATC energo a.s.

Sídlo:
Štěrboholská 1404/104
102 00 Praha 10 – Hostivař

Provozovna:
Tiskařská 12
Praha 10 - Malešice

telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Poptávající

[REDACTED]

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Sídlo: Přípotoční 300/12

190 00 – Praha 9 Libeň

Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Vážený pane,
dovoluji si Vám zaslat nabídku na výše uvedenou akci. Cenová nabídka byla vypracována dle Vašich požadavků. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů Vám ochotně poskytneme další informace. Cenová nabídka je platná do 25.09.2024 nebude-li písemně dohodnuto jinak.

Cena celkem:

140 362,- Kč bez DPH

Nabídka obsahuje:

- Příloha č.1 – Položkový rozpočet

Nabídka neobsahuje:

Záruka na montážní práce je v délce 36 měsíců, na dodávky zařízení podle jednotlivých výrobců, nejméně však 24 měsíců. Tyto garance se nevztahují na dodávky mající charakter spotřebního zboží, např. pojistky, světelné zdroje atd.

Informace uvedené v této cenové nabídce jsou dle zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) důvěrné a slouží pouze pro poptávajícího (není-li dohodnuto jinak). Poptávající není oprávněn je prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy, či nikoli. Porušení této povinnosti opravňuje nabízejícího požadovat po poptávajícím náhradu škody, obdobně podle ustanovení § 373 a násl.

V Praze

Dne: 30.08.2024

Tomáš Fechtner
ATC energo a.s.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

<i>Druh</i>	<i>Množ.</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Jednotková cena celkem</i>	<i>Celk.cena</i>
<i>Položky</i>				
Zajištění zálohování dieselagregátem, včetně dopravy, naft a obsluhy	1	kpl	43 200,00	43 200,00
Kabeláže od DG pro zálohování	1	kpl	18 000,00	18 000,00
Připojovací/přechodová krabice	2	ks	10 056,00	20 112,00
Montážní práce	65	hod	550,00	35 750,00
<i>Ostatní materiál a práce elektro</i>				
Pomocný materiál	1	kpl	3 000,00	3 000,00
Doprava DG	580	km	35,00	20 300,00
Celkem bez DPH				140 362