

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO TS-3740/2024

U objednatele evidovaný pod číslem: ev. č.:4101/24-CSMV
č. j.: TS-4087/2024

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

objednatel:

název: Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA
organizační složka státu (dále jen „OLYMP CS MV“)
sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7
IČO: 75151898
DIČ: nejsme plátcí DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: JUDr. Bc. Michalem Volfem, ředitelem
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
ID datové schránky: zx5ks9a

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel:

název: HANSPAULSKÉ STAVITELSTVÍ s.r.o.
sídlo: Nad Šárkou 1212/82, 160 00 Praha 6
IČO: 27387372
DIČ: CZ27387372
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen: Jeronýmem Haškem, jednatelem
email: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 115672

(dále jen „Zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako
„Smluvní strana“)

Preamble

Dne 02.09.2024 Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo, evidovanou pod číslem: č.j. TS-3740/2024 a ev. č.: 3728/24-CSMV, na základě, které se Zhotovitel zavázal provést dílo, a to konkrétně dodání a instalaci koulařského kruhu s krytem včetně likvidace dosavadního zařízení v objektu Objednatele na adrese: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 00 Praha 7 (dále jen „**Smlouva**“).

Zhotovitel zaslal Objednateli oficiální žádost o prodloužení lhůty k dokončení výše citovaného díla, které je předmětem Smlouvy, a to s následujícím odůvodněním:

„Nepříznivé klimatické podmínky v měsíci září 2024 nedovolovali příslušné práce na díle z důvodu nemožnosti dodržení technologických požadavků na dílo (tj. při vydatnějších deštích dochází k nasycení půdy vodou a vytvoření podmínek, za kterých by nebylo možné dodržet příslušné technologické požadavky na dílo a zároveň dochází k poškození okolního terénu stavební technikou, která se při provádění díla používá) a tím dohodnuté dílo proto není možné dokončit v termínu stanoveném ve Smlouvě.“

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného, dohodly, že vzhledem k okolnosti nepříznivých klimatických podmínek, které Zhotovitel nemohl předvídat a které popsal ve své žádosti o prodloužení lhůty k dokončení předmětného díla, je nezbytné posunout termín konečného dokončení a předání díla. Z výše uvedeného důvodu byl jako nový termín konečného dokončení a předání díla stanoveno datum 15.10.2024.

Smluvní strany si v odst. 2.5 Smlouvy ujednaly, že: *„Do termínu konečného dokončení a předání Díla se pro účely této Smlouvy nezapočítává doba, po kterou budou práce na Díle nuceně přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které budou znamenat nezbytné přerušení prací na Díle, a to po nezbytně nutnou dobu.“*

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ OBJEKTIVNÍ DŮVODY, SE SMLUVNÍ STRANY K NÍŽE UVEDENÉMU DATU, V SOULADU S Odst. 2.5 a 12.5 SMLOUVY DOHODLY NA POSUNUTÍ TERMÍNU PROVEDENÍ DÍLA, KTERÉ FORMÁLNĚ STVRZUJÍ TÍMTO DODATKEM.

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že s účinností ke dni uzavření tohoto Dodatku se odst. 2.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Zhotovitel se dále zavazuje provést pro Objednatele Dílo v celém rozsahu nejpozději do **15.10.2024**. Zhotovením Díla se rozumí jeho provedení řádně a včas v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy České republiky a dalšími relevantními požadavky na základě povahy Díla.“*

- 1.2. Ostatní ustanovení čl. 2 Smlouvy nedotčené změnou tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.

2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Veškerá zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv. Uveřejnění provede OLYMP CS MV.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu tohoto Dodatku a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu tohoto Dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku.
- 2.4. Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku a začínající velkým písmenem, které nejsou definovány tímto Dodatkem, mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplyvají-li z kontextu jinak.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel. V případě, že bude tento Dodatek podepsán elektronicky oběma Smluvními stranami, považuje se tento Dodatek za podepsaný formou elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.
- 2.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 13. 9. 2024

Za Objednatele:



JUDr. Bc. Michal Volf
ředitel
OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA



V Praze dne 13. 9. 2024

Za Zhotovitele:



Jeroným Hašek
jednatel
HANSPAULSKÉ STAVITELSTVÍ s.r.o.