

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 249049

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. Distribuce tepla Třinec, a.s.

se sídlem Máchova 1131, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO 64609812, DIČ CZ64609812

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1168

zastoupena: Ing. Milanem Sikorou, ředitelem společnosti,

zastoupení ve věcech technických: , pověřený zaměstnanec, e-mail:

zastoupení ve věcech smluvních a ekonomických: Ing. Milan Sikora, ředitel
společnosti, e-mail:

bankovní spojení:

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. HAMROZI s.r.o.

se sídlem Polní 411, 739 61 Třinec

IČO 25842544, DIČ CZ25842544

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21058

zastoupena: Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti

zastoupení ve věcech technických: , technik-mistr

e-mail:

zastoupení ve věcech smluvních a ekonomických: Bohuslav Hamrozi, jednatel

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně druhé jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a uzavírají tento dodatek č. 1 k akci: „Stavební rekonstrukce HV šachty Š1 pro PS EC2, Třinec“.

I.
Předmět dodatku

I.1. V oddíle II. Doba a místo provádění prací, bod II.3 se znění podbodu II.2.2 po vzájemné dohodě smluvních stran mění takto:

II.2.2 termín celkového provedení díla a ukončení: **do 16. 9. 2024.**

Odůvodnění: Dočasnou úpravou a přepojením potrubí HV v šachtě Š1 musely být pozastaveny práce na montáži stropní desky až do dokončení montáže nové technologie potrubí HV a ÚT v kolektoru a šachtě. Zhotovitel a Objednatel se proto dohodli, že pro řádné dokončení díla je nezbytně prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění.

II.
Ostatní ujednání

II.1. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

II.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Třinci dne 19. 8. 2024

V Třinci dne 16. 8. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Sikora
ředitel společnosti
Distribuce tepla Třinec, a.s.

.....
Bohuslav Hamrozi
jednatel společnosti
HAMROZI s.r.o.