

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.1

Uzavřený podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **ČSAD Liberec, a.s.**
Zastoupený: Martinem Bobkem, předsedou představenstva
Sídlo: České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
IČO: 250 45 504
DIČ: CZ 250 45 504
Bankovní spojení: číslo bankovního účtu: 281104905/0300
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1126

Oprávnění k jednání:
Ve věcech smluvních: XXXXXX
Ve věcech technických: XXXXXX
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **ZVZ 1990 s.r.o.**
Zastoupený: Zdeňkem Vítkem, jednatelem společnosti
Sídlo: Královská 912/24, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
IČO: 273 53 320
DIČ: CZ 273 53 320
Bankovní spojení: číslo bankovního účtu: 582386399/0800
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25615

Oprávnění k jednání:
Ve věcech smluvních: XXXXXX
Ve věcech technických: XXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Dne 23. 2. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní realizace ocelové konstrukce točny pro autobusy v objektu Za Mlýnem 1117, 463 11, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou na stavbě „**Hala SO01 - točna**“ včetně výrobní dokumentace, podkladů pro projektovou dokumentaci stavební připravenosti, provozní zkoušky funkčnosti před montáží, montáž ocelové konstrukce točny pro autobusy, zaškolení obsluhy, dokumentace pro uvedení do provozu a užívání díla a dále k naplnění účelu zakázky a potřeb Objednatele.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 1) Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění, z důvodu neúplné stavební připravenosti.
- 2) Ze strany Objednatele dojde k prodloužení skutečného termínu předání staveniště včetně úplné stavební připravenosti. Ze strany Zhotovitele dojde k prodloužení skutečného termínu dokončení a předání Díla Objednateli.

- 3) Objednatel se zavazuje informovat písemně Zhotovitele o úplné stavební připravenosti na instalaci předmětu Díla. Zhotovitel má povinnost dokončit a předat Dílo do 4 týdnů od doby přijetí informace o úplné stavební připravenosti.

IV. SANKČNÍ USTANOVENÍ

- 1) Smluvní strany se dohodly, že nebudou uplatňovat žádné smluvní pokuty na které vznikly Objednateli nebo Zhotoviteli nárok s výjimkou smluvní pokuty v případě, že bude Objednatel v prodlení s placením kterékoliv faktury - daňového dokladu. Smluvní pokuta činí 0,3% z prodlené platby bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V. PLATNOST SMLOUVY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2) Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1 bude zveřejněn v Registru smluv. Dodatek č. 1 nabude účinnosti ke dni zveřejnění v Registru smluv.
3) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu a každá smluvní strana obdržela po jednom výtisku.
4) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2024/01-ZVZ zůstávají beze změn.

Objednatel

Zhotovitel

.....
ČSAD Liberec, a.s.

.....
ZVZ 1990 s.r.o.

Martin Bobek, předseda představenstva

Zdeněk Vítek, jednatel

V Liberci dne 18.6.2024.

V Liberci dne __. __.2024.