

DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo
k provedení stavby „Rekonstrukce ul. Kádnerova, v úseku Spojová-K Vinicím, Praha-
Nebušice“.

číslo smlouvy objednatele: 12/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v
platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha — Nebušice,

se sídlem: Nebušická 128, 164 00 Praha 6 – Nebušice

IČ: 00231215,

DIČ: CZ 00231215,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené: Ing. Viktorem Komárkem, starostou městské části
(dále jen "objednatel")

a

RENEX s.r.o.

se sídlem: Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha – 6

IČ: 27241556

DIČ: CZ27241556

zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka C 106996

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Peter Ploštica – jednatel, Ing. Robert Iványi – jednatel, Tomáš Vászondi – jednatel
(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Dne 5.6.2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo k provedení stavby „*Rekonstrukce ul. Kádnerova, v úseku Spojová-K Vinicím, Praha-Nebušice*“ (dále jen „Smlouvy o dílo“). V souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha – Nebušice č. 13/4/2024 ze dne 16.09.2024 se rozšiřuje předmět plnění o dodatečné stavební práce při současném vypuštění prací nerealizovaných.

II.

OBSAH DODATKU

Čl. II odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo: *Rekonstrukce ul. Kádnerova, v úseku Spojová-K Vinicím, Praha-Nebušice*, a to v rozsahu realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení, ohlášení stavby nebo oznámení za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27, písm. b), zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 12.04.2024, č. j.: MCPNE 00982/2024.

Smluvní strany se dohodly na **vypuštění stavebních prací**, které jsou uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 jako stavební práce nerealizované.

Zhotovitel se dále zavazuje provést na díle **dodatečné stavební práce** uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 jako stavební práce dodatečné.

Čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně:

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 12.04.2024, č. j.: MCPNE 00982/2024 jako cena nejvýše přípustná a činí:

<i>Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH</i>	<i>5 979 694,89 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>1 255 735,93 Kč</i>
<i>Původní cena díla vč. DPH 21 %</i>	<i>7 235 430,82 Kč</i>

<i>Cena nerealizovaných prací sjednaných v Dodatku č. 1 bez DPH (viz Příloha č.1 Dodatku č.1)</i>	<i>-108 760,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>-22 839,60 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č.1 vč. DPH 21 %</i>	<i>-131 599,60 Kč</i>

<i>Cena dodatečných prací sjednaných v Dodatku č. 1 bez DPH (viz Příloha č.1 Dodatku č.1)</i>	<i>104 709,24 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>21 988,94 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č.1 vč. DPH 21 %</i>	<i>126 698,18 Kč</i>

<i>Nová cena díla celkem dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>5 975 644,13 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>1 254 885,27 Kč</i>
<i>Nová cena díla celkem dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 s DPH</i>	<i>7 230 529,40 Kč</i>

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo **12/2024** (č. objednatele) ze dne 05.06.2024. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č.1, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy a s obsahem tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že Dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č.1 Dodatku č.1 - Rekapitulace ceny a Specifikace díla a kalkulace ceny nerealizovaných a dodatečných stavebních prací

V Praze, dne 17.09.2024

za objednatele
Ing. Viktor Komárek

V Praze, dne 17.09.2024

za zhotovitele
Ing. Robert Iványi

Stavba: Rekonstrukce ul. Kádnerova, v úseku Spojová – K Vinicím, Praha – Nebušice

Místo: Praha-6 Nebušice

Objednatel: Městská část Praha — Nebušice

Zhotovitel: RENEX s.r.o., Veleslavínska 39, 164 00 Praha 6

Rekapitulace ceny díla

	Zkrácený název	cena bez DPH 21%	DPH 21%	Celkem vč. DPH 21%
SoD Dodatek č.1	Rekonstrukce ul. Kádnerova, v úseku Spojová – K Vinicím, Praha – Nebušice	5 979 694,89 Kč	1 255 735,93 Kč	7 235 430,82 Kč
	ZL č.1 Stavební práce nerealizované	-108 760,00 Kč	-22 839,60 Kč	-131 599,60 Kč
	Stavební práce dodatečné	104 709,24 Kč	21 988,94 Kč	126 698,18 Kč
CELKEM cena Díla dle Dodatku č.1		5 975 644,13 Kč	1 254 885,27 Kč	7 230 529,40 Kč



