

Brno, ČS Lesná - rekonstrukce stavební části a technologie		ORG 4130
Změnový list č.1		
Číslo SOD objednatele: 5623054806		Číslo SOD zhotovitele: 2302
Datum předložení zhotovitelem:		13.06.2024
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, Brno-město, 602 00 Brno	
Zastoupený:	společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	VHS Brno - stavby s.r.o. Bohunická 786/58, Horní Hešpice, 619 00 Brno	
Změna č.1: SO 02 - stavení práce - změna rozsahu a technologie sanace povrchů v 1.PP		
V průběhu bouracích prací byl zjištěn nedostatečný rozsah reprofilace betonových ploch stěn včetně odpadních jímek a kanálků. Tyto plochy oproti původnímu rozsahu 30% resp. 70% musely být reprofilovány v plném rozsahu včetně úpravy podkladu, aby bylo dosaženo jednotné struktury a stejné životnosti. Současně se sanací stěn bylo nutné změnit metodu sanace stropu, kdy po otryskání tlakovou vodou došlo k odkrytí výztuže ve značném rozsahu. Původně navrhovaná technologie potažení stropu pletivem s následnou sanací štukovou omítkou do 3 mm nebylo technicky proveditelné, protože na ploše stropu nebylo možné dosáhnout požadované rovinatosti. Sanace stropu byla provedena stejnou technologií jako sanace stěn.		
Vícepráce:		2 467 755,38 Kč
Méněpráce:		-152 798,53 Kč
Změna celkem:		2 314 956,85 Kč
Změna č.2: SO 02 - stavební práce - výměna dveří		
ORG 2928		
Vzhledem k dobrému technickému stavu nebudou do objektu ČS oproti projektové dokumentaci vyměněny vstupní nerezové jednokřídlové dveře a zůstanou zachovány původní dveře.		
Vícepráce:		0,00 Kč
Méněpráce:		-39 255,71 Kč
Změna celkem:		-39 255,71 Kč
Finanční dopad změn:		
100,00%	cena dle SOD celkem	43 198 900,00 Kč
5,71%	vícepráce dle ZL č.1	2 467 755,38 Kč
-0,44%	méněpráce dle ZL č.1	-192 054,24 Kč
6,16%	absolutní hodnota víceprací a méněprací dle ZL č.1	2 659 809,62 Kč
	navýšení ceny celkem dle ZL č.1	2 275 701,14 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		cena dle dodatku č.1
		45 474 601,14 Kč
Přílohy:		
V Brně dne:		
Za objednatele:		
V Brně dne:		
Za zhotovitele:		
z  sto Brno		
na základě plné moci		
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.		
VHS Brno - stavby s.r.o.		
VHS Brno - stavby s.r.o.		