



DODATEK Č. 2 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“

číslo smlouvy objednatele: 2023000672
číslo smlouvy zhotovitele: 06/2022/23
číslo veřejné zakázky: 23009

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z fondu EU: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
sídlo: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3645
zastoupený: Alešem Dvořákem, jednatelem
ve věcech technických: Alešem Dvořákem, jednatelem
IČO: 447 97 958
DIČ: CZ 447 97 958
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

ID: 33yr8qg

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 11.5.2023 a dodatek č. 1 uzavřen dne 8.1.2024. Smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Na základě zjištění dochází k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby. Bližší specifikace těchto změn je uvedena v ZL č. 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 a 26.

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Změny blíže specifikované v ZL č. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31 a 32 nastaly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž provedení bylo nezbytné pro řádné dokončení díla, především pro dosažení jeho funkčnosti a účelu.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 2 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 01a, 01b, 02, 03, 04, 05a, 05b, 06a, 06b, 07a, 07b, 08) činí **29.051.910,87 Kč bez DPH.**
2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 09, 10a, 10b, 11, 12a, 12b, 13, 14a, 14b, 15a, 15b, 16a, 16b, 17, 18, 19, 20a, 20b, 21a, 21b, 22, 23a, 23b, 24a, 24b, 25a, 25b, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) činí **30.013.917,65 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	27.395.000,00 Kč
Dodatek č. 1	1.656.910,87 Kč
Dodatek č. 2	962.006,78 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1.226.046,01 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	845.519,22 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1.547.649,62 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	966.169,99 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	30.013.917,65 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 - Změnové listy č. 09, 10a, 10b, 11, 12a, 12b, 13, 14a, 14b, 15a, 15b, 16a, 16b, 17, 18, 19, 20a, 20b, 21a, 21b, 22, 23a, 23b, 24a, 24b, 25a, 25b, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 19.08.2024, č. 1148/2024.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Táboře

Aleš Dvořák
Aleš Dvořák
Datum: 2024.09.06
12:43:33 +02'00'

Aleš Dvořák,
jednatel
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Přehled změnových listů

ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu

č.ZL	Název	Přípočty	Odpočty	Celkem	Dodatek
ZL01	Odstranění povrchu hřiště rev.I	213 253,30	-105 779,44	107 473,86	č. 1
ZL02	Piloty	256 147,90		256 147,90	
ZL03	Přečerpávání retenční náře	150 489,56		150 489,56	
ZL04	Úprava stávajícího koridoru	87 426,82		87 426,82	
ZL05	Úprava sociálního zázemí, obklady, dlažby	417 187,12	-42 460,00	374 727,12	
ZL06	Zpevněné plochy	484 770,12	-10 064,43	474 705,69	
ZL07	Garáž	219 306,36	-35 166,44	184 139,92	
ZL08	Kamernová zkouška kanalizace	21 800,00		21 800,00	
Celkem bez DPH		1 850 381,18	-193 470,31	1 656 910,87	

ZL09	Schodišťové konstrukce	18 169,96		18 169,96	č.2
ZL10	Překlady	20 396,68	-4 752,00	15 644,68	
ZL11	Demolice na fasádě	10 075,33		10 075,33	
ZL12	Podhled v m.č. 2.31	33 350,00	-9 001,60	24 348,40	
ZL13	Kanalizace úprava stávající	82 170,00		82 170,00	
ZL14	Odvodnění zpevněných ploch podél budovy	121 195,65	-197 880,00	-76 684,35	
ZL15	Garáž	200 114,99	-50 963,80	149 151,19	
ZL16	Podhled tělocvična + síť	636 049,65	-673 752,30	-37 702,65	
ZL17	Výtah - doplnění čipů	40 600,00		40 600,00	
ZL18	Doplnění OSB v tělocvičně	197 056,03		197 056,03	
ZL19	Nátěry prefa konstrukcí	63 329,61		63 329,61	
ZL20	Střešní konstrukce	527 520,08	-601 694,79	-74 174,71	
ZL21	Vnější omítky v parkovacím stání	218 117,09	-69 994,04	148 123,05	
ZL22	Nátěr stávající budovy školy u vjezdu	14 041,99		14 041,99	
ZL23	Záměna PVC za keramickou dlažbu	54 675,44	-128 065,50	-73 390,06	
ZL24	Střešní ocelové konstrukce	103 499,54	-34 699,82	68 799,72	
ZL25	Oplocení venkovního hřiště	68 706,11	-40 885,00	27 821,11	
ZL26	Palisády	83 443,75		83 443,75	

ZL27	Čištění kanalizace a likvidace odpadních vod	15 145,00		15 145,00
ZL28	Oplechování a izolace potrubí VZT	7 207,58		7 207,58
ZL29	Klempířské konstrukce	90 487,05		90 487,05
ZL30	Nátěr koridoru + svodů	6 772,50		6 772,50
ZL31	Úprava dlažby venkovního koridoru	82 377,45		82 377,45
ZL32	Elektromontáže	79 194,15		79 194,15
Celkem bez DPH		2 773 695,63	-1 811 688,85	962 006,78
Celkem bez DPH		4 624 076,81	-2 005 159,16	2 618 917,65
Celkem včetně DPH (21 %)		5 595 132,94	-2 426 242,58	3 168 890,36

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele:

Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“

Číslo změny:
ZL09

Číslo evidenčního listu:

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – schodišťové konstrukce

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Změnový list narovnáva rozdíl mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací u malého schodiště v m.č. 1.51. Věvec v místnosti 1.50 bylo nutné zhotovit ze statických důvodů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
00,00	18 169,96	18 169,96

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka jméno: Vladislav Janda datum: podpis:

projektant (autorský dozor) jméno: Ing. Otto Eibl datum: podpis:

investiční technik jméno: Kamila Stehlíková datum: podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis:

zhotovitel jméno: Ing. Marek Krššák datum: 24. 7. 2024 podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL09 Schodišťové konstrukce

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				15 643,48	
90	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 schodiště "malé" 1.51 0,165*2,2*0,2 0,165*2*2,2*0,2 0,165*3*1,8*0,2 celkem	m3	0,39600 0,07260 0,14520 0,17820 0,39600	4 810,30	1 904,88	RZP
89	411361821RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 schodiště "malé" 1.51 (2,2*0,2)*5,4/1000 (2,2*0,2)*5,4/1000 (1,8*0,2)*5,4/1000 celkem	t	0,00670 0,00238 0,00238 0,00194 0,00670	45 936,16	307,59	RZP
88	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) schodiště z m.č. 1.50 dle výkresu č.D.1.2.B.16	t	0,21632 0,21632	42 035,92	9 093,21	RZP
2x	417320034RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 20 x 20 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3 m.č.1.50 4,6	m	4,60000 4,60000	943,00	4 337,80	RTS 2023/I
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 526,48	
58	342255028R00	Příčky pórobeton tl. 150 mm schodiště "malé" 1.51 0,165*2,2 0,165*2*2,2 0,165*3*1,8 celkem	m2	1,98000 0,36300 0,72600 0,89100 1,98000	1 276,00	2 526,48	RZP
Celkem						18 169,96	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL10.1a ZL10.1b	Číslo evidenčního listu:
--	------------------------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – překlady

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Ze statických důvodů bylo potřebné nahrazení nevyhovujících překladů za překlady nosné v nosných zdech a doplnění překladů ve výtahové šachtě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
- 4 752,00	20 396,68	15 644,68

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis:
investiční technik	jméno: Kamila Stehlíková	datum:	podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň zápisem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 29.7.2024	podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL10.1a Překlady

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 875,00	
55	317168132R00	Překlad 7 vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení, keramobetonový	kus	6,00000	984,00	5 904,00	RZP
1x	317168136R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70 x 238 x 2500 mm pro orientované uložení	kus	3,00000	2 215,00	6 645,00	RTS 2023/I
2x	317168133R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70 x 238 x 1750 mm pro orientované uložení výtahová šachta, tři otvory 3*2 ks překladů	kus	6,00000	1 221,00	7 326,00	RTS 2023/I
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				521,68	
3x	417321315R00	Zluzující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 (0,05*0,238*1,75)*3	m3	0,06248 0,062475	3 970,00	248,03	RTS 2023/I
88	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) (2*1,75*0,62/1000)*3	t	0,00651 0,00651	42 035,92	273,65	RZP
Celkem						20 396,68	

ZL010.1b Překlady

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-4 752,00	
54	317168116R00	Překlad keramobel. plochý 115 x 71 x 2250 mm	kus	-2,00000	1 006,00	-2 012,00	RZP
				-2,00000			
53	317168113R00	Překlad keramobel. plochý 115 x 71 x 1500 mm	kus	-4,00000	685,00	-2 740,00	RZP
				-4,00000			
Celkem						-4 752,00	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL11	Číslo evidenčního listu:
--	----------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – demolice na fasádě

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Z důvodu přístavby nového objektu tělocvičny bylo nutné vnější omítky a konstrukce přizpůsobit novému užívání budovy. Proto muselo dojít k demolici původních říms a omítek v místnostech, ze kterých se nově staly vnitřní prostory (m.č. 1.54, 1.53, 1.55, 1.51, 2.31).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
0,00	10 075,33	10 075,33

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis:
investiční technik	jméno: Kamila Stehliková	datum:	podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 29.7.2024	podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL11 Demolice na fasádě

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	96	Bourání konstrukcí				489,83	
181	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC římka na fasádě 0,4*21*0,05	m3	0,52500 0,525	933,00	489,83	RZP
Díl:	97	Prorážení otvorů				780,04	
185	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,525*1,9	t	0,99750 0,9975	38,25	38,15	RZP
186	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2,0045*9	t	8,97750 8,97750	21,25	190,77	RZP
187	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,99750	552,50	551,12	RZP
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				7 187,46	
1x	978300020RA0	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem, 100 % 2,65*9,5	m2	25,17500 25,175	285,50	7 187,46	RTS 2023/I
Díl:	764	Konstrukce klempířské				939,00	
2x	764421830R00	Demontáž oplechování řims, ři od 100 do 200 mm	m	21,00000	43,90	921,90	RTS 2023/I
436	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00400	4 275,00	17,10	RZP
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				679,00	
152	941941032RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.do 1 m, H 30 m, lešení rámové pronajaté	m2	10,00000	38,90	388,00	RZP
155	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlehami, š.1 m, H 30 m	m2	10,00000	29,10	291,00	RZP
Celkem						10 075,33	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL12.1a ZL12.1b	Číslo evidenčního listu:
--	------------------------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – pohled v m.č. 2.31

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Jedná se o záměnu štukové povrchové úpravy stropu kabinetu za kazetový podhled. Tato záměna proběhla z důvodů jednoduššího přístupu k technickým rozvodům a možnosti jejich revidování a případného doplnění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
-9 001,60	33 350,00	24 348,40

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis:
----------------------------	------------------------	--------	---------

projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis:
-----------------------------	-----------------------	--------	---------

investiční technik	jméno: Kamila Stehlíková	datum:	podpis:
--------------------	--------------------------	--------	---------

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
------------	--------	--------	---------

zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 29. 7. 2024	podpis:
------------	--------------------------	--------------------	---------

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL12.1a Podhled v m.č. 2.31

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				33 350,00	
1x	767587211R00	Podhled minerální Knauf, vidlit.kce,kazeta 600x600mm	m2	29,00000	699,00	20 271,00	RTS 2023/I
2x	767587111R00	Nosný rošt podhl. Knauf, vidlit.kce,kazeta 600x600mm	m2	29,00000	451,00	13 079,00	RTS 2023/I
Celkem						33 350,00	

ZL12.1b Podhled v m.č. 2.31

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-6 751,20	
113	611471413R00	Uprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	-29,00000	232,80	-6 751,20	RZP
Díl:	784	Malby				-2 250,40	
544	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	-29,00000	14,55	-421,95	RZP
545	784195222R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	-29,00000	63,05	-1 828,45	RZP
Celkem						-9 001,60	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL13	Číslo evidenčního listu:
--	----------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – kanalizace oprava stávající

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Při revidování napojovacího místa stávající kanalizace byl zjištěn nedostačující technický stav původní splaškové kanalizace. Z tohoto důvodu bylo za potřebí tuto kanalizaci upravit. Na stávající kanalizaci bylo zjištěno, že stávající potrubí je v části v protispádu a napojovací místo bylo realizováno pod špatným úhlem. Z tohoto důvodu bylo potřeba část potrubí vyměnit a nápojně místo realizovat pomocí revizní šachty tak, aby tento úsek bylo možné pravidelně kontrolovat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
00,00	82 170,00	82 170,00

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis:
investiční technik	jméno: Kamila Stehlíková	datum:	podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 29.7.2024	podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL13 Kanalizace úprava stávající

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	1	Zemní práce				30 987,20	
1x	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	14,49568	1 475,00	21 381,13	RTS 2023/I
		20°0,7'1,1-3,14°0,12°0,12°20		14,49568			
3x	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	14,49568	563,00	8 161,07	RTS 2023/I
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkoplisku frakce 0 - 22 mm	m3	2,00000	722,50	1 445,00	RZP
		20°0,1		2,00000			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				485,73	
179	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,12600	3 855,00	485,73	RZP
		prostup pro potrubí základem (0,3°0,3°0,7)°2		0,12600			
Díl:	97	Prorážení otvorů				197,07	
185	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,25200	38,25	9,64	RZP
186	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,26800	21,25	48,20	RZP
		0,252°9		2,26800			
187	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,25200	552,50	139,23	RZP
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				50 500,00	
5x	721 17-6225.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	20,00000	1 161,00	23 220,00	RTS 2023/I
6x	894 43-1313.RCA	Šachta, D 425 mm, dl. šach.roury 1,50 m, sběrná, dno KG	kus	1,00000	12 600,00	12 600,00	RTS 2023/I
		D 200 mm, poklop litina 12,5 t					
7x	R03	Úprava na dvou stávajících šachtách	kpl	1,00000	14 680,00	14 680,00	vlastní
Celkem						82 170,00	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele:

Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“

Číslo změny:

ZL14.1a
ZL14.1b

Číslo evidenčního listu

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Odvodnění zpevněných ploch podél budovy

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐


Popis změny a stručné odůvodnění:


V průběhu realizace stavby se ukázalo že některé úseky zpevněných komunikací je potřebné dodatečně odvodnit. Vzhledem ke stále častějším extrémním deštům tak předcházíme dalším majetkovým škodám. Změnový list zároveň odpočítává nerealizované položky z rozpočtu, pro investora se tak jedná o celkovou finanční úsporu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
-197 880,00	121 195,65	-76 684,35

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka jméno: Vladislav Janda datum: podpis: 

projektant (autorský dozor) jméno: Ing. Otto Eibl datum: podpis: 

investiční technik jméno: Kamila Stehlíková datum: podpis: 

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis: 

zhotovitel jméno: Ing. Marek Krššák datum: 29.7.2024 podpis: 

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL14.1a Odvodnění zpevněných ploch podél budovy

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"						
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice						
P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	721	Vnitřní kanalizace				120 142,30	
1x	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu	m	55,00000	415,50	22 852,50	RTS 2023/I
2x	28698000R	Žlab kompozitní ACO XtraDrain X 100 C, rozměr 1000 x 138 x 150 mm, C 250	m	32,00000	1 001,00	32 032,00	RTS 2023/I
3x	597097121R00	Odtoková sada ACO X 100 C - vpust, zatížení A 15	kus	2,00000	4 410,00	8 820,00	RTS 2023/I
4x	592271000R	Žlab polymerbetonový ACO Drain N100 - 0.0, rozměr 1000 x 130 x 130 mm, C 250	kus	23,00000	967,00	22 241,00	RTS 2023/I
5x	59227131R	Vpust polymerbetonový ACO Drain N100, rozměr 500 x 130 x 380 mm, DN 110	kus	1,00000	2 635,00	2 635,00	RTS 2023/I
6x	5534298031R	Rošti mřístkové ACO Drain N100, litina, C250, rozměr 500 x 127 mm	kus	46,00000	570,00	26 220,00	RTS 2023/I
7x	5534298039R	Aretyce roštu ACO Drain N100 pozink C250	kus	46,00000	63,30	2 911,80	RTS 2023/I
261	721176244R00	Potrubi KG dešťové (svíslé), D 160 x 4,0 mm	m	5,00000	486,00	2 430,00	RZP
Díl:	1	Zemní práce				1 053,35	
8x	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 1 - 2 5°0,3°0,3	m3	0,45000	975,00	438,75	RTS 2023/I
9x	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	0,45000	563,00	253,35	RTS 2023/I
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 5°0,1	m3	0,50000	722,50	361,25	RZP
				0,50000			
Celkem						121 195,65	

ZL14.1b Odvodnění zpevněných ploch podél budovy

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"						Cenová soustava
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice						
P.č. Díl:	Číslo položky 5	Název položky Komunikace	MJ	množství	cena / MJ	Celkem -197 880,00	RZP
106	597092122RS1	Žlabová vpust, DN 150, dl. 500 mm, A15, B125, šířka 135 mm, stavební výška 450 mm	kus	-80,00000	2 473,50	-197 880,00	
Celkem						-197 880,00	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL15.1a ZL15.1b	Číslo evidenčního listu
--	------------------------------------	-------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – garáž

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Při realizaci objektu garáže byl zjištěn nevhodný technický stav betonových podlah a štukových omítek. Tyto konstrukce byly odstraněny a nahrazeny novými, v celé garáži se provedla nová keramická dlažba. Došlo k záměně garážových vrat z plechových za sekční na dálková ovládání pomocí mobilní aplikace. Čím se zvýšily tepelně-technické parametry a také uživatelský komfort.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
-50 963,8	200 114,99	149 151,19

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis:
investiční technik	jméno: Kamila Stehlíková	datum:	podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 24.7.2024	podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL15.1a Garáž

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				5 852,27	
39	273361821R0	Výzluž základových desek silí KARI 7ks KARI 150/150/6, 18,2kg/kus; 18,2*7/1000	t	0,12740 0,12740	45 936,16	5 852,27	RZP
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				11 785,44	
1x	978300020RA0	Odkučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % 41,28	m2	41,28000 41,28	285,50	11 785,44	RTS 2023/I
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 976,83	
129	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m.č.0.42: 34,5*0,07	m3	2,41500 2,41500	4 545,27	10 976,83	RZP
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 206,55	
1x	965041341RT1	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,41500	2 570,00	6 206,55	RTS 2023/I
Díl:	97	Prorážení otvorů				6 396,01	
185	979081111R00	Odvaz sutí a výbour, hmot na skládku do 1 km mazaniny 2,415*2,3 Celkem	t	5,55450 5,55450 5,55450	38,25	212,46	RZP
186	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5,5545*9	t	49,99050 49,99050	21,25	1 062,30	RZP
187	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	5,55450	552,50	3 068,86	RZP
198	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,55450	389,50	2 052,39	RZP
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				120 970,00	
3x	R02x	Sekční vrata otevíravá pod strop, vyvážená torzními pružinami, barva hnědá RAL 8014, otevírání pomocí mobilní aplikace	kus	2,00000	60 485,00	120 970,00	vlastní
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				37 927,89	
517	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	34,50000	48,50	1 673,25	RZP
524	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	34,50000	582,00	20 079,00	RZP
525	59764200R	Dlažba granit matná 100x100x9 mm, Nordic 34,5*1,06	m2	35,57000 35,57000	442,32	16 175,64	RZP
Celkem						200 114,99	

ZL15.1b Garáž

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-50 963,80	
498	553446402R	Ocelová vrata .J - 2500x2500 D-pol. z04, bez deklarovaného součinitele prostupu tepla	kus	-2.00000	25 481,90	-50 963,80	RZP
Celkem						-50 963,80	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL16 1a ZL16 1b	Číslo evidenčního listu
--	------------------------------------	-------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – podhled tělocvična + síť

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Z důvodu instalací (VZT, ÚT, EI) pod úroveň podhledu byl nahrazen původní podhled s odolností nárazu míče za klasický kazetový podhled. Pro ochránění instalací byla navržena a instalována zavěšená síť pod podhledem a také na oknech. Touto záměnou došlo k finanční úspoře pro investora.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
-673 752,30	636 049,65	-37 702,65

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis:
investiční technik	jméno: Kamila Stehliková	datum:	podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 24.7.2024	podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL16.1a Pohled tělocvička + síť

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"						
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice						
P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	767	Konstrukce zámečnické				636 049,65	
1x	767587211R00	Podhled minerální Knauf, vidlit.kce, kazeta 600x600mm 13*27,4	m2	356,20000	699,00	248 983,80	RTS 2023/I
2x	767587111R00	Nosný rošt podhl. Knauf, vidlit.kce, kazeta 600x600mm	m2	356,20000	451,00	160 646,20	RTS 2023/I
3x	R01x	Montáž ochranné sítě včetně kotveního materiálu, montáž vodorovná Podhled v tělocvičně	m2	356,20000	290,00	103 298,00	vlastní
4x	R02x	Ochranná síť polypropylém (nehořlavá), oko 100 x 100 mm, tloušťka 5 mm, barva bílá Podhled v tělocvičně Celkem 356,2 m2 + 5%	m2	374,01000	165,00	61 711,65	vlastní
5x	R03x	Montáž ochranné sítě včetně kotveního materiálu, montáž svislá Okna v tělocvičně	m2	120,00000	315,00	37 800,00	vlastní
6x	R04x	Ochranná síť polyamid, oko 40 x 40 mm, tloušťka 2 mm, barva bílá Okna v tělocvičně Celkem 120,0 m2 + 5%	m2	126,00000	115,00	14 490,00	vlastní
7x	R05x	Úprava basketbalového koše na sklopné (otočné do boku) provedení s vysazením konstrukce cca 1,7m Uvažováno s lajnováním basketbalového hřiště d. 26m, na každé straně zůstane 0,5m prostor ke zdi, koš do hřiště přesahuje 1,2m od lajny	kus	2,00000	4 560,00	9 120,00	vlastní
Celkem						636 049,65	

ZL16.1b Podhled tělocvička + síť

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-673 752,30	
455	767587111RU3	Nosný rošt pro odolný podhled 13*27,4	m2	-356,20000	533,50	-190 032,70	RZP
				-356,20000			
456	767587211RT6	Podhled minerální, viditelné, kazeta 600x600mm, odolný nárazu míče, AKU, tl. 43 mm 13*27,4	m2	-356,20000	1 358,00	-483 719,60	RZP
				-356,20000			
Celkem						-673 752,30	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL17	Číslo evidenčního listu:
--	----------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Výtah - doplnění čipů

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐



Popis změny a stručné odůvodnění:

Z důvodu zamezení užívání výtahu nepovolanými osobami a možnému vandalizmu byl výtah doplněn zařízením, které umožňuje jeho otevření skrze naprogramovaný čip.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
00,00	40 600,00	40 600,00

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis: 
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis: 
investiční technik	jméno: Kamila Stehlíková	datum:	podpis: 

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis: 
zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 29. 7. 2024	podpis: 

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL17 Výtah - doplnění blokace otevření

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	M33	Montáže dopravních zař. a vah				40 600,00	
1x	R01x	Dodávka a montáž zařízení pro blokaci otevření výtahu pomocí šnečky čipů	kpř	1,00000	39 300,00	39 300,00	vlastní
2x	R02x	Čip Dallas - dodávka	ks	10,00000	130,00	1 300,00	vlastní
Celkem						40 600,00	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL18	Číslo evidenčního listu:
--	----------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Doplnění OSB v tělocvičně

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Z důvodu zvýšení bezpečnosti při sportování byl povodně zamýšlený rozsah obložení tělocvičny navýšený. Minimalizovali se tak nebezpečné hrany a narovnalý odrazové plochy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
00,00	197 056,03	197 056,03

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis:
----------------------------	------------------------	--------	---------

projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis:
-----------------------------	-----------------------	--------	---------

investiční technik	jméno: Kamila Stehlíková	datum:	podpis:
--------------------	--------------------------	--------	---------

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
------------	--------	--------	---------

zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 29. 7. 2024	podpis:
------------	--------------------------	--------------------	---------

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL18 Doplnění OSB v tělocvičně

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č. Díl:	Číslo položky 762	Název položky Konstrukce tesařské	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 150 543,58	Cenová soustava
421	762431225R00	Montáž obložení stěn OSB deskami odpočet původní výměry 98,73m ² (44'3)+(7,5'0,17)*2+(7'2)*2+(3,5'2)+(3,5'3)+14,09 <i>Celkem</i>	m ²	97,41000 -98,73000 194,14000 97,41000	75,60	7 364,20	RZP
422	60725037R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 15 mm 83,32*1,15	m ²	112,02150 112,02150	230,86	25 861,28	RZP
424	762495000R00	Spojovací a ochranné prostory, obložení stěn, stropů	m ²	97,41000	25,20	2 454,73	RZP
425	762123110RU3	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm ² , včetně dodávky hranolů KVH 60x160 mm l=5m smrk odpočet původní výměry 161,2m vodorovně (27'2+13'2-19)*5+5,5'2 svisle (39'2+55'3)+2,6'9 <i>Celkem</i> skutečná výměra nosné konstrukce je snížena o 1/3 z důvodu rozřezání původně zamýšlených hranolů 60x160 na hranoly 60x80 mm	m	280,80000 -161,20000 316,00000 266,40000 421,20000 280,80000	399,64	112 218,91	RZP
426	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 421,2'0,16'0,06	m ³	4,04352 4,04352	654,00	2 644,46	RZP
Díl:	783	Nátěry				33 606,45	
543	783631000R00	Nátěr disperzní truhlářských výrobků 2x + 1x tmel -96,73+194,14	m ²	97,41000 97,41000	345,00	33 606,45	RZP
Díl:	776	Podlahy povlakové				12 906,00	
1x	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu obvod tělocvičny, soklová lišta k ukončení spartovní podlahy	m	90,00000 90,00000	86,70	7 803,00	RTS I/2023
2x	R01x	Lišta soklová PVC, vnitřní rohová, čtverkruh 20x20x2500 90*1,05	m	94,50000 94,50000	54,00	5 103,00	KALK
Celkem						197 056,03	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL19	Číslo evidenčního listu
--	----------------------	-------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Nátěry prefa konstrukcí

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Z hygienických důvodů bylo provedeno natření betónových prefabrikovaných konstrukcí syntetickým uzavíracím nátěrem, který je zároveň omývatelný.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
00,00	63 329,61	63 329,61

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis:
----------------------------	------------------------	--------	---------

projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis:
-----------------------------	-----------------------	--------	---------

investiční technik	jméno: Kamila Stehlíková	datum:	podpis:
--------------------	--------------------------	--------	---------

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
------------	--------	--------	---------

zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 29. 7. 2024	podpis:
------------	--------------------------	--------------------	---------

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL19 Nátěry prefa konstrukcí

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	783	Nátěry				63 329,61	
1x	783 82-4120.R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email prefa konstrukce interier: (34*0,4*6,2)+(1,5*0,4*21)+(0,4*27)+(0,5*19)+(0,4*27)+(0,3*6)+(0,4*27)*2+(0,4*13)*2+(0,125*27)*2+(0,125*13)*2 prefa konstrukce exteriér: 50 Celkem	m2	221,82000 171,82000 50,00000 221,82000	285,50	63 329,61	RTS
Celkem						63 329,61	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL20.1a ZL20.1b	Číslo evidenčního listu:
--	------------------------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Střešní konstrukce

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Skladba střešního pláště byla upravena z důvodů ochrany střešní fólie a zvýšení její životnosti. Bylo nahrazeno drenážní souvrství kameniva s vloženou betonovou dlažbou za drenážní mezerovitý beton. Skrze novou technologii provedení došlo k úpravě výměr a skladeb původně plánovaných souvrství a doplnění nových vrstev. Z důvodu lepší odolnosti konstrukce proti povětrnostním podmínkám bylo provedeno zalití spojů střešní izolace zálivkovou hmotou a provedena jiskrová zkouška těsnosti střešního pláště.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
- 601 694,79	527 520,08	-74 174,71

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis:
investiční technik	jméno: Kamila Stehlíková	datum:	podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 29.7.2024	podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL20.1a Střešní konstrukce

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č. Díl:	Číslo položky 712	Název položky Živičné krytiny	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 234 103,86	
218	55343631R	Kačírková lišta B nerezová, 120x80x2000 mm odpočet původní výměry: (13,8*2+2,3+4,4+4+0,6)*1,1 (75+28,4+6,8+4,5+4,5+4,1)*1,1 celkem	m	92,84000 -42,79000 135,63000 92,84000	1 187,50	110 247,50	RZP
220	712391171RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilí, 1 vrstva - textilie ve specifikaci odpočet původní výměry: 46,37+42,51*0,2+9,02+15,43*0,2+4,21+8,24*0,2+378,12+8 2,4*0,2+29,1+22,2*0,2 A = hříště na střeše - umělá tráva (bez kačírku). 2 vrstvy 277,76*2 B = 100,36+76,4*0,2 C1+C2+C3+C4= (29,1+22,2*0,2)+(46,37+42,51*0,2)+(9,02+15,43*0,2)+(4,21 +8,24*0,2) celkem	m2	276,56000 -500,97600 555,52000 115,64000 106,37600 276,56000	47,50 277,76	13 136,60	RZP
1x	69366202R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 A = 555,52*1,1	m2	611,07200 611,07200	27,40	16 743,37	RTS V2023
226	712391171RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilí, 1 vrstva - textilie ve specifikaci odpočet původní výměry: 46,37+9,02+4,21+378,12+29,1+(42,51+15,43+8,24+82,4+2 2,2)*0,5 378,12+29,1+46,37+9,02+4,21+(82,4+22,2+42,51+15,43+8 ,24)*0,5 A. 277,76 Celkem	m2	277,76000 -552,21000 552,21000 277,76000 277,76000	47,50	13 193,60	RZP
2x	67390990R	Textilie netkaná drenážní DEKDREN P 900 z PE vláken 277,76*1,1 378,12+29,1+46,37+9,02+4,21+(82,4+22,2+42,51+15,43+8 ,24)*0,2	m2	305,53600 305,53600 500,97600	209,50	64 009,79	RTS V2023
4x	R01x	Demontáž sténové lišty a zpětná montáž včetně materiálu	bm	20,00000	838,65	16 773,00	KALK
Díl:	713	Izolace tepelné				28 005,22	
236	713141151R00	Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva odpočet původní výměry: 46,37+9,02+4,21+378,12 378,12+29,10+46,37+9,02+4,21 celkem	m2	29,10000 -437,72000 466,82000 29,10000	142,50	4 146,75	RZP
237	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm 29,1*0,18*1,06	m3	5,55228 5,55228	2 137,50	11 868,00	RZP
238	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky	m2	29,10000	190,00	5 529,00	RZP
239	28375972R	Deska spádová EPS 150 29,1*0,09*1,06	m3	2,77614 2,77614	2 327,50	6 461,47	RZP
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				243 711,00	
5x	R02x	Vodopropustný beton Pervia – varianta C16/20, včetně vodorovné dopravy na stavbu	m3	33,00000	4 907,00	161 931,00	KALK
6x	R03x	Provedení drenážního betonu včetně strojního hlazení a spádování	m2	290,00000	282,00	81 780,00	KALK
Díl:	799	Ostatní				21 700,00	
8x	R05x	Jiskrová zkouška	kpl	1,00000	16 200,00	16 200,00	KALK
9x	R06x	Zářivková hmota (práce včetně dodávky materiálu) v ploše střech detaily celkem	bm	200,00000 176,00000 24,00000 200,00000	27,50	5 500,00	KALK
Celkem						527 520,08	

ZL20.1b Střešní konstrukce

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-139 426,56	
128	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm střecha: 25,2*11,2	m2	-282,24000 -282,24000	494,00	-139 426,56	RZP
Díl:	712	Živičné krytiny				-462 268,23	
216	712391382RT1	Provedení násypu z hrubého kameniva frakce 15 - 22 mm, tl. 50 mm, kamenivo ve specifikaci odpočet původní výměry: 9,02+4,21+46,37+378,12+29,1 C3 = u výtahu: 9,02 C4 = výtah střecha: 4,21 C2 = zastešení vstupu a zázemí tělocvičny: 46,37 C1 = střecha v úrovni kryté lávky: 29,1 B = kačírka na střeše u hřiště: 100,36 celkem	m2	-277,76000 -466,82000 9,02000 4,21000 46,37000 29,10000 100,36000 -277,76000	180,50	-50 135,68	RZP
217	712391482R00	Příplatek za další 10 mm tloušťky násypu 378,12*6	m2	-2 268,72000 -2 268,72000	47,50	-107 784,20	RZP
219	58333665R	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírka praný VL odpočet původní výměry: (46,37+9,02+4,21+29,1)*0,05+378,12*0,11 (189,06)*0,05 celkem	m3	-36,57520 -46,02820 9,45300 -36,57520	817,00	-29 881,84	RZP
221	69366204R	Geotextilie 500 g/m2 š. 200 cm PES odpočet původní výměry: 500,976*1,1 B = 115,64*1,1 C1+C2+C3+C4=106,376*1,1 celkem	m2	-306,85600 -551,07360 127,20400 117,01360 -306,85600	52,25	-16 033,23	RZP
222	712371801RT1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, fólie PVC, položena volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci odpočet původní 2x vrstva: (46,37+9,02+4,21+378,12+29,1)*2 A+B+C1+C2+C3+C4 277,76+100,36+29,1+46,37+9,02+4,21 celkem	m2	-466,82000 -933,64000 466,82000 -466,82000	209,00	-97 565,38	RZP
223	283221092R	Fólie 818/V-UV tl. 1,8 mm, střešní šedá, š. 2050 mm odpočet původní výměry: (46,37+9,02+4,21+378,12+29,1)*2*1,1 466,82*1,1 celkem	m2	-513,50200 -1 027,00400 513,50200 -513,50200	275,50	-141 469,80	RZP
233	712378103RT2	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, atiková propust s mřížkou a manžetou z PVC, DN 75 mm	kus	-7,00000	2 774,00	-19 418,00	RZP
Celkem						-601 694,79	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL21.1a ZL21.1b	Číslo evidenčního listu:
--	------------------------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Vnější omítky v parkovacím stání

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Změnový list narovná výkaz výměr s projektovou dokumentací v části vnitřních povrchových úprav. Dále zahrnuje venkovní povrchové úpravy, kdy v prostoru krytého parkovacího stání bylo uvažováno pouze s jádrovou omítkou a pouze jen na části venkovních ploch. Z funkčního hlediska byla doplněna finální povrchová úprava omítek (silikonová omítka zatíraná) jak na původně zamýšlených plochách, tak v celém prostoru krytého parkovacího stání.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
-69 994,04	218 117,09	148 123,05

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis:
investiční technik	jméno: Kamila Stehlíková	datum:	podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 29. 7. 2024	podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL21.1a Úpravy povrchů (vnitřní + parkovací stání)

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	60	Úpravy povrchů, omítky				189 941,46	
108	602011114RT1	Omítka jádrová soklová, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm původní výměra v RZP 147,486 m ² ; celkové množství v krytém parkovacím stání = 233,486 m ²	m2	86,00000	320,10	27 528,60	RZP
				86,00000			
110	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového lepidla	m2	233,48600	252,20	58 885,17	RZP
		kryté parkovací stání		233,48600			
1x	602011198R00	Penetrace na stěnách savých minerálních podkladů Cemix (nové omítky a zdivo)	m2	233,48600	43,40	10 133,29	RTS I/2023
2x	602011180RU6	Omítka na stěnách silikonová Cemix, ručně, barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	233,48600	400,00	93 394,40	RTS I/2023
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				28 175,63	
112	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně ((170,3+24,9)*2+32,5)*1,2: odpočet původních výměr	m2	82,52000	341,44	28 175,63	RZP
				-507,48000			
		Celková nová výměra: 590m ²		590,00000			
		Celkem		82,52000			
Celkem						218 117,09	

ZL21.1b Úpravy povrchů (vnitřní + parkovací stání)

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	61	Úpravy povrchů vnitřní				-69 994,04	
111	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi $87,74 + 22,8 \cdot 4,85 + (6 + 4,7 + 7,7 + 6 + 5,8) \cdot 10,5$	m2	-515,42000	135,80	-69 994,04	RZP
				-515,42000			
Celkem						-69 994,04	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL22	Číslo evidenčního listu:
--	----------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Nátěr stávající budovy školy u vjezdu

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Nátěr části stávající budovy vznik jako požadavek památkového úřadu i vzhledem ke špatnému původnímu stavu nátěru na této části budovy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
00,00	14 041,99	14 041,99

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis:
investiční technik	jméno: Kamila Stehliková	datum:	podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 29. 7. 2024	podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL22 Nátěr stávající budovy školy u vjezdu

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	783	Nátěry				12 201,90	
1x	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	40,00000	298,50	11 940,00	RTS II/2023
		Speciální silikonový nátěr mimo běžný vzorník SE23A: 27 m²		27,00000			
		Speciální silikonový nátěr mimo běžný vzorník HN46A: 13 m²		13,00000			
		Celkem		40,00000			
127	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	4,50000	58,20	261,90	RZP
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 840,09	
152	941941032RT4	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení rámové pronajaté	m2	27,10000	38,80	1 051,48	RZP
155	941941832R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	27,10000	29,10	788,61	RZP
Celkem						14 041,99	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL23.1a ZL23.1b	Číslo evidenčního listu
--	------------------------------------	-------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Záměna PVC za keramickou dlažbu

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

V částech budovy se zvýšenou zátěží byla požadována podlahová krytina s vyšší mechanickou odolností. Z tohoto důvodu došlo k záměně PVC podlahy za keramickou dlažbu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
-128 065,50	54 675,44	-73 390,06

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis:
investiční technik	jméno: Kamila Stehlíková	datum:	podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 29. 7. 2024	podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL23.1a Záměna PVC za keramickou dlažbu

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				54 675,44	
517	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 1.40, 1.43.14,3+25,8	m2	40,10000	48,50	1 944,85	RZP
				40,10000			
521	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 1.40, 1.43:(5, 1+2,77)*2+(2,65+2,4+3,6+5,1+6,2+2,5)-7	m	31,19000	126,10	3 933,06	RZP
				31,19000			
523	59764241R	Dlažba granit matná sokl 300x80x9 mm, Nordic	kus	104,00000	64,02	6 658,08	RZP
524	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	40,10000	582,00	23 338,20	RZP
525	59764200R	Dlažba granit matná 100x100x9 mm, Nordic 40,1*1,06	m2	42,50600	442,32	18 801,25	RZP
				42,50600			
Celkem						54 675,44	

ZL23.1b Záměna PVC za keramickou dlažbu

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	776	Podlahy poviakové				-128 065,50	
530	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	-114,10000	220,00	-25 102,00	RZP
531	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC 19,5+26+17,6+20,8+11+22,1	m	-117,00000	130,00	-15 210,00	RZP
				-117,00000			
532	776521100RT1	Lepení poviak podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci 1,40, 1,43, 1,44, 1,54, 1,55, 2,31, 14,3+25,8+14,1+24,6+6,3+2 9	m2	-114,10000	240,00	-27 384,00	RZP
				-114,10000			
533	194	Odočné PVC pásy flex PUR tl. 2 mm 114,1*1,1	m2	-125,51000	450,00	-56 479,50	RZP
				-125,51000			
534	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m	t	-0,38900	10 000,00	-3 890,00	RZP
Celkem						-128 065,50	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL24.1a ZL24.1b	Číslo evidenčního listu:
--	------------------------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Střešní ocelové konstrukce

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐



Popis změny a stručné odůvodnění:

V zájmu vizuálního sjednocení oplocení hřiště a přístupového koridoru na střeše bylo upuštěno od realizace výplně drátosklem a řešení nahrazeno 3D panely, což je spojeno s finanční úsporou. Dále bylo z bezpečnostních důvodů doplněno příčné ztuzující bezpečnostní madlo ve 2 řadách nad sebou po celém obvodu oplocení hřiště.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
- 34 699,82	103 499,54	68 799,72

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis: 
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis: 
investiční technik	jméno: Kamila Stehlíková	datum:	podpis: 

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis: 
zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 24. 7. 2024	podpis: 

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL24.1a Střešní ocelové konstrukce

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	767	Konstrukce zámečnické				103 499,54	
502	767915120R00	Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 30 kg	m	5,00000	271,60	1 358,00	RZP
503	147	Plot - panel 3D	kus	10,00000	582,00	5 820,00	RZP
460	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	471,79440	135,80	64 069,68	RZP
		příčné ztužující bezpečnostní madlo po celém obvodu oplocení střešní pobytové plochy z ocelového profilu 50x30x3 ve 2 řadách nad sebou					
	14587745R	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 50 x 30 x 3,0 mm hmotnost 3,404 kg/m, 69,3m ve dvou řadách (((11,2+24,8)*2-1,5-1,2)*2)*3,404/1000	t	0,47179	43 140,00	20 353,21	RTS I/2023
466	13890201R	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg 138,6*3,404	kg	471,79440	25,22	11 898,65	RZP
				471,79440			
Celkem						103 499,54	

ZL24.1b Střešní ocelové konstrukce

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	787	Zasklívání				-34 699,82	
547	787140530R00	Zasklívání stěn, válcov. s dr. vlož., těsnění, 6-8 mm (3,4+3,6+4,9)*1,15	m2	-13,68500	2 150,00	-29 422,75	RZP
				-13,68500			
548	148	Lemovací Al lišty dvojdielné s těsněním (3,4+3,6+4,9)*2+1,15*16	m	-42,20000	116,40	-4 912,08	RZP
				-42,20000			
549	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	-0,40600	899,00	-364,99	RZP
Celkem						-34 699,82	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele:

Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“

Číslo změny:

ZL25 1a
ZL25 1b

Číslo evidenčního listu

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Oplocení venkovního hřiště

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Původně bylo uvažováno se zpětným použitím sloupků a konstrukce basketbalových košů ze starého hřiště. Po jejich demontáži bylo zjištěno, že tyto prvky rozměrově nevyhovují požadavkům nového oplocení. Museli tak být nahrazeny novými prvky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
- 40 885,00	68 706,11	27 821,11

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka jméno: Vladislav Janda datum: podpis: [redacted]

projektant (autorský dozor) jméno: Ing. Otto Eibl datum: podpis: [redacted]

investiční technik jméno: Kamila Stehlíková datum: podpis: [redacted]

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis: [redacted]

zhotovitel jméno: Ing. Marek Krššák datum: 24. 7. 2024 podpis: [redacted]

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL25.1a Oplocení venkovního hřiště

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				68 706,11	
2x	14587291R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 80 x 3,0 mm hmotnost 7,282 kg/m, 22 ks sloupků á 5m, 2 koše á 6m, vzpěry do rohů 8 ks á 2m (22*5+2*6+8*2)*7,282/1000	l	1,00492	43 150,00	43 362,13	RTS
466	13890201R	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg 1,004916*1000	kg	1 004,91600 1 004,91600	25,22	25 343,98	RZP
Celkem						68 706,11	

ZL25.1b Oplocení venkovního hřiště

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-40 885,00	
151	916231002RT2	Osazení obrub ploch pro TV s pouzdry pro oplotení, vč. dodávky obrubníku přírod. 50x8x25cm	m	-74,00000	552,50	-40 885,00	RZP
Celkem						-40 885,00	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele:

Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“

Číslo změny:
ZL26

Číslo evidenčního listu:

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Palisády

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Možnost bezbariérového přístupu do stávající garáže skrze krytý koridor vyvstala jako požadavek dalšího provozu tohoto prostoru v průběhu realizace díla. Aby bylo možné překonat rozdílné výškové úrovně, bylo nutné v této části použít palisády jako předěl mezi jednotlivými plochami.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
0,00	83 443,75	83 443,75

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka jméno: Vladislav Janda datum: podpis: 

projektant (autorský dozor) jméno: Ing. Otto Eibl datum: podpis: 

investiční technik jméno: Kamila Stehlíková datum: podpis: 

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis: 

zhotovitel jméno: Ing. Marek Krššák datum: 24.7.2024 podpis: 

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL26 Palisády

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.Č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	5	Komunikace				83 443,75	
1x	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	21,87500	1 646,00	36 006,25	RTS I/2023
2x	59228413R	Palisáda přírodní Masiv 175 x 200 x 800 mm	ks	125,00000	378,50	47 437,50	RTS I/2023
Celkem						83 443,75	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele:

Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“

Číslo změny:
ZL27

Číslo evidenčního listu:

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Čištění kanalizace a likvidace odpadních vod

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:


Při postupu prací na úseku kanalizace bylo zjištěno značné znečištění stávající kanalizace, na kterou se má napojovat kanalizace nová. Pro správný průběh a napojení nové kanalizace bylo provedeno vyčištění kanalizace specializovanou firmou. Toto čištění zahrnovalo i následnou likvidaci odpadních vod.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
0,00	15 145,00	15 145,00


Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:


technický dozor stavebníka jméno: Vladislav Janda datum: podpis: 

projektant (autorský dozor) jméno: Ing. Otto Eibl datum: podpis: 

investiční technik jméno: Kamila Stehlíková datum: podpis: 

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis: 

zhotovitel jméno: Ing. Marek Krššák datum: 29. 7. 2024 podpis: 

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL27 Čištění kanalizace a likvidace odpadních vod

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
		Kanalizace				15 145,00	
	R01	Čištění venkovní kanalizace	hod	1,50000	3 380,00	5 070,00	kalk
	R02	Likvidace odpadních vod	m3	5,00000	2 015,00	10 075,00	kalk
Celkem						15 145,00	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele:

Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“

Číslo změny
ZL28

Číslo evidenčního listu

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Oplechování a izolace potrubí VZT

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:


Změnový list doplňuje chybějící izolaci a oplechování exteriérového potrubí vzduchotechniky tak, aby bylo zamezeno vzniku kondenzátu a zároveň byla izolace chráněna před povětrnostními vlivy.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
0,00	7 207,58	7 207,58

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:


technický dozor stavebníka jméno: Vladislav Janda datum: podpis: 

projektant (autorský dozor) jméno: Ing. Otto Eibl datum: podpis: 

investiční technik jméno: Kamila Stehlíková datum: podpis: 

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis: 

zhotovitel jméno: Ing. Marek Krššák datum: 29. 7. 2024 podpis: 

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL28 Oplechování a izolace potrubí VZT

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č. Díl:	Číslo položky 713	Název položky Izolace tepelné	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 7 207,58	Cenová soustava
257	713411111R0x	Montáž tepelné izolace potrubí pásy 1 vrstvá 0,435*3,14*28	m2	38,24520 38,24520	87,30	3 338,81	RZP
258	713491111R00	Montáž oplechování pevného, tepelná izolace potrubí 0,435*3,14*4	m2	5,46360 5,46360	174,60	953,94	RZP
259	19475100R	Plech Al svitkový hladký 0,7 x 1000 mm barvy P.10	m2	5,46360	533,50	2 914,83	RZP
Celkem						7 207,58	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“	Číslo změny: ZL29	Číslo evidenčního listu
--	----------------------	-------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Klempířské konstrukce

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že se přístavba napojuje na historickou budovu, v místech napojení vznikly komplikované detaily a dilatační spáry, které bylo potřebné klempířsky vyřešit. Předělo se tak vzniku prasklin a možnému zatečení dešťové vody do budovy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
0,00	90 487,05	90 487,05

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: Vladislav Janda	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Otto Eibl	datum:	podpis:
investiční technik	jméno: Kamila Stehlíková	datum:	podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel	jméno: Ing. Marek Krššák	datum: 29. 7. 2024	podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL29 Klempířské konstrukce

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	764	Konstrukce klempířské				90 487,05	
1x	764391240R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 500 mm oplech boků pz plech rš 55 - koridor jídelna	m	6,60000	582,00	3 709,20	RTS I/2023
2x	764421240R00	Oplechování římsa z Pz plechu, rš 250 mm římsa kulatá	m	4,00000	485,50	1 942,00	RTS I/2023
3x	764816412R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 125 mm okapová hrana v garážovém stání na stěnách	m	46,50000	260,50	12 113,25	RTS I/2023
4x	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm okapová hrana v garážovém stání na stěnách	m	54,50000	326,50	17 794,25	RTS I/2023
5x	764412230R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm okna v telocvičně zevnitř	m	52,80000	618,00	32 630,40	RTS I/2023
429	764510240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm, lepení Enkolitem doplnění oplechování stávající fasády o měděný parapet	m	1,50000	427,50	641,25	RZP
6x	R01	Krycí lišta pro překrytí spojů materiálů, dodávka včetně montáže a doplnění tmelu	m	61,70000	351,00	21 656,70	kalk
Celkem						90 487,05	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele:

Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“

Číslo změny:
ZL30

Číslo evidenčního listu:

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Nátěr koridoru + svodů

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Nátěr ocelové konstrukce stávajícího koridoru vykazoval značné známky degradace a bylo tak potřebné jej obnovit. Prodloužila se celková životnost konstrukce a zároveň sjednotil vzhled s nově budovanou konstrukcí.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
0,00	6 772,50	6 772,50

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka jméno: Vladislav Janda datum: podpis: 

projektant (autorský dozor) jméno: Ing. Otto Eibl datum: podpis: 

investiční technik jméno: Kamila Stehlíková datum: podpis: 

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis: 

zhotovitel jméno: Ing. Marek Krššák datum: 29. 7. 2024 podpis: 

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL30 Nátěr koridoru + svodů

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	783	Nátěry				6 772,50	
542	783122510R00	Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email nátěr stávající části ocelového koridoru u jídelny + svodů v garáži	m2	45,00000	150,50	6 772,50	RZP
Celkem						6 772,50	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele:

Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“

Číslo změny:
ZL31

Číslo evidenčního listu:

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Úprava dlažby venkovního koridoru

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:


Stávající dlažba koridoru musela být nahrazena novou z důvodu nevyhovujícího technického stavu dlažby původní. Hrozilo zakopnutí a pád dětí.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
0,00	82 377,45	82 377,45

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:


technický dozor stavebníka jméno: Vladislav Janda datum: podpis: 

projektant (autorský dozor) jméno: Ing. Otto Eibl datum: podpis: 

investiční technik jméno: Kamila Stehlíková datum: podpis: 

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis: 

zhotovitel jméno: Ing. Marek Krššák datum: 29. 7. 2024 podpis: 

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL31 Úprava dlažby venkovního koridoru

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č. Díl:	Číslo položky 5	Název položky Komunikace	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 10 896,00	Cenová soustava
1x	965081723R00	Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2 plocha koridoru: 60m2	m2	60,00000	105,00	6 300,00	RTS I/2023
184	965041431RT1	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně, tl. mazaniny 10 - 15 cm na polovině plochy koridoru se musela vybourat dlažba včetně 2,5cm betonového podkladu: 30*0,025	m3	0,75000 0,75000	2 400,00	1 800,00	RZP
4x	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	60,00000	46,60	2 796,00	RTS I/2023
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 281,45	
185	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km dlažba: 60*0,025*2,5 podkladní beton: 30*0,025*2,3	t	5,47500 3,75000 1,72500	38,25	209,42	RZP
186	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5,475*9	t	49,27500 49,27500	21,25	1 047,09	RZP
187	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	5,47500	552,50	3 024,94	RZP
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				67 200,00	
517	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	60,00000	48,50	2 910,00	RZP
2x	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm	m2	60,00000	526,00	31 560,00	RTS I/2023
3x	R01x	Dlažba teracová 30x30x2,4cm, šedá	ks	670,00000	39,00	26 130,00	KALK
530	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vyrovnání podkladu na polovině plochy koridoru v místě, kde se bourala dlažba i s podkladem	m2	30,00000	220,00	6 600,00	RZP
Celkem						82 377,45	

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele:

Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“

Číslo změny:
ZL32

Číslo evidenčního listu

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Elektromontáže

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☐

Popis změny a stručné odůvodnění:

Změnový list řeší veškeré úpravy týkající se profesí elektro. Doplnuje izolovaný vodič uzemnění v prostorech střešní lávky a ocelového schodiště. Doplnuje osvětlení prostorů před výtahem a připojení sekčních vrat v garáži.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
0,00	79 194,15	79 194,15

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka jméno: Vladislav Janda datum: podpis:

projektant (autorský dozor) jméno: Ing. Otto Eibl datum: podpis:

investiční technik jméno: Kamila Stehlíková datum: podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis:

zhotovitel jméno: Ing. Marek Krššák datum: 29. 7. 2024 podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL32 Elektromontáže

S:	"ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala"
O:	Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	M21	Elektromontáže - doplnění hromosvodu				51 433,00	
1x	R01x	Vodič HVI LONG	m	25,00000	1 585,00	39 625,00	KALK
2x	R02x	Propojovací člen DEHN 819 198	kus	6,00000	1 410,00	8 460,00	KALK
3x	R03x	Podpěra vedení DEHN pro HVI LONG	kus	6,00000	558,00	3 348,00	KALK
Díl:	M21	Elektromontáže - doplnění garáže				27 761,15	
599	53	Přisazené, LED svítidlo, 1xLED, 20W, 4000K, IP65, A	kus	1,00000	1 114,65	1 114,65	RZP
551	5	Sílový kabel CYKY, CYKY-J 3x1,5	m	10,00000	46,30	463,00	RZP
552	6	Sílový kabel CYKY, CYKY-J 3x2,5	m	40,00000	56,68	2 266,40	RZP
555	9	Sílový kabel CYKY, CYKY-J 5x4	m	20,00000	98,26	1 965,20	RZP
554	8	Sílový kabel CYKY, CYKY-J 5x1,5	m	40,00000	57,11	2 284,40	RZP
4x	R04x	Rozvaděč přisazený 18 modulů	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00	KALK
628	83	Jistič FAZ, char B, 3-pólový, In=16A, Icu=15kA, (ČSN EN 60947-2), FAZ-B16/3	kus	1,00000	481,50	481,50	RZP
634	88	Chránič s nadpr. ochr. FRB, typ A, char C, 1+N-pól, In10A, Idn=0,01A, Ir=250A, Icn=10kA, FRBmM-C10/1N/001-A	kus	2,00000	1 284,00	2 568,00	RZP
585	39	Spínač č. 1 přístroj, bílá	kus	1,00000	198,21	198,21	RZP
592	46	Zásuvka 230V/16A, bílá	kus	1,00000	251,57	251,57	RZP
593	47	Zásuvka 230V/16A dvojité, bílá	kus	6,00000	287,37	1 724,22	RZP
5x	947 R00	Elektromontáže	hod	24,00000	541,00	12 984,00	RTS U/2023
		MONTÉR ELEKTRO - třída 7					
		elektromontáže na provedení prací v garáži		8,00000			
		práce na propojení čerpadla		16,00000			
Celkem						79 194,15	