

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/24/163 D1**

Číslo zhotovitele: **S240320**

### I. Smluvní strany

- 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**  
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786  
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606621/0100  
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**  
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646  
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 27-9623140297/0100  
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

### II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 8. 4. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/163 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce horkovodní přípojky pro objekt Tábořského nábreží 15**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny v harmonogramu provádění díla, neboť v průběhu provádění prací v lokalitě Tábořské nábreží byla zjištěna kolize trasy s vedením VN, z tohoto důvodu nelze bez součinnosti správce elektrické sítě v tomto úseku provádět práce na pevném bodě.
3. Smluvní strany proto mění Smlouvu tak, že mění harmonogram prací.

### III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

#### Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

- |                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací                                                  | od 22. 3. 2024 |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 30. 8. 2024 |
| 2.3. zapravení dotčených povrchů                                                          | do 13. 9. 2024 |

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 30. 9. 2024

**Nové znění:**

**2. Časový harmonogram provedení díla:**

2.1. předání staveniště a zahájení prací

od 22. 3. 2024

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla

do 15.9. 2024

2.3. zapravení dotčených povrchů

do 15.9. 2024

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 30. 9. 2024

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
generální ředitel

.....  
Mgr. Kateřina Nádeníčková  
jednatelka